Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Такырколь, А. Кунанбаев, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Милениум Строй», БИН 090940003141, Кызылординская область, г. Кызылорда, Кызылжарминский с/о, с. Кызылжарма, ул. М. Ермаханов, д. 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги улицы №5 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги улицы №5 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Меморандум №1

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Строительство гравийной дороги работы

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины									
1	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	215,33	5922,00	2474,00	1275184,26	532726,42	616920,45		1275184,26
						583,00	481,00	125537,39	103573,73			
2	2	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	179,44	531,00	398,00	95282,64	71417,12	0,00		95282,64
						133,00	89,00	23865,52	15970,16			
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	21,8868	2346,00		51346,43		51346,43		51346,43
			РАЗДЕЛ 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги									
4	4	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	10,91	5922,00	2474,00	64609,02	26991,34	31257,15		64609,02
						583,00	481,00	6360,53	5247,71			
5	5	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	10,95	531,00	398,00	5814,45	4358,10			5814,45
						133,00	89,00	1456,35	974,55			
6	6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,342	2346,00		3148,33		3148,33		3148,33
			РАЗДЕЛ 3. Ремонт колодца									
7	7	1216-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	2	22851,00	823,00	45702,00	1646,00	3702,00		45702,00
						20177,00	263,00	40354,00	526,00			
			РАЗДЕЛ 4. Обустройство улицы и организация движения									
8	8	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17376,00	2020,00	52128,00	6060,00	2148,00		52128,00
						14640,00	532,00	43920,00	1596,00			
9	9	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	-1	3457,00		-3457,00	0,00	-300,00		-3457,00
						3157,00		-3157,00	0,00			
10	10	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	6839,00		13678,00		13678,00		13678,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	7586,00		7586,00		7586,00		7586,00
12	12	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7804,00		7804,00		7804,00		7804,00
13	13	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	23674,00		23674,00		23674,00		23674,00
14	14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,033	12898,00 3510,00	4921,00 1487,00	425,63 115,83	162,39 49,07	147,41		425,63
15	15	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,2	59909,00 22046,00	2723,00 535,00	11981,80 4409,20	544,60 107,00	7028,00		11981,80
			ИТОГО					**1651759,24**	**643905,97**	**768139,78**		**1654907,57**
								242861,82	**128044,22**			
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ									**1654907,57**

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) - 6,7%									110878,81
			строительно-монтажными работами по стройке в целом									**1765786,38**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									159679,00
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1925465,38**
			Сметная прибыль-5%									88289,32
			Итого со сметной прибылью									**2013754,69**
			Непредвиденные работы и затраты-3%									57763,96
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**2071518,66**
			в тпрогнозных ценах за III квартал 2024 года к-1,0557									**2186902,25**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**262428,27**
			ИТОГО									**2449330,51**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Миленium Строй", БИН 090940003141
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Абуов И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертнадзор" БИН 231140034403
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сисенбеков К.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "X Project 2050" БИН 240440017939
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сырымов Т.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)