Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	45 698,43	40 802,17							4 896,26	45 698,43
Всего по стройке	45 698,43	40 802,17							4 896,26	45 698,43

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"
_____ **Молдахметова М. С.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/ИНН 200940011900 * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * BAZIS GROUP

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №63 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32281**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14086
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7168*
		машины и механизмы	тенге			6443
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1607*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11753
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**27897**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12256
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6162*
		машины и механизмы	тенге			4357
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1082*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11285
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,002**	**3 432 778**	**6866**
		Формула объема = (2).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2).1,02	**м**	**2,04**	**1 986**	**4051**
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2,1**	**1 243**	**2610**
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**4384**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1830
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1006*
		машины и механизмы	тенге			2086
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*525*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			468
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00119**	**3 432 778**	**4085**
		Формула объема = (1,19).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,19.1,02	**м**	**1,2138**	**246**	**299**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32281**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14086
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7168*
		машины и механизмы	тенге			6443
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1607*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11753
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**32 281,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 227,39**
		Итого				**34 508,39**
		Сметная прибыль - 5%				**1 725,42**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 415,59**
		Итого				**38 649,40**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**40 802,17**
		НДС- 12%				**4 896,26**
		Стоимость строительства				**45 698,43**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.