Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	39 085,95	34 898,17							4 187,78	39 085,95
Всего по стройке	39 085,95	34 898,17							4 187,78	39 085,95

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"
_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8893
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4876*
		машины и механизмы	тенге			9906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8811
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**27291**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8687

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4776*
		машины и механизмы	тенге			9905
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8699
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00565**	**3 432 778**	**19395**
		Формула объема = (2+3,65).0,001				
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 3,65.1,02	**м**	**3,723**	**1 986**	**7394**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8893
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4876*
		машины и механизмы	тенге			9906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8811
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**27610**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 905,09**
		Итого				**29 515,09**
		Сметная прибыль - 5%				**1 475,75**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 066,06**
		Итого				**33 056,90**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**34 898,17**
		НДС- 12%				**4 187,78**

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость строительства				**39 085,95**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**