Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Такырколь, А. Кунанбаев, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Милениум Строй», БИН 090940003141, Кызылординская область, г. Кызылорда, Кызылжарминский с/о, с. Кызылжарма, ул. М. Ермаханов, д. 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги улицы №13 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги улицы №13 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Меморандум №1

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Строительство гравийной дороги работы

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины									
1	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	366,61	5922,00 583,00	2474,00 481,00	2171064,42 213733,63	906993,14 176339,41	1050337,65		2171064,42
2	2	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	305,51	531,00 133,00	398,00 89,00	162225,81 40632,83	121592,98 27190,39	0,00		162225,81
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	37,271	2346,00		87437,77		87437,77		87437,77
			РАЗДЕЛ 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги									
4	4	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	10,26	5922,00 583,00	2474,00 481,00	60759,72 5981,58	25383,24 4935,06	29394,90		60759,72
5	5	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	11,12	531,00 133,00	398,00 89,00	5904,72 1478,96	4425,76 989,68			5904,72
6	6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,3542	2346,00		3176,95		3176,95		3176,95
			РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
7	7	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17376,00 14640,00	2020,00 532,00	52128,00 43920,00	6060,00 1596,00	2148,00		52128,00
8	8	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	-1	3457,00 3157,00		-3457,00 -3157,00	0,00 0,00	-300,00		-3457,00
9	9	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	6839,00		13678,00		13678,00		13678,00
10	10	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	7586,00		7586,00		7586,00		7586,00
11	11	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм		1	7804,00		7804,00		7804,00		7804,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
12	12	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	23674,00		23674,00		23674,00		23674,00
13	13	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,033	12898,00 3510,00	4921,00 1487,00	425,63 115.83	162,39 49,07	147,41		425,63
14	14	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0.2	59909,00 22046,00	2723,00 535,00	11981,80 4409,20	544,60 107,00	7028,00		11981,80
			ИТОГО					**2601212,87**	**1065162,11**	**1232112,68**		**2604389,82**
								307115,03	**211206,61**			
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ									**2604389,82**

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) - 6,7%								174494,12
			строительно-монтажными работами по стройке в целом								**2778883,94**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								223143,00
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								**3002026,94**
			Сметная прибыль-5%								138944,20
			Итого со сметной прибылью								**3140971,14**
			Непредвиденные работы и затраты-3%								90060,81
			Итого с непридвиденными работами и затратами								**3231031,95**
			в тпрогнозных ценах за III квартал 2024 года к-1,0557								**3411000,43**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								**409320,05**
			ИТОГО								**3820320,48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 000940003141
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким — Абуов И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертнадзор" БИН 231140034403
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сисенбеков К.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "X Project 2050" БИН 240440017939
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Сырымов Т.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)