Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Такырколь, А. Кунанбаев, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Миленниум Строй», БИН 090940003141, Кызылординская область, г. Кызылорда, Кызылжарминский с/о, с. Кызылжарма, ул. М. Ермаханов, д. 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги улицы №14 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги улицы №14 село Такыркол с/о Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Меморандум №1

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Строительство гравийной дороги работы**

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины									
1	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	183,98	5922,00	2474,00	1089529,56	455166,52	527102,70		1089529,56
						583,00	481,00	107260,34	88494,38			
2	2	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	153,32	531,00	398,00	81412,92	61021,36	0,00		81412,92
						133,00	89,00	20391,56	13645,48			
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,7026	2346,00		43876,30		43876,30		43876,30
			РАЗДЕЛ 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги									
4	4	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20см/	м3	19,38	5922,00	2474,00	114768,36	47946,12	55523,70		114768,36
						583,00	481,00	11298,54	9321,78			
5	5	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м2	19,78	531,00	398,00	10503,18	7872,44			10503,18
						133,00	89,00	2630,74	1760,42			
6	6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,4156	2346,00		5667,00		5667,00		5667,00
			РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
7	7	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	17376,00	2020,00	69504,00	8080,00	2864,00		69504,00
						14640,00	532,00	58560,00	2128,00			
8	8	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	6839,00		13678,00		13678,00		13678,00
9	9	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	7586,00		15172,00		15172,00		15172,00
10	10	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7804,00		15608,00		15608,00		15608,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	2	23674,00		47348,00		47348,00		47348,00
12	12	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,044	12898,00	4921,00	567,51	216,52	196,55		567,51
						3510,00	1487,00	154,44	65,43			
13	13	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,26	59909,00	2723,00	15576,34	707,98	9136,40		15576,34
						22046,00	535,00	5731,96	139,10			
			ИТОГО					**1517544,17**	**581010,94**	**736172,65**		**1523211,17**
								206027,58	**115554,59**			
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ									**1523211,17**

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) - 6,7%									102055,15
			строительно-монтажными работами по стройке в целом									**1625266,32**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									138444,00
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1763710,32**
			Сметная прибыль-5%									81263,32
			Итого со сметной прибылью									**1844973,63**
			Непредвиденные работы и затраты-3%									52911,31
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**1897884,94**
			в тпрогнозных ценах за III квартал 2024 года к-1,0557									**2003597,13**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**240431,66**
			ИТОГО									**2244028,79**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык", БИН 010240003964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Абуов И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертнадзор" БИН 231140034403
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сисенбеков К.Э.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "X Project 2050" БИН 240440017939
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сырымов Т.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)