типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Теплоснабжение**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			85	04.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Акт выполненных работ № 1	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Итого к оплате	50 000 000,00	44 642 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате за июнь: Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____ Джалимбетов Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Руководитель _____ Елгизбайулы Е.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"
Инженер-эксперт _____ Смаилов Е.У.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"
Инженер-эксперт _____ Асанхалов Г.К.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алтын Айдарлы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Теплоснабжение

(наименование, адрес)

Объект : Теплоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85 от 04.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1. Теплоснабжение										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³										
				м³ грунта		314,658	291,81	291,81	91820	91820	--	15425	115825
							--	68,09	--	21425		8581	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
				м³ грунта		9,28	1826,22	--	16947	--	--	12202	31481
							1826,22	--	16947	--		2332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					108767	91820	--	27627	147306
									16947	21425	--	10913	
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБЫ										
3	9	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм										
				м		550	39886,00	--	21937300	--	21937300	--	23692284

						--	--	--	--		1754984	
4	10	241-402-0311 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	14	43081,00	--	603134	--	603134	--	651385
						--	--	--	--		48251	
5	13	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	46,56	39886,00	--	1857092	--	1857092	--	2005659
						--	--	--	--		148567	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24397526	--	24397526	--	26349328
								--	--	--	1951802	
					РАЗДЕЛ 4.Неподвижные опоры							
6	28	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	14	115963,00	--	1623482	--	1623482	--	1753361
						--	--	--	--		129879	
7	30	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	192	2604,00	--	499968	--	499968	--	539965
						--	--	--	--		39997	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2123450	--	2123450	--	2293326
								--	--	--	169876	
					РАЗДЕЛ 6.Фитинги							
8	33	241-405-0110 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	26	100691,00	--	2617966	--	2617966	--	2827403
						--	--	--	--		209437	
9	34	241-405-0310 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	104628,00	--	209256	--	209256	--	225996
						--	--	--	--		16740	
10	37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект изоляции стыков ПЭ dвн 219мм, dнар 315мм	комплект	122	23219,57	--	2832788	--	2832788	--	3059412
						--	--	--	--		226624	
11	38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект изоляции стыков ОЦ dвн 219мм, dнар 315мм	комплект	6	14265,43	--	85593	--	85593	--	92440
						--	--	--	--		6847	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5745603	--	5745603	--	6205251
								--	--	--	459648	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								34995211

Локальная смета №2-2-1. Каналы, углы поворота, компенсаторные ниши

РАЗДЕЛ 1.Каналы

1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	32,4752	3166,12	236,55	102820	7682	82835	13715	125858
						378,83	70,46	12303	2288		9323	
2	2	1107-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	10,43	16096,58	3519,30	167887	36706	79073	76127	263535
						4995,99	1189,48	52108	12406		19521	
3	3	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,43	83387,00	--	869726	--	869726	--	939304
						--	--	--	--		69578	
4	6	ССЦ РК 8.04.08-2021	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	10,43	284,00	--	2962	--	2962	--	3199
						--	--	--	--		237	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1143395	44388	1034596	89842	1331896
								64411	14694	--	98659	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								1331896

Локальная смета №2-2-3. Теплофикационная камера

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	36,456	268,18	268,18	9777	9777	--	1731	12429
						--	65,96	--	2405		921	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2	2191,46	--	4383	--	--	3156	8142
						2191,46	--	4383	--		603	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,4	1131,67	--	3848	--	--	2770	7148
						1131,67	--	3848	--		529	

4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	13,6	45,97	45,97	625	625	--	129	815
						--	13,22	--	180		60	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	13,6	235,38	114,19	3201	1553	--	1679	5270
						121,19	50,24	1648	683		390	
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,9	25037,66	1611,12	22534	1450	19456	1766	26244
						1809,38	346,96	1628	312		1944	
7	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,6	28840,83	2470,87	46145	3953	37605	4988	55224
						2866,94	558,82	4587	894		4091	
8	11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22604	329247,00	--	74423	--	74423	--	80377
						--	--	--	--		5954	
9	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	376202,00	--	7223	--	7223	--	7801
						--	--	--	--		578	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								203450

Локальная смета №2-5-1. Блочно-модульная котельная

1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	55,484	209,77	209,77	11639	11639	--	1955	14682
						--	48,95	--	2716		1087	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,716	2383,37	--	4090	--	--	2945	7597
						2383,37	--	4090	--		563	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,36	36,71	36,71	270	270	--	55	351
						--	10,39	--	76		26	

4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
				$м^3$ грунта	1,84	1242,92	--	2287	--	--	1647	4248
						1242,92	--	2287	--		315	
5	5	1101-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,36	235,38	114,19	1732	841	--	908	2852
						121,19	50,24	892	370		211	
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	148	3166,12	236,55	468586	35009	377510	62505	573579
						378,83	70,46	56067	10428		42488	
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	14,8	25797,56	1611,12	381804	23845	331180	29042	443713
						1809,38	346,96	26779	5135		32868	
8	8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	57,2	30821,09	2470,87	1762966	141334	1457643	178318	2096586
						2866,94	558,82	163989	31965		155303	
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,624	349794,00	--	917859	--	917859	--	991288
						--	--	--	--		73429	
10	10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,118	376202,00	--	44392	--	44392	--	47943
						--	--	--	--		3551	
11	11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08112	103949,54	1908,98	8432	155	--	7592	17306
						102040,56	812,07	8278	66		1282	
12	12	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,068	492120,00	--	33464	--	33464	--	36141
						--	--	--	--		2677	
13	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01312	329247,00	--	4320	--	4320	--	4666
						--	--	--	--		346	

14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,8	1184,12	27,97	10420	246	6658	3301	14819
						399,54	3,83	3516	34		1098	
			Фундамент ФМ-1									
15	17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	10,24	3166,12	236,55	32421	2423	26119	4325	39685
						378,83	70,46	3879	722		2940	
16	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,024	25797,56	1611,12	26417	1649	22915	2009	30700
						1809,38	346,96	1853	355		2274	
17	19	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	8,09	37077,67	2219,33	299958	17954	238597	43118	370522
						5365,49	491,40	43407	3975		27446	
18	20	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16768	331233,00	--	55541	--	55541	--	59984
						--	--	--	--		4443	
19	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04928	349794,00	--	17238	--	17238	--	18617
						--	--	--	--		1379	
20	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08178	376202,00	--	30766	--	30766	--	33227
						--	--	--	--		2461	
21	23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0652	419881,00	24853,21	27376	1620	20453	5408	35407
						81334,80	9818,67	5303	640		2623	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:	Тенге								4843913

			ИТОГО:	Тенге								41374470,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего					0			
				в том числе, оборудование поставки заказчика					0			
			Временные здания и сооружения			1,3%		537868,11				
			Итого с временными									41912338,11

			Зимние удорожания				0,67%		280812,67				
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						514868,56				
			Итого с зимними удорожаниями										42708019,34
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		843863,02				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										43551882,35
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				1,079						46992481,06
			Коэффициент к договорной цене				0,95						44642857,14
			НДС				12 %		5357142,86				
			Итого по акту с НДС										50000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Елізбайулы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Джалимбетов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

ТОО "ПроектСервис" Асанханов Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт технического надзора:

ТОО "Актаустройэксперт" Смаилов Е.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)