типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Теплоснабжение**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			85	04.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в ,тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Акт выполненных работ № 1	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Итого к оплате	50 000 000,00	44 642 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате за июнь: Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____ Джалимбетов Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Руководитель _____ Ергізбайулы Е.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"
Инженер-эксперт _____ Смаилов Е.У.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"
Инженер-эксперт _____ Асанханов Г.К.

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Теплоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Теплоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85** от **04.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3

за **август месяц 2023** года

Составлен(а) 2022.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Теплоснабжение										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1195,595		291,81	291,81	348887	348887	--	58608	440099
							--	68,09	--	81408		32604	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	27,695		1826,22	--	50577	--	--	36416	93952
							1826,22	--	50577	--		6959	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	311,3498		1131,67	--	352345	--	--	253688	654516
							1131,67	--	352345	--		48483	
4	4	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	175,34		5717,00	--	1002419	--	1002419	--	1082613
							--	--	--	--		80194	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1334,1062		45,97	45,97	61329	61329	--	12701	79953
							--	13,22	--	17637		5923	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1334,1062	235,38	114,19	314022	152341	--	164669	516980
						121,19	50,24	161680	67025		38289	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19,91	8948,04	247,06	178155	4919	143385	30872	225750
						1499,28	66,98	29851	1334		16722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2307734	567476	1145804	556954	3093863
								594453	167404	--	229174	
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБЫ									
8	8	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,405	1474784,43	634317,51	597288	256899	5267	402449	1079715
						827461,44	176276,17	335122	71392		79979	
9	11	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	22	4695,00	--	103290	--	103290	--	111553
						--	--	--	--		8263	
10	12	1124-0108-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	53682,83	19258,38	107366	38517	2788	76730	198824
						33030,30	5722,45	66061	11445		14728	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				807944	295416	111345	479179	1390092
								401183	82837	--	102970	
			РАЗДЕЛ 3.Выход из труб канала диам. 219х6мм - 1 шт									
11	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	27761,06	1611,12	11104	645	9735	785	12840
						1809,38	346,96	724	139		951	
12	15	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	2	49518,15	3648,45	99036	7297	61796	28735	137993
						14971,59	817,00	29943	1634		10222	
13	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03302	376202,00	--	12422	--	12422	--	13416
						--	--	--	--		994	
14	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0358	583299,54	1908,98	20882	68	17161	3351	26171
						102040,56	812,07	3653	29		1939	
15	18	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1868	126613,90	58919,23	23651	11006	5316	7304	33432
						39232,08	17437,42	7329	3257		2476	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	19	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1868	403078,00	--	75295	--	75295	--	81319
						--	--	--	--		6024	
17	20	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	4,8	198,40	7,82	952	37	464	316	1369
						93,93	1,47	451	7		101	
18	21	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,4	1910,53	98,10	2675	137	2235	334	3250
						216,54	37,23	303	52		241	
19	22	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	1,4	1695,02	27,05	2373	38	2122	216	2796
						152,20	11,98	213	17		207	
20	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0085064	148569,64	7701,84	1264	65	98	764	2190
						129485,95	607,00	1101	5		162	
21	24	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001512	490233,00	--	741	--	741	--	800
						--	--	--	--		59	
22	25	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,003768	425657,00	--	1604	--	1604	--	1732
						--	--	--	--		128	
23	26	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0032264	409406,00	--	1321	--	1321	--	1427
						--	--	--	--		106	
24	27	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	0,27	198,40	7,82	54	2	27	18	77
						93,93	1,47	25	--		6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				253374	19295	190337	41823	318812
								43742	5140	--	23616	
			РАЗДЕЛ 4.Неподвижные опоры									
25	29	1126-0101-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	3,84	25754,67	2922,67	98898	11223	21708	53988	165117
						17178,80	1320,49	65967	5071		12231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				98898	11223	21708	53988	165117
								65967	5071	--	12231	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Краны шаровые									
26	31	242-302-0706 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 марки 15нж65бк (п) ГОСТ 5761-2005 DN 100									
				шт.	2	244464,00	--	488928	--	488928	--	528042
						--	--	--	--		39114	
27	32	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
				шт.	4	4905,00	--	19620	--	19620	--	21190
						--	--	--	--		1570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				508548	--	508548	--	549232
								--	--	--	40684	
			РАЗДЕЛ 6.Фитинги									
28	35	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм									
				шт.	2	2679,00	--	5358	--	5358	--	5787
						--	--	--	--		429	
29	36	241-114-0208 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм									
				шт.	2	7091,00	--	14182	--	14182	--	15317
						--	--	--	--		1135	
			Клапан-захлопка -1 шт									
30	39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1869578,53	679862,91	56087	20396	14233	27626	90410
						715282,49	214887,23	21458	6447		6697	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				75627	20396	33773	27626	111514
								21458	6447	--	8261	
			РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Контроль									
49	58	1339-0201-0710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через две стенки									
				снимок	68	3582,56	81,28	243614	5527	55580	111329	383338
						2683,92	--	182507	--		28395	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				273618	5894	72935	121818	383338
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге				243614	5527	55580	111329	6011968
								182507	--	--	28395	
			Локальная смета 2-2-1. Каналы. углы поворота, компенсаторные ниши									
			РАЗДЕЛ 1.Каналы									
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
				м² покрытия	232,1548	3166,12	236,55	735030	54917	592166	98046	899723 ✓
						378,83	70,46	87947	16358		66647	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1107-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	83,77	16096,58	3519,30	1348411	294812	635085	611425	2116622
						4995,99	1189,48	418514	99643		156786	
3	3	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	20,88	83387,00	--	1741121	--	1741121	--	1880411
						--	--	--	--		139290	
4	4	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,32	52522,00	--	121851	--	121851	--	131599
						--	--	--	--		9748	
5	5	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	60,57	76662,00	--	4643417	--	4643417	--	5014890
						--	--	--	--		371473	
6	6	ССЦ РК 8.04.08-2021	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	83,77	284,00	--	23791	--	23791	--	25694
						--	--	--	--		1903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8613621	349729	7757431	709471	10068939
								506461	116001	--	745847	
			РАЗДЕЛ 2.Углы поворота - 3 шт									
7	7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,8	16827,74	3711,96	30290	6682	12875	15325	49264
						5962,83	1252,22	10733	2254		3649	
8	8	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,89	76662,00	--	374877	--	374877	--	404867
						--	--	--	--		29990	
9	9	225-203-0710 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2 (1-8)	шт.	1	22571,00	--	22571	--	22571	--	24377
						--	--	--	--		1806	
10	10	ССЦ РК 8.04.08-2021	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	1,8	284,00	--	511	--	511	--	552
						--	--	--	--		41	
11	11	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В15. Устройство	$м^3$	0,58	33117,13	1893,01	19208	1098	15154	2927	23906
						5096,00	450,24	2956	261		1771	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				447457	7780	425988	18252	502966
								13689	2515	--	37257	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								10571905
			Локальная смета 2-2-3. Теплофикационная камера									
1	13	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	10859,28	1695,58	32578	5087	19416	11486	47589
						2691,76	552,85	8075	1659		3525	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	14	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,2	76662,00	--	91994	--	91994	--	99354
						--	--	--	--		7360	
3	15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,41	29650,39	9,98	12157	4	10029	1997	15286
						5180,51	--	2124	--		1132	
4	16	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,16	140288,39	1029,89	22446	164	9538	10767	35870
						79648,83	459,30	12744	73		2657	
5	17	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	23	2095,97	86,40	48207	1987	16762	24889	78943
						1280,77	71,87	29458	1653		5848	
6	18	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ПРИЖИМНАЯ СТЕНКА. Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м^3	3,63	31125,07	1893,01	112984	6871	87615	18321	141809
						5096,00	450,24	18498	1634		10504	
7	19	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	698	4840	12058
						2191,90	252,38	4384	505		893	
8	20	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
						--	--	--	--		5819	
9	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,14	19376,15	10040,74	2713	1406	114	2036	5128
						8524,22	3797,36	1193	532		380	
10	22	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6870,00	--	13740	--	13740	--	14839
						--	--	--	--		1099	
11	23	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
						--	--	--	--		1353	
12	24	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	14	785,00	--	10990	--	10990	--	11869
						--	--	--	--		879	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2 -2-3:	Тенге				443784	16762	350546	74336	559567
								76476	6056	--	41449	

Локальная смета 2-5-1. Блочно-модульная котельная

ПАНДУС

1	15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	1,02	28840,83	2470,87	29418	2520	23974	3180	35206
						2866,94	558,82	2924	570		2608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00323	455717,00	--	1472	--	1472	--	1590
						--	--	--	--		118	
3	30	1337-0102-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование массой 27 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	1158516,60	435066,05	1158517	435066	56647	471206	1760101
						666803,60	105664,98	666804	105665		130378	
4	33	ПРАЙС-ЛИСТ	МОНТАЖ БМК	ШТ	1	8991071,43	--	8991071	--	8991071	--	9710357
						--	--	--	--		719286	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:	Тенге								11507254

Локальная смета 3-1-1. Котлован, фундаменты, ограждение для резервуаров - 2 комплекта

1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	279,36	209,77	209,77	58601	58602	--	9845	73921
						--	48,95	--	13675		5475	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	8,64	2383,37	--	20592	--	--	14826	38252
						2383,37	--	20592	--		2833	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	259,2	36,71	36,71	9515	9515	--	1939	12371
						--	10,39	--	2693		918	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	64,8	1242,92	--	80541	--	--	57990	149613
						1242,92	--	80541	--		11083	
5	5	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	82	5717,00	--	468794	--	468794	--	506298
						--	--	--	--		37504	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	259,2	235,38	114,19	61010	29598	--	31993	100442
						121,19	50,24	31412	13022		7439	
7	7	1101-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 1	м^3 грунта	292	281,19	277,52	82107	81036	--	15088	104971
						3,67	68,09	1072	19882		7776	
8	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	292	147,92	147,92	43193	43193	--	8880	56240
						--	42,24	--	12334		4167	
9	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта	292	48,89	48,89	14276	14276	--	3294	18974
						--	15,67	--	4576		1405	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	292	112,12	96,33	32739	28128	614	7788	43768
						13,69	23,35	3997	6818		3241	
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	87,048	6332,23	473,10	551208	41183	444072	73527	674713
						757,66	140,92	65953	12267		49979	
			Фундаменты под резервуары									
12	12	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	6	37143,06	2547,20	222858	15283	165196	41617	285633
						7063,23	558,98	42379	3354		21158	
13	13	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1792	802436,86	3266,34	143797	585	55343	80188	241904
						490340,52	1391,73	87869	249		17919	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32	1184,12	27,97	37892	895	24212	12004	53888
						399,54	3,83	12785	123		3992	
15	15	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	12	2318,92	6,32	27827	76	25677	1946	32155
						172,81	1,55	2074	19		2382	
			Фундамент ФО-1									
16	16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,44	37143,06	2547,20	16343	1121	12114	3052	20947
						7063,23	558,98	3108	246		1552	
17	17	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,042	1049895,38	1908,98	44096	80	42538	1376	49110
						35186,40	812,07	1478	34		3638	
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,66	1184,12	27,97	6702	159	4282	2123	9531
						399,54	3,83	2261	22		706	
19	19	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,224	34713,79	14836,07	7776	3323	703	3301	11964
						16742,48	4617,09	3750	1034		886	
20	20	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,224	1012960,00	--	226903	--	226903	--	245055
						--	--	--	--		18152	
21	21	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,496	747,94	1,47	4859	10	933	3137	8635

			Зимние удорожания				0,67%		280812,67				
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						514868,56				
			Итого с зимними удорожаниями										42708019,34
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		843863,02				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										43551882,35
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				1,079						46992481,06
			Коэффициент к договорной цене				0,95						44642857,14
			НДС				12 %		5357142,86				
			Итого по акту с НДС										50000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Елізбайулы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Джалимбетов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ПроектСервис" Асанханов Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актаустройэксперт" Смаилов Е.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)