Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«29» 09 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алтын Айдарлы»**, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Егізбайұлы Ерғали**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт ата г.Кызылорда». Теплоснабжение,** Кызылординская область, г. Кызылорда, урочище Жанадария 126

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, Руководитель – Әнуар А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма» МТО-Центр»**,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Проект Сервис»**, рабочий проект №05-22-4-ТС, №05-22-4-АС, №05-22-4-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда», № 138-ЖҚ от 30.11.2022 года.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение					
Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	м	550		550	

Трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали ст 219х6-1-ППУ-ОЦ	м	14		14	
Трубы стальные электросварные Ø108х4	м	22		22	
Ниша компенсаторная НК152х78	шт	2		2	
Угол поворота УПК152х78	шт	4		4	
Теплофикационная камера тип 3	шт	1		1	
Выход труб из канала Ø219х6	шт	1		1	
Неподвижные опоры ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ	шт	14		14	
Кран шаровой с фланцевым соединением Ø100, Р=16БАР	шт	2		2	
Ж/Б лоток ЛК300.180-90-6	шт	75		75	
Ж/Б лоток ЛК75.180-90-6	шт	69		69	
Перекрытие ПТ 300.180-14-6	шт	75		75	
Перекрытие ПТ 75.180-14-6	шт	69		69	
Дренажный колодец Ø2,0м	шт	1		1	
Автономная котельная двумя котлами «ВВ-1600					
Блочно-модульная котельная БМК теплопроиводительностью-3,200МВт. (СТ 70755-1910-ТОО-02-2017. СТ РК ИСО9001-2016)	комплект	1		1	
Фундаментная плита под блочной котельной 10х12м в осях из бетона кл. В20	шт	1		1	
Фундамент под дымовой трубы (3х3м) из бетона кл. В15	шт	1		1	
Дымовая труба высотой 12м из стальных труб д820мм	шт	1		1	
Наружные сети газоснабжения					
Трубы стальные электросварные Ø89х3,5	м	24		24	
Трубы стальные электросварные Ø108х4	м	32		32	
Кран шаровой стальной газовый Ø80, Р=0,6МПа	шт	2		2	
Кран шаровой стальной газовый Ø100, Р=0,6МПа	шт	2		2	
Выход газопровода из земли Ø100	шт	1		1	
Электрохимзащита, Протектор ПМ20-у	шт	10		10	
Контактное устройство СЗК-1	шт	5		5	
Установка 4-х подземных резервуаров с электрическим					

регазификатором					
Резервуар подземный стальной горизонтальный емкостью 5м3	шт	8		8	
Испаритель сжиженного газа с редуктором в комплекте производительностью 300кг/час в шкафном исполнении	комплект	-		2	
Трубы стальные бесшовные д57х3,5	м	45		45	
Пожарный стенд	комплект	2		2	
Холодоснабжения					
Фундамент под чиллеры	шт	2		2	
Трубы стальные электросварные Ø219х6	м	110		-	
Трубы стальные электросварные Ø159х4,5	м	28		-	
Канал сборный железобетонный КЛ98х50	м	51		-	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Теплоснабжение:*** *Трубы стальные стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ст 219х6-1-ППУ-ПЭ и в оболочке из оцинкованной стали. Теплофикационная камера-тип 3. Выход труб из канала-Ø219х6. Неподвижные опоры-ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ. Кран шаровые с фланцевым соединением-Ø100. Ж/Б лоток-ЛК300.180-90-6, ЛК75.180-90-6, перекрытие ПТ 300.180-14-6, ПТ 75.180-14-6. Дренажный колодец-Ø2,0м. Терминал "КТ-11".*

Автономная котельная двумя котлами «ВВ-1600: *Блочно-модульная котельная БМК теплопроиводительностью- 3,200МВт. (СТ 70755-1910-ТОО-02-2017. СТ РК ИСО9001-2016) Фундаментная плита под блочной котельной 10х12м в осях из бетона кл. В20. Фундамент под дымовой трубы (3х3м) из бетона кл. В15. Дымовая труба высотой 12м из стальных труб д820мм.*

Наружные сети газоснабжения: Трубы стальные электросварные Ø89х3,5. Трубы стальные электросварные Ø108х4. Кран шаровой стальной газовый Ø80,кран шаровой стальной газовый Ø100. Выход газопровода из земли-Ø100. Электрохимзащита - протектор ПМ20-у , контактное устройство СЗК-1.

Установка 4-х подземных резервуаров с электрическим регазификатором: *Резервуар подземный стальной горизонтальный емкостью 5м3 (8-резервуаров). Испаритель сжиженного газа с редуктором в комплекте производительностью 300кг/час в шкафном исполнении. Трубы стальные бесшовные д57х3,5. Пожарный стенд-2комплекта.*

Холодоснабжения: *Фундамент под чиллеры из бетона кл. В20.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 5 **май 2023;**
месяц, год
окончание работ 29 **сентябрь 2023;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: **5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
(Теплоснабжение):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - проектом не предусмотрен;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт ата г.Кызылорда». Теплоснабжение** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***директор - Егізбайулы Ергали***.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)