Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"10" 07 20_____ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайұлы Ергали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель – Сериков Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Фирма» МТО-Центр»***

наименование организации

2.1. Субподрядные организации: ***ТОО «САПА-ЭНЕРГО IV»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «БАТЫС ГРАНД», проект №15-05-03-2018***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №19 от 20.01.2020года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжения					

Труба полиэтиленовая тип «питьевая» ПЭ100 SDR26 – Ø110х4,2	пм	138		121	
Труба полиэтиленовая тип «питьевая» ПЭ100 SDR26 – Ø63х2,5	пм	36		3	
Колодцы - Ø2,0м	компл.	1		1	
Колодцы - Ø1,5м	компл.	1		1	
Колодцы - Ø1,0м	компл.	1		1	
Гидранты пожарные Н=1800	шт	1		1	
Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø100	шт	2		2	
Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø50	шт	2		1	
Канализация					
Труба полиэтиленовая тип «техническая» ПЭ100 SDR26 – Ø125х4,8	пм	272		272	
Труба полиэтиленовая тип «питьевая» ПЭ100 SDR26 – Ø63х2,5	пм	-		4	
Труба полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 250SN8	пм	5		5	
Труба полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 160SN8	пм	196		103	
Колодцы - Ø1,5м	компл.	4		4	
Колодцы - Ø1,0м		7		3	
Модульный КНС	Компл.	1		1	
Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø125	шт	1		1	
Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø50	шт	1		1	
Газоснабжения					
Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен):					
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 – Ø90х8,2	пм	182		207	
Кран полиэтиленовый КП-90	шт	1		1	
Футляр полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 – Ø160х14,6	пм	12		12	
Патрубок накладка Ø160/63	шт	2		3	
Контрольная трубка ПНД Ø63	шт	3		3	
Ковер Ø159 для контрольной трубки	шт	3		3	
Надземный газопровод среднего давления (сталь):					
Задвижка стальная Ø50	шт	2		2	
электросварная прямошовная Ø57х3	пм	14		2,5	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-У1	шт	1		1	

Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен):					
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 – Ø63х3,8	пм	32		-	
Футляр полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 – Ø110х10	пм	12		-	
Патрубок накладка Ø110/63	шт	1		-	
Надземный газопровод низкого давления (сталь):					
Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3	пм	300		-	
Труба стальная водогазопроводная Ø20х2,5	пм	120		2,5	
Кран шаровый фланцевый Ø50	шт	3		-	
Кран шаровый Ø20	шт	24		-	
Молниезащита и заземление ГРПШ:	компл.	1		1	
Наружные сети связи и сигнализации					
Кабель волоконно-оптический «ОКЛ-0,22-32»	пм	1765		1765	
Кабель волоконно-оптический «ОКЛ-0,22-2»	пм	145		145	
Муфта оптическая FOSC A8	шт	1		1	
Колодец кабельный ККСр-2-10	компл.	4		4	
Колодец кабельный ККСр-3-10	компл.	1		1	
Люк чугунный тип Т	шт	1		1	
Люк чугунный тип Л	шт	4		4	
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 – Ø110х10	пм	555		530	
Щиток заземления с изоляторами ЩЗИ	шт	3		-	
Комплект проводов для заземления оптического кабеля	компл.	3		-	
Электроснабжения					
Распределительное устройство АЕ в блочно-модульном здании тип РП-10(6)кВ	компл.	1		1	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4кВ	компл.	1		1	
Кабель бронированный с алюминиевыми жилами АСБ 3х120	км	1,246		1,738	
Кабель бронированный с алюминиевыми жилами АСБ 3х70	км	0,203		0,203	
Двухцепная воздушная линия 2ВЛ-6кВ					
Провод неизолированный АС-95/16	км	6,4		5,624	
Промежуточная опора 2П10-1	компл.	17		15	
Угловая промежуточная опора 2УП10-1	компл.	1		-	

Анкерная концевая опора	компл.	6		6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжения*-трубы полиэтиленовые тип «питьевая» ПЭ100 SDR26 - Ø110, Ø63. Колодцы диаметром 1,5м и 2,0м, дренажные колодцы диамтром 1,0м. Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø100, Ø50. Пожарные гидранты-1,8м. Люки полимерные.*

Канализация самотечная *- Труба полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 160SN8 и DN/OD 250SN8. Колодцы диаметром 1,5м и 1,0м. Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø125. Люки полимерные.*

Канализация напорная *- трубы полиэтиленовые тип «техническая» ПЭ100 SDR26 – Ø125. Колодцы и колодец-гаситель диаметром 1,5м. Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø50. Люки полимерные. Канализационно-насосная станция – модульная.*

Газоснабжение *: Газопровод подземный среднего давления –трубы полиэтиленовые SDR11- Ø90х8,2. Кран полиэтиленовый КП-90. Футляры из полиэтиленовых труб SDR11- Ø160. Контрольная трубка ПНД Ø63. Ковер для контрольной трубки стальной Ø159. Газопровод надземный среднего давления – трубы стальные электросварные прямошовные Ø57. Задвижки стальные Ø50. Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-У1.*

Сети связи *– Кабель волоконно-оптический - «ОКЛ-0,22-32» и «ОКЛ-0,22-2». Муфта оптическая - FOSC A8. Колодцы кабельные - ККСр-2-10 и ККСр-3-10. Люки чугунные тип Т и Л. Кабельная канализация - труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 – Ø110х10.*

Электроснабжения– *Распределительное устройство АЕ в блочно-модульном здании тип РП-10(6)кВ-1комплект. Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4кВ-1комплект. Кабели бронированные с алюминиевыми жилами АСБ 3х120 и АСБ 3х70. Двухцепная воздушная линия 2ВЛ-6кВ- Провод неизолированный АС-95/16. Промежуточная опора 2П10-1-15комплект. Анкерная концевая опора-6комплект.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь, 2021 года;***
месяц, год

окончание работ ***июль, 2023 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4,6;***

фактически, месяц: ***22***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):
КГП "Алга-Жылу" Павленко Н.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (канализация):
КГП "Алга-Жылу" Павленко Н.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (газоснабжения):
АПФ АО "КазТрансГазаАймак" Нургалиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (телефонизация):
Алгинский ЛТЦ Актюбинского ДЭСД Сундетов Д.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

филиалы – «Желі» дивизионы»
бірлестігі Ақтөбе қатынау желісін пайдалану
департаменті
ЖШС "Алга ЖТЦ
Актюбинский Департамент эксплуатации сети доступа–
Объединение «Дивизион «Сеть» – филиал АО «Казахтелеком»
Алгинский ЛТЦ ЦТО МС

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта. 20.01.2025

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжения):
ТОО РЭК "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно- коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Алтын Айдарлы" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД ҚЫЗЫЛОРДА