Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : "Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	59 330 849,76									
в.т.ч. с начало строительства	52 567 982,41	46 935 698,58								
в.т.ч. за отчетный месяц	18 762 414,45	16 752 155,76							2 010 258,69	18 762 414,45

Заказчик			
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	К. Ж. Бексеит	ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:	
		Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс»	К.Кадыркулов
ПОДРЯДЧИК:			
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"			
Директор	Е. А. Танжарык	ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:	
		Технадзор ТОО "Premium Teeh-control":	Ғ. Асылбекұлы

Заказчик: КГУ «Управление строительства, ар(ктуры и градостроительства Кызылординской области( )

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**855281**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			103457
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50442*
		машины и механизмы	тенге			53096
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15850*
		ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ				
1	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	7,63875	460	3514
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	0,23625	6 917	1634
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	6,3	90	567
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1,575	3 609	5684
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотне	3,9	578	2254
6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	1,89	3 458	6536
7	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	21	735	15435
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
8	1308-0201-0204м*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.ми доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	23	1 810	41630
9	1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	37	2 786	103082
10	243-133-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х50/25 (мк)-10**	км	0,06	7 203 288	432197
		ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ				
		МУФТЫ				
13	1308-0201-1819 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	11 132	44528

16	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА**				
		Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	21	21	441
21	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**КОНЦЕВАЯ ОПОРА К10-1.2с - 2шт**				
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 157	104314
24	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**				
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КРМ-1 -	шт.	4	5 454	21816
65	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Колич-во проводов в ответвлении 1**				
82	1308-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	ответвление	2	7 765	15530
88	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	2	5 999	11998
89	252-207-0401 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**	шт.	4	971	3884
90	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	шт.	4	1 084	4336
91	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	11	2 118	23298
92	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	км	0,011	1 107 834	12186
			т	0,000276	1 510 113	417
		Внешние сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				1211302
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			84613
		машины и механизмы	*тенге*			*38559*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			37547
Раздел 1.		**АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**	*тенге*			*5694*
1	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж разъемов**				46813
3	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	разъем	1	955	955
6	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	2	4 161	8322
8	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	33 375	33375
		Раздел 2. ПАССИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	шт.	1	4 161	4161
10	1310-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования**				73830
			стрейф	1	73 830	73830
		Раздел 3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КОЛОДЦЫ				
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				1090659
20	1310-0904-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строите	1	32 416	32416
21	1310-0904-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1	22 911	22911
		КОЛОДЦЫ-20шт				
25	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колодцы. Установка консолей**				
			шт.	16	4 572	73152

27	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция [illegible]вая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной по[illegible]ности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	48,3518	4 672	225900
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГАМИ, И СЕТЯМИ				
29	1122-1401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	16	8 126	130016
30	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х5,3 мм	м	-83,64	2 014	-168451
30	241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110 мм	м	83,64	1 070	89495
		ТРУБЫ				
31	1310-0904-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	1308	570	745560
32	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х5,3 мм	м	-808,00	2 014	-1627312
32	241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110 мм	м	1308,00	1 070	1399560
33	1310-0904-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	60	570	34200
34	241-201-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 132мм	м	10	1 414	14140
		СТОЛБИКИ СТ-1				
35	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	18	5 606	100908
		ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ				
37	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	850	21	17850
		КРЕПЕЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
42	1310-0902-0918 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	2	157	314
		Наружные сети водоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				3865243
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2091637
		машины и механизмы	*тенге*			*1013662*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1492487
			тенге			*264581*
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 032,1576	338	348869
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	31,9224	6 917	220807
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	658,87168	90	59298
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	164,71792	3 609	594467
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	658,87168	578	380828
6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство	$м^3$ основан	21,715	8 530	185229
7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство	$м^3$ основан	48,87	8 530	416861
8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	70,585	133	9388

		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
9	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,267	2 849 423	760796
11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,005	1 313 171	6566
13	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,005	1 243 346	6217
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
15	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. УкладкаС127:С135С127:С127:С134	км трубопро	0,004	3 010 014	12040
17	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопро	0,004	7 980 133	31921
18	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопро	0,001	2 032 481	2032
20	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопро	0,001	5 423 673	5424
21	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопро	0,0005	1 773 225	887
23	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопро	0,0005	3 383 898	1692
24	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопро	0,001	3 921 040	3921
26	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопро	0,001	10 464 203	10464
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ				
27	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижк а или	2	23 241	46482
29	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижк а или	1	8 796	8796
31	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижк а или	2	6 663	13326
37	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	8 404	67232
39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 485	4485
		КОЛОДЦЫ				
41	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	4,08	73 991	301883
47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплек	3	19 349	58047
48	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка металлическая	т	0,05124	1 145 627	58702
49	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	34,6185	4 672	161738
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ				
50	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	11 985	23970
52	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	2 696	5392
53	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,25	21 228	5307
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ-20м^2				

60	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	5,4	983	5308
61	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,02	254	1783
62	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	70,2	43	3019
63	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основан	20	1 266	25320
64	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материа	3	5 582	16746
		Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5219640
1	СЦИ *РК 8.03-04-2022,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601- 0204-32,П.1*	Разбивка трассы Восстановление трасс каналов и коллекторов /I категория сложности/	1 км	0,434	17 891	13 158 7765
2	СЦИ *РК 8.03-04-2022,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601- 0204-32,П.1*	Закрепление трасс каналов и коллекторов выносками с установкой знаков /I категория сложности/	1 км	0,434	12 426	5393
	Раздел 1.	ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3 МПа				4786805
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	330,69	338	111773
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	9,92	8 301	82346
3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	30,2	6 917	208893
4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	250,99	90	22589
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	30,2	3 609	108992
6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	250,99	578	145072
7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/	$м^3$	39,28	3 609	141743
8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/	$м^3$	9,6	3 609	34466
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,68	133	90
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ				
10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,217	1 256 260	272608
		ФУТЛЯР 110ММ-7ШТ/56м				
12	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,056	1 313 171	73538
14	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	4,8356	1 501	7258
		ЛОЖАМЕНТЫ				
15	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,0168	1 313 171	22061
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 63 мм-1ШТ /ГСН. Лист 5/				
17	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 190	4190
19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 190	4190

21	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диа[illegible] 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопро	0,0015	2 712 401	4069
23	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	20 961	20961
25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	32 268	2581
26	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,06	38 173	2290
27	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/	км трубопро	0,0015	1 313 171	1970
29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 485	4485
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ				
31	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 485	8970
33	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	4 190	71230
35	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 485	4485
37	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4 190	29330
		КОВЕР-4шт				
47	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	22 030	88120
48	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,08	3 458	277
49	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,004	32 268	129
50	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки железобетонная	шт.	4	1 513	6052
51	241-213-0303 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1 656	6624
52	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	2	4 672	9344
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА				
53	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопро	0,008	2 712 401	21699
54	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8	764	6112
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ. /АСФ. АВТОДОРОГОЙ/-				
55	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,52	9 994	25185
56	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,276	254	832
57	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	32,76	43	1409
58	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материа	0,72	6 794	4892
59	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материа	1,08	5 582	6029
60	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрыти	7,2	2 997	21578
61	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрыти	7,2	1 305	9396
62	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрыти	7,2	3 121	22471
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ. /ГРАВ. АВТОДОРОГОЙ/-				

63	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	5,508	983	5414
64	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,1604	254	1819
65	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	71,604	43	3079
66	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основан	20,4	1 266	25826
67	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материа	3,06	5 582	17081
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С СЕТЯМИ				
68	1125-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересече ние	8	389 157	3113256
		Наружные сети газоснабжения. Архитектурно-строительные решения				
	Раздел 1.					
		ФУНДАМЕНТЫ. ОПОРЫ				
7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	310 078	21963
		ОПОРА Оп1-1шт				
19	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными Д от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,00859	436 089	3746
20	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0004	488 407	195
		ОПОРА Оп2-1шт				
32	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными Д от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01187	436 089	5176
33	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0004	488 407	195
		Раздел 2. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ				
40	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,26134	1 123 774	352064
41	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	$м^2$	26,18	892	293687
42	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	/Столбы/ Труба стальная электросварная прямошовная Д от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	17,15	1 983	23353
43	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508	34008
		Молниезащита ГРПШ				1016
		КОНСТРУЦИЙ МОЛНИЕПРИЕМНИКА h=9000				45650
8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022004	310 078	6823
11	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,5	4 330	23815
12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,5	3 150	7875
13	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5	1 983	4958
14	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	0,3	836	251
15	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00283	489 005	1384
16	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	1 510 113	544
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			11151466,20
		В том числе оборудование				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			735996,77
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			2387801,37
		ИТОГО	тенге			14275264,34
		Сметная прибыль 5%	тенге			594373,15

		Непредвиденные работы и затраты-5				
		ИТОГО	тенге			713763,22
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			15583400,70
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			15583400,70
		ИТОГО	тенге			16752155,76
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			16752155,76
		ИТОГО	тенге			2010258,69
			тенге			18762414,45

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ К. Ж. Іскендір

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Г. Асылбекулы

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Таңжарық