Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года**

| код заказчика | код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источн.фин. наименов. | Источн.фин. код | организационно-правовая форма наименов. | организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №16 | 11.03.2024 | | | | |
| | | Допсоглошение № 36 | 18.06.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | СМР по смете | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения" | 56 639 925,80 | | | | | | | | | |
| в.т.ч. с начало строительства | 56 639 925,80 | 50 571 362,32 | | | | | | | | |
| в.т.ч. за отчетный месяц | 4 071 943,39 | 3 635 663,74 | | | | | | | 436 279,65 | 4 071 943,39 |

Заказчик
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ К. Ж. Іскендір

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ПОДРЯДЧІК:
ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Таңжарық

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Ғ. Асылбекұлы

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Наружные сети электроснабжения | | | | -271741 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | |
| | | ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | | | | |
| 1 | 1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ | -7,63875 | 460 | -3514 |
| 2 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ | -0,23625 | 6 917 | -1634 |
| 3 | 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа | м$^3$ | -6,3 | 90 | -567 |
| 4 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ | -1,575 | 3 609 | -5684 |
| 5 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ | -3,9 | 578 | -2254 |
| 6 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | -1,89 | 3 458 | -6536 |
| 7 | 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м | -21 | 735 | -15435 |
| | | КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | |
| 8 | 1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | -23 | 1 810 | -41630 |
| 9 | 1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | -37 | 2 786 | -103082 |
| 10 | 243-133-0204 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х50/25 (мк)-10 | км | -0,06 | 7 203 288 | -432197 |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | |
| 18 | 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 7 086 | 21258 |
| 19 | 1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 25 | 1 342 | 33550 |
| 20 | 1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм /10мм/. Монтаж по строительным основаниям | м | 10 | 1 109 | 11090 |
| | | КОНЦЕВАЯ ОПОРА К10-1.2с - 2шт | | | | |
| 25 | 1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство | м$^2$ | 4,8 | 1 794 | 8611 |
| 27 | 222-504-0101 *РСНБ РК 2022* | /Заземляющий проводник В10/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,002 | 1 154 739 | 2309 |
| 28 | 222-504-0101 *РСНБ РК 2022* | /Проводник заземляющий ЗП21/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02152 | 1 154 739 | 24850 |
| | | КОНЦЕВАЯ ОПОРА К10-1.2с - 2шт | | | | |
| 42 | 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 80 430 | 80430 |
| 44 | 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 3 | 8 277 | 24831 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство | $м^2$ изоляции | 3,6 | 1 794 | 6458 |
| 48 | 222-504-0101 *РСНБ РК 2022* | /Заземляющий проводник В10/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | 1 154 739 | 1155 |
| 49 | 252-207-3925 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 12 290 | 24580 |
| 50 | 222-504-0101 *РСНБ РК 2022* | /Проводник заземляющий ЗП21/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,01076 | 1 154 739 | 12425 |
| | | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КРМ-1 - | | | | |
| 85 | 1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | комплект (3 | 2 | 20 529 | 41058 |
| | | УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА ПРОНЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ ПМ-1 - 1шт | | | | |
| 93 | 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвл | 1 | 7 765 | 7765 |
| 104 | 1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | комплект (3 | 1 | 20 529 | 20529 |
| 107 | 1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам | шт. | 2 | 971 | 1942 |
| 109 | 1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 5,5 | 2 118 | 11649 |
| 110 | 243-602-0108 *РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,0055 | 1 107 834 | 6093 |
| 111 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000138 | 1 510 113 | 208 |
| | | Внешние сети связи | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 15784 |
| | | КОЛОДЦЫ-20шт | | | | |
| 25 | 1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Колодцы. Установка консолей | шт. | 1 | 4 572 | 4572 |
| | | СТОЛБИКИ СТ-1 | | | | |
| 35 | 1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 2 | 5 606 | 11212 |
| | | Наружные сети водоснабжения | | | | |
| | | ИСПЫТАНИЕ И ПРОМЫВКА ТРУБ | | | | 185805 |
| 54 | 1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопр | 267 | 359 | 95853 |
| 55 | 1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопр | 5 | 343 | 1715 |
| 56 | 1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопр | 5 | 339 | 1695 |
| 57 | 1122-0701-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией | км | 0,267 | 315 076 | 84125 |
| 58 | 1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км | 0,005 | 244 573 | 1223 |
| 59 | 1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км | 0,005 | 238 816 | 1194 |
| | | Наружные сети газоснабжения | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3152462 |
| | | Комплект предупреждающих знаков газопроводов с дорогами-8шт /ГСН. Лист 7/ | | | | |
| 42 | 1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 8 | 17 666 | 141328 |
| 43 | 251-101-0104 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм | шт. | 8 | 9 262 | 74096 |
| 44 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 14,8 | 1 696 | 25101 |
| 45 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,4 | 30 002 | 12001 |
| 46 | 213-101-0501 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,008 | 74 071 | 593 |
| | | ВРЕЗКА | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1124-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм и доп. вып. 28* | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 1 | 46 184 | 46184 |
| 70 | 1124-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом | отключ ение | 1 | 31 360 | 31360 |
| | | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | |
| 71 | 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 3 | 2 336 | 7008 |
| 72 | 1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1 | 4 040 | 4040 |
| 73 | 1339-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Конструкции и оборудование, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на растяжение | образец | 2 | 6 204 | 12408 |
| 74 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопр | 0,434 | 2 197 361 | 953655 |
| | | Раздел 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,03 МПа | | | | |
| | | ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | | | | |
| 75 | 1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопр | 0,03 | 2 962 771 | 88883 |
| | | ФЛАНЦЫ, ОТВОДЫ | | | | |
| 77 | 1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 1 | 3 599 | 3599 |
| 79 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонн | 0,007 | 3 422 751 | 23959 |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ - 6шт | | | | |
| 81 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ | 2,4 | 6 917 | 16601 |
| 82 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ | 1,7 | 3 609 | 6135 |
| 83 | 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=3* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрыт | 1,3 | 12 470 | 16211 |
| 84 | 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 1,2 | 55 734 | 66881 |
| 85 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхн | 9,6 | 4 672 | 44851 |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ. ГАЗ-ДА Д=80мм ОП-3-2400 Н=2,4м - 6шт | | | | |
| 86 | 1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т констру | 0,07878 | 65 573 | 5166 |
| 88 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | $м^2$ | 2,30 | 500 | 1150 |
| 89 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | $м^2$ | 2,30 | 391 | 899 |
| | | ОКРАСКА ТРУБ | | | | |
| 90 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | $м^2$ | 6,96 | 500 | 3480 |
| 91 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | $м^2$ | 6,96 | 391 | 2721 |
| | | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | |
| 92 | 1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 3 | 2 913 | 8739 |
| 93 | 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1 | 50 007 | 50007 |
| 94 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопр | 0,03 | 2 197 361 | 65921 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 3. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ | | | | |
| | | ГРПШ | | | | |
| 95 | 1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установ ка | 1 | 62 595 | 62595 |
| | | ЗАДВИЖКИ | | | | |
| 97 | 1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | компле | 2 | 16 651 | 33302 |
| 99 | 1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 2 381 | 4762 |
| | | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ | | | | |
| 104 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонн | 0,0031 | 3 422 751 | 10611 |
| | | НАВЕСНОЙ ЗАМОК-3шт | | | | |
| 109 | 1110-0106-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Приборы. Установка | компле | 3 | 2 093 | 6279 |
| 110 | 223-502-0308 *РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ | шт. | 3 | 6 869 | 20607 |
| | | ЗНАК-3шт | | | | |
| 111 | 1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 3 | 17 666 | 52998 |
| 112 | 251-101-0123 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм | шт. | 3 | 2 793 | 8379 |
| 113 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,55 | 1 696 | 9413 |
| 114 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,15 | 30 002 | 4500 |
| 115 | 213-101-0501 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,003 | 74 071 | 222 |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта с использованием с переходом Ду 63/57 - | | | | |
| 116 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонн | 0,02083 | 3 422 751 | 71296 |
| 118 | 1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопр | 0,00058 | 7 980 133 | 4628 |
| 119 | 1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопр | 0,0005 | 3 383 898 | 1692 |
| 120 | 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопр | 0,00055 | 1 256 260 | 691 |
| 122 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 4 190 | 12570 |
| 126 | 1106-0701-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Засыпка пазух песком | $м^3$ | 0,03 | 16 344 | 490 |
| 127 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,005 | 38 173 | 191 |
| 128 | 261-105-0607 *РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 0,3 | 849 | 255 |
| 129 | 261-107-0742 *РСНБ РК 2022* | Прокладки уплотнительные (паронит) | 100 м | 0,002 | 31 162 | 62 |
| | | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | |
| 130 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопр | 0,014 | 2 197 361 | 30763 |
| 131 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | $м^2$ | 2,3 | 500 | 1150 |
| 132 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | $м^2$ | 2,3 | 391 | 899 |
| 133 | 1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 3 | 2 913 | 8739 |
| 134 | 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 8 | 2 336 | 18688 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 9 | 1 759 | 15831 |
| 136 | 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 6 | 50 007 | 300042 |
| 137 | 1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 4 | 571 | 2284 |
| 138 | 1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 22 | 571 | 12562 |
| | | Наружные сети газоснабжения. Архитектурно-строительные решения | | | | |
| Раздел 1. | | ФУНДАМЕНТЫ. ОПОРЫ | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ Фм1-1шт | | | | |
| 1 | 1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 3,3174 | 5 994 | 19884 |
| 2 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,1026 | 3 609 | 370 |
| 3 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | $м^3$ | 2,394 | 3 609 | 8640 |
| 4 | 1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство | $м^3$ основан | 1,81 | 10 829 | 19600 |
| 5 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,46 | 40 526 | 18642 |
| 8 | 1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,02124 | 1 442 508 | 30639 |
| 9 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм и доп. вып. 28* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | $м^2$ | 3,62 | 4 672 | 16913 |
| | | ОПОРА Оп1-1шт | | | | |
| 10 | 1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ | 0,7566 | 5 994 | 4535 |
| 11 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ | 0,0234 | 3 609 | 84 |
| 12 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | $м^3$ | 0,546 | 3 609 | 1971 |
| 13 | 1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство | $м^3$ | 0,33 | 10 829 | 3574 |
| 14 | 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм | $м^2$ покрыт | 0,6 | 8 311 | 4987 |
| 15 | 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,38 | 61 831 | 23496 |
| 16 | 1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,00531 | 1 442 508 | 7660 |
| 17 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | $м^2$ | 2,64 | 4 672 | 12334 |
| 18 | 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т констру | 0,00899 | 388 500 | 3493 |
| 21 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | $м^2$ | 0,26071 | 250 | 65 |
| 22 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 0,26071 | 391 | 102 |
| | | ОПОРА Оп2-1шт | | | | |
| 23 | 1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,7566 | 5 994 | 4535 |
| 24 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,0234 | 3 609 | 84 |
| 25 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | $м^3$ | 0,546 | 3 609 | 1971 |
| 26 | 1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство | $м^3$ основан | 0,33 | 10 829 | 3574 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм | $м^2$ покрыт | 0,6 | 8 311 | 4987 |
| 28 | 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,38 | 61 831 | 23496 |
| 29 | 1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,00531 | 1 442 508 | 7660 |
| 30 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | $м^2$ | 2,64 | 4 672 | 12334 |
| 31 | 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т констру | 0,01227 | 388 500 | 4767 |
| 34 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | $м^2$ | 0,35583 | 250 | 89 |
| 35 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 0,35583 | 391 | 139 |
| | | Раздел 2. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ 660219 | | | | |
| 36 | 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Устройство щебеночного основания под фундаменты | $м^3$ | 0,175 | 12 502 | 2188 |
| 37 | 1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Установка | м оград | 17 | 11 105 | 188785 |
| 38 | 1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 44 619 | 44619 |
| 39 | 212-101-2015 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8 | $м^3$ | 0,72 | 32 018 | 23053 |
| 44 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | $м^2$ | 9,89306 | 250 | 2473 |
| 45 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 9,89306 | 391 | 3868 |
| 46 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхн | 9,24 | 4 672 | 43169 |
| | | Молниезащита ГРПШ | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЙ МОЛНИЕПРИЕМНИКА h=9000 | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 4,8888 | 338 | 1652 |
| 2 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 0,1512 | 6 917 | 1046 |
| 3 | 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | $м^3$ | 2,8224 | 90 | 254 |
| 4 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | $м^3$ | 0,7056 | 3 609 | 2547 |
| 5 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | $м^3$ | 2,8224 | 578 | 1631 |
| 6 | 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрыт | 0,64 | 8 311 | 5319 |
| 7 | 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,72 | 57 416 | 41340 |
| 9 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхн | 4,32 | 4 672 | 20183 |
| 10 | 1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,090046 | 461 395 | 41547 |
| 17 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 | $м^2$ | 2,611334 | 500 | 1306 |
| 18 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 2,611334 | 195 | 509 |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | |
| 19 | 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 28 | 1 480 | 41440 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм и доп. вып. 26* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 7 086 | 35430 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **тенге** | | | **3082309,70** |
| | | **В том числе оборудование** | | | | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6% | тенге | | | 203432,44 |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | тенге | | | -221241,50 |
| | | ИТОГО | тенге | | | 3064500,64 |
| | | Сметная прибыль 5% | тенге | | | 164287,11 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | тенге | | | 153225,03 |
| | | ИТОГО | тенге | | | 3382012,78 |
| | | в том числе на 2024 год - 100 % | тенге | | | 3382012,78 |
| | | 2024 год - 100 %, К=1,075 | тенге | | | 3635663,74 |
| | | ИТОГО | тенге | | | 3635663,74 |
| | | Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12% | тенге | | | 436279,65 |
| | | ИТОГО | тенге | | | 4071943,39 |

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ К. Ж. Іскендір

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «Кызылорда Жоба Құрылыс» _____ К.Кадыркулов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Г. Асылбекулы

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Таңжарық