Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Форма 3КС

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга

Договор: №57 от 07.06.2021 г., дополнительное соглашение №03 от 12.07.2022 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 57	Договор 07.06.2021 г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга"	88 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
Всего по объекту	88 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
Итого к оплате: 20 000 000,00 (двадцать миллионов) тенге 00 тиын, в том числе НДС - 2 142 857,14 тенге										

Заказчик:
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации)

Руководитель: Сериков Болат Серикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
(наименование организации)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БАТЫС ГРАНД"
(наименование организации)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайулы Ерғали
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

263

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57 от 07.06.2021 г., дополнительное соглашение №03 от 12.07.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	465,75	200,33	190,28	93302	88621	–	18318	120550
						10,05	44,58	4681	20761	–	8930	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	51,75	1553,85	–	80412	–	–	57897	149374

3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			1553,85	–	80412	–	–	11065	
			м3 грунта	49,77	810,65	–	40346	–	–	29049	74947
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			810,65	–	40346	–	–	5552	
			м3 грунта	447,92	34,2	34,2	15318	15318	–	3878	20732
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	12,02	–	5386	–	1536	
			м3 уплотненного грунта	447,92	152,14	73,08	68145	32734	–	36061	112542
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %			79,06	32,76	35411	14674	–	8336	
			м3 основания	8,57	2998,8	155,09	25700	1329	15988	8669	37119
7	7 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %			978,15	43,7	8383	374	–	2750	
			км трубопровода	0,1203	1430449,28	103985,51	172083	12509	131848	30851	219169
8	8 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %			230471,01	28572,46	27726	3437	–	16235	
			км трубопровода	0,003	668777,78	82138,89	2006	246	1122	698	2920
9	9 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %			212638,89	22305,56	638	67	–	216	
			задвижка или клапан	2	1954,5	79	3909	158	654	3140	7613
10	10 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002			1548,5	37,5	3097	75	–	564	
			шт.	2	48469		96938		96938	–	104693
11	11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	7755	
			задвижка или клапан	1	1173,5	26,5	1172	26	173	975	2319

					973,5	12,5	973	12	–	172	
12	12 2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26536		26536		26536	–	28659
					–		–		–	2123	
13	13 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	2	2026,67	1326	4055	2653	–	2079	6625
					700,67	348,67	1402	698	–	491	
14	14 2302-0303-3590	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	23384		23384		23384	–	25255
					–		–		–	1871	
15	15 2302-0304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10914		10914		10914	–	11787
					–		–		–	873	
16	20 1122-1201-0103	Фланцы к трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1019,67	63,33	6118	380	367	5317	12350
					895,17	–	5371	–	–	915	
17	21 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3083		18498		18498	–	19978
					–		–		–	1480	
18	24 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1532		9192		9192	–	9927
					–		–		–	735	
19	37 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	44521	176	44521	176	42443	1955	50194
					1902	73	1902	73	–	3718	
20	28 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	–	124600

					–		–		–	9230	
21	29 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	615	–	615	–	–	467	1169
					615	–	615	–	–	87	
22	30 2401-0201-0401	Знаки односторонние СТ РК 1125-2002	м2	0,04	19323		773		773	–	835
					–		–		–	62	
23	31 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0162	595864,2	237654,32	9653	3850	13	6826	17797
					357407,41	68209,88	5790	1105	–	1318	
24	32 2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2	5719		1144		1144	–	1236
					–		–		–	92	
25	33 2301-0501-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	7136		114176		114176	–	123310
					–		–		–	9134	
26	37 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	3	11286,2	1221,8	33857	3665	20062	10098	47471
					3376,8	23,4	10130	70	–	3516	
27	38 1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки), диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети НР = 99 %	врезка	1	34074	17018	34074	17018	8861	12889	50720
					8195	4824	8195	4824	–	3757	
28	39 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1203	67942,03	–	8172	–	1698	6409	15747
					53818,84	–	6474	–	–	1166	
29	40 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	57333,33	–	172	–	11	159	357
					53666,67	–	161	–	–	26	

30	41 1122-1301-0102	Колодцы круглые диаметром 2000 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых - 1 шт. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	41701,29	9071,12	96747	21045	37391	46043	154213
					16513,36	3533,19	38311	8197	–	11423	
31	42 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349	–	28457
					–		–		–	2108	
32	43 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967		36967		36967	–	39924
					–		–		–	2957	
33	44 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230		46230	–	49928
					–		–		–	3698	
34	45 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
35	46 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
					–		–		–	768	
36	47 1122-1301-0102	Колодцы круглые диаметром 1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых - 1 шт. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,53	41700,65	9071,24	63802	13879	24658	30364	101699
					16513,07	3533,33	25265	5406	–	7533	
37	48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	

38	49 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	–	26433
					–		–		–	1958	
39	50 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	–	35089
					–		–		–	2599	
40	51 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
41	52 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
					–		–		–	768	
42	53 1122-1301-0102	Колодцы круглые диаметром 1000 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых - 1 шт. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98	41701,02	9070,41	40867	8889	15795	19449	65141
					16513,27	3532,65	16183	3462	–	4825	
43	54 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11808		11808		11808	–	12753
					–		–		–	945	
44	55 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10889		10889		10889	–	11760
					–		–		–	871	
45	56 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208		22416		22416	–	24209
					–		–		–	1793	

46	57	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	1	8049		8049		8049	–	8693
						–		–		–	644	
47	58	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
						–		–		–	422	
48	59	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4797		4797		4797	–	5181
						–		–		–	384	
49	60	1108-0201-0109	Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,15	29346,67	2140	4402	321	3196	885	5710
						5900	446,67	885	67	–	423	
50	61	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	27	595		16065		16065	–	17350
						–		–		–	1285	
51	62	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5198		15594		15594	–	16842
						–		–		–	1248	
52	63	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,23	5465,85	1677,24	6723	2063	3657	1726	9125
						815,45	693,5	1003	853	–	676	
53	64	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,23	15654,47	1079,67	19255	1328	16476	1573	22494
						1179,67	226,02	1451	278	–	1666	

Всего	**2 091 752**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	226 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 050 019
- накладные расходы, тенге	335 775
в т.ч. зарплата, тенге	30 220
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 945

Локальная смета №2-2-1. Наружные сети канализации

Раздел 1 Напорная канализация

1	1 1307-0201-0602	Модульная комплектная канализационная насосная станция. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	267967	41949	267967	41949	14658	142895	443731
					211360	22894	211360	22894	–	32869	
2	2 5801-0101-0106 (пл) (об)	Модульная комплектная канализационная насосная станция из стеклопластика д.1600 мм, Н=3500 мм с насосами Grundfos Q-14 л/с Н=7м	к-т	1	7793482		7793482		–	–	7793482
					–		–		7793482	–	
3	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	660,96	200,33	190,27	132407	125764	–	25996	171075
					10,05	44,57	6643	29462	–	12672	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	73,44	1553,85	–	114115	–	–	82163	211980
					1553,85	–	114115	–	–	15702	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,23	810,64	–	57742	–	–	41574	107261
					810,64	–	57742	–	–	7945	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	641,14	34,2	34,2	21926	21926	–	5551	29675
					–	12,03	–	7710	–	2198	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	641,14	152,14	73,08	97541	46855	–	51617	161091
					79,06	32,76	50686	21004	–	11933	

8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %									
			м3 основания	19,04	2998,84	155,04	57098	2952	35521	19262	82469
					978,2	43,7	18625	832	–	6109	
9	9 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %									
			км трубопровода	0,272	1816742,65	121139,71	494154	32950	384944	84431	624872
					280367,65	33176,47	76260	9024	–	46287	
11	11 1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %									
			задвижка или клапан	2	2545	131,5	5090	263	668	4241	10077
					2079,5	62,5	4159	125	–	746	
12	12 2304-0102-0306	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
			шт.	1	65378		65378		65378	–	70608
					–		–		–	5230	
13	13 2304-1001-1106	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 11823-91									
			шт.	1	45802		45802		45802	–	49466
					–		–		–	3664	
14	14 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %									
			задвижка или клапан	1	1172	26	1172	26	173	975	2319
					973	12	973	12	–	172	
15	15 2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
			шт.	1	26536		26536		26536	–	28659
					–		–		–	2123	
16	16 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %									
			фланец	4	1203,75	70,5	4815	282	296	4195	9731

					1059,25	–	4237	–	–	721	
17	17 2302-0103-0111	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3187		12748		12748	–	13768
					–		–		–	1020	
18	18 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
					477,5	–	955	–	–	160	
19	19 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1148		2296		2296	–	2480
					–		–		–	184	
20	20 2302-0303-7307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1843		7372		7372	–	7962
					–		–		–	590	
21	21 2302-0303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
22	22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1375,5	900,5	2751	1801	–	1409	4493
					475	236,5	950	473	–	333	
23	23 2302-0304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10537		10537		10537	–	11380
					–		–		–	843	
24	24 2302-0304-0811	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	12312		12312		12312	–	13297
					–		–		–	985	
25	25 2302-1103-0102	Кольца уплотнительные резиновые DN 125 ГОСТ 9833-73	шт.	2	345		690		690	–	745
					–		–		–	55	

26	26 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,48	29716,89	6929,73	43981	10256	17335	20227	69345
					11074,32	2730,41	16390	4041	–	5137	
27	27 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	
28	28 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	–	26433
					–		–		–	1958	
29	29 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	–	35089
					–		–		–	2599	
30	30 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
31	31 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	–	5181
					–		–		–	384	
32	32 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,86	36012,79	10455,81	30971	8992	8298	16935	51738
					15908,14	3982,56	13681	3425	–	3832	
33	33 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11808		11808		11808	–	12753
					–		–		–	945	
34	34 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069		11069		11069	–	11955

35	35 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	886	
			шт.	2	11208		22416		22416	–	24209
36	36 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			–		–		–	1793	
			шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
37	37 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	422	
			шт.	1	4797		4797		4797	–	5181
38	38 1123-0601-0105	Колодец гаситель круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %			–		–		–	384	
			м3 конструкций колодца	1,13	29716,81	6929,2	33580	7830	13236	15444	52946
					11074,34	2730,97	12514	3086	–	3922	
39	39 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	17521		17521		17521	–	18923
40	40 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	1402	
			шт.	1	24475		24475		24475	–	26433
41	41 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	1958	
			шт.	1	16245		16245		16245	–	17545
42	42 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			–		–		–	1300	
			шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	

43	43 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
					–		–		–	768	
44	44 1108-0201-0109	Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,05	29340	2140	1467	107	1065	295	1903
					5900	440	295	22	–	141	
45	45 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	27	595		16065		16065	–	17350
					–		–		–	1285	
46	46 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5198		15594		15594	–	16842
					–		–		–	1248	
47	47 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,23	5465,85	1677,24	6723	2063	3657	1726	9125
					815,45	693,5	1003	853	–	676	
48	48 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,23	15654,47	1079,67	19255	1328	16476	1573	22494
					1179,67	226,02	1451	278	–	1666	

Раздел 2 Самотечная канализация

49	49 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	262,44	200,33	190,28	52574	49936	–	10322	67928
					10,05	44,57	2638	11698	–	5032	
50	50 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,16	1553,86	–	45311	–	–	32624	84170
					1553,86	–	45311	–	–	6235	
51	51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28	810,66	–	22698	–	–	16343	42164
					810,65	–	22698	–	–	3123	

52	52 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	252,01	34,2	34,2	8618	8618	–	2182	11664
					–	12,03	–	3031	–	864	
53	53 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	252,01	152,14	73,08	38340	18417	–	20289	63319
					79,06	32,76	19923	8256	–	4690	
54	54 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,56	2998,86	155,08	22671	1172	14104	7648	32745
					978,18	43,71	7395	330	–	2426	
55	55 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,103	1990576,53	147137,76	205031	15157	160159	33587	257707
					288494,9	40882,65	29715	4211	–	19089	
56	56 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	3880200	214600	19401	1073	16599	2012	23126
					345800	60600	1729	303	–	1713	
57	57 2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	6	203		1218		1218	–	1315
					–		–		–	97	
58	58 2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	16	453		7248		7248	–	7828
					–		–		–	580	
59	59 2302-1103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	2	480		960		960	–	1037
					–		–		–	77	
60	60 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,18	29716,35	6929,25	94498	22035	37247	43459	148994
					11074,21	2730,19	35216	8682	–	11037	

61	61 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,14	36013,08	10455,91	149095	43287	39950	81524	249069
					15907,71	3982,62	65858	16489	–	18450	
62	62 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17521		35042		35042	–	37845
					–		–		–	2803	
63	63 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238		36476		36476	–	39394
					–		–		–	2918	
64	64 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808		23616		23616	–	25505
					–		–		–	1889	
65	65 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11069		22138		22138	–	23909
					–		–		–	1771	
66	66 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245		16245		16245	–	17545
					–		–		–	1300	
67	67 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180		24360		24360	–	26309
					–		–		–	1949	
68	68 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208		22416		22416	–	24209
					–		–		–	1793	

69	69 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281		21124		21124	–	22814
					–		–		–	1690	
70	70 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4797		28782		28782	–	31085
					–		–		–	2303	
71	71 1108-0201-0109	Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,647	29344,55	2138,18	18985	1383	13783	3822	24632
					5902,73	449,09	3819	291	–	1825	
72	72 1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР = 91 %	м3	1,44	64771,88	7241,32	93273	10428	33901	47821	152382
					33989,24	2504,51	48944	3606	–	11288	
73	73 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	36	595		21420		21420	–	23134
					–		–		–	1714	
74	74 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5198		20792		20792	–	22455
					–		–		–	1663	
75	75 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,64	5466,46	1677,74	8965	2752	4876	2301	12167
					815,24	693,6	1337	1137	–	901	
76	76 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,64	15655,18	1079,57	25675	1771	21969	2098	29995
					1179,88	226,22	1935	371	–	2222	

Всего	**11 835 453**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	880 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	481 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 550 753
- оборудование, тенге	7 793 482
- накладные расходы, тенге	829 606

в т.ч. зарплата, тенге	74 665
- сметная прибыль (8 %), тенге	299 408

Локальная смета №2-4-1. Наружные сети газоснабжения

Раздел 1 Надземный газопровод среднего давления (сталь)

1.2 Монтаж ГРПШ

1	14 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,31	2448,39	–	759	–	–	546	1409
					2448,39	–	759	–	–	104	
2	15 1106-0101-0102	Бетоннирование опор. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	23816,13	1712,9	7383	531	5423	1403	9489
					4609,68	364,52	1429	113	–	703	
3	16 1109-0305-0101	Рама под ГРПШ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1114	62342,91	26104,13	6945	2908	1812	2228	9907
					19973,07	9012,57	2225	1004	–	734	
4	17 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10576	240429		25428		25428	–	27462
					–		–		–	2034	
5	18 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00564	268794		1516		1516	–	1637
					–		–		–	121	

Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)

6	41 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	139,23	200,32	190,28	27891	26492	–	5476	36036
					10,05	44,57	1399	6206	–	2669	

7	42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,47	1553,85	–	24038	–	–	17307	44653
					1553,85	–	24038	–	–	3308	
8	43 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,87	810,67	–	11244	–	–	8096	20887
					810,67	–	11244	–	–	1547	
9	44 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	124,83	34,2	34,2	4269	4269	–	1081	5778
					–	12,02	–	1501	–	428	
10	45 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	124,83	152,14	73,08	18992	9123	–	10050	31365
					79,06	32,76	9869	4089	–	2323	
11	46 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16	2998,88	155,06	47982	2481	29850	16187	69303
					978,19	43,69	15651	699	–	5134	
12	47 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,182	339653,85	103989,01	61817	18926	945	46675	117171
					230472,53	28571,43	41946	5200	–	8679	
13	48 2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	183,82	1616		297053		297053	–	320817
					–		–		–	23764	
14	49 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	2026	1325	2026	1325	–	1039	3310
					701	348	701	348	–	245	
15	50 2302-0304-1620	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11358		11358		11358	–	12267
					–		–		–	909	

16	51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1375,38	900,53	11003	7204	–	5637	17971
					474,88	236,76	3799	1895	–	1331	
17	52 2302-0304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3765		7530		7530	–	8132
					–		–		–	602	
18	54 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	765		3060		3060	–	3305
					–		–		–	245	
19	57 2302-0304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° (патрубок накладка) ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6236		12472		12472	–	13470
					–		–		–	998	
20	58 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	8693750	513750	6955	411	6132	532	8086
					515000	156250	412	125	–	599	
21	59 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	3043750	321250	2435	257	1909	298	2952
					336250	40000	269	32	–	219	
22	60 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,012	339666,67	104000	4076	1248	62	3078	7726
					230500	28583,33	2766	343	–	572	
23	61 2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	12,12	2398		29064		29064	–	31389
					–		–		–	2325	

24	62 1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	5271,5	–	21086	–	10258	10611	34233
					2707	–	10828	–	–	2536	
25	71 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	185	335,28	154,15	62026	28517	8112	24342	93277
					137,28	45,46	25397	8411	–	6909	
26	72 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1887	14541		2744		2744	–	2964
					–		–		–	220	
27	73 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,19	27010,53	18689,47	5132	3551	–	1438	7096
					8321,05	4089,47	1581	777	–	526	
28	74 2901-0101-0103 (пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!" К=1,020;	м	193,8	11		2132		2132	–	2303
					–		–		–	171	
29	75 2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	2	1616		3232		3232	–	3491
					–		–		–	259	
30	76 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	182	521,81	–	94969	–	2787	90338	200132
					506,49	–	92182	–	–	14825	
31	77 1127-0902-0101	Знаки опознавательный на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	1	4613	791	4613	791	478	3879	9171
					3344	248	3344	248	–	679	
32	78 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	1141		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192	

33	79 2401-0201-0401	Знаки односторонние СТ РК 1125-2002	м2	0,028	19323		541		541	–	584
					–		–		–	43	
34	80 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,05	5500	1700	275	85	149	71	374
					820	700	41	35	–	28	
35	81 1106-0101-0101	Бетонирование стойки. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	21220	1080	2122	108	1896	127	2429
					1180	220	118	22	–	180	

Всего	**1 163 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	249 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	468 339
- накладные расходы, тенге	250 439
в т.ч. зарплата, тенге	22 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 161

Локальная смета №2-6-1. Наружные сети связи

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,3	200,33	190,28	4267	4053	–	837	5512
					10,05	44,55	214	949	–	408	
2	2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,7	268,5	258,9	3410	3288	1	701	4440
					9,53	67,09	121	852	–	329	
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,86	229		5235		–	–	5654
					–		–		–	419	

4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	77	1553,86	–	119647	–	–	86146	222256
					1553,86	–	119647	–	–	16463	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	98,3	810,65	–	79687	–	–	57375	148027
					810,65	–	79687	–	–	10965	
6	6 1216-0101-1003	Камеры, колодцы. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	18,7	3728,18	–	69717	–	–	50196	129506
					3728,18	–	69717	–	–	9593	
7	12 1134-0201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,3227	137957,58	–	44519	–	484	33467	84225
					136457,58	–	44035	–	–	6239	
8	13 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	325,927	2398		781573		781573	–	844099
					–		–		–	62526	
9	14 1108-0101-0201	Основание под колодцы песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,8	3615	990	2892	792	1502	840	4031
					747,5	381,25	598	305	–	299	
10	15 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	4	46762,5	2853,75	187050	11415	143351	27734	231967
					8071	1052	32284	4208	–	17183	
11	16 1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	1	63800	3241	63800	3241	49755	9119	78753
					10804	1195	10804	1195	–	5834	
12	17 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	3,496	55338		193462		193462	–	208939

13	18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	15477	
			шт.	5	5281		26405		26405	–	28517
14	24 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %			–		–		–	2112	
			м3 грунта	75,95	1553,86	–	118016	–	–	84972	219227
15	25 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			1553,86	–	118016	–	–	16239	
			м3 грунта	75,95	810,65	–	61569	–	–	44330	114371
16	26 1134-0201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %			810,65	–	61569	–	–	8472	
			канало-километр трубопровода	0,1545	137955,56	–	21314	–	231	16023	40324
17	27 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			136457,78	–	21083	–	–	2987	
			м	156,045	2398		374196		374196	–	404132
18	29 1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой НР = 72 %			–		–		–	29936	
			м2 покрытия	133,5723	1197,27	–	159922	–	9062	108619	290024
19	37 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные (144,9 м2 - б/у). Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %			1129,43	–	150860	–	–	21483	
			м2 тротуара	133,5723	402,98	36,75	53828	4910	113	54791	117309
					365,38	14,42	48805	1927	–	8690	

Всего	3 181 312
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	757 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 580 135
- перевозка грузов, тенге	5 235
- накладные расходы, тенге	575 150

в т.ч. зарплата, тенге		51 581
- сметная прибыль (8 %), тенге		235 281

Итого в текущих ценах с 01.10:19 г.		**18 266 643**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**136 151**
Итого с временными		**18 402 794**
Доп.затраты в зимнее время	**2,601%**	**275 948**
Итого с затратами в зимнее время		**18 678 742**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**217 705**
Итого с непредвиденными затратами в текущих ценах с 01.10.19		**18 896 448**
В текущих и прогнозных ценах 2020 г. МРП = 2651 тенге	**1,050**	**19 841 270**
с понижающим коэф.	**К=0,9**	**17 857 143**
НДС	**12%**	**2 142 857**
ВСЕГО по акту		**20 000 000**

Заказчик:

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование

Руководитель: Сериков Болат Серикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайулы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БАТЫС ГРАНД"

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)