Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга

Договор: №57 от 07.06.2021 г.

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 57	Договор 07.06.2021 г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге							
			из графы 1					
				из них		дополнительные		
	с начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга"	123 675 001,63	19 531 251,45							2 343 750,17	21 875 001,63
Всего по объекту	123 675 001,63	19 531 251,45							2 343 750,17	21 875 001,63

Итого к оплате: 21 875 001,63 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч один) тенге 63 тиын, в том числе НДС - 2 343 750,17 тенге

Заказчик:

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации)

Руководитель: Сериков Болат Серикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

(наименование организации)

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "БАТЫС ГРАНД"

(наименование организации)

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57 от 07.06.2021 г., дополнительное соглашение №03 от 12.07.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №6
за июль месяц 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водопровода									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	121,5	200,32	190,27	24339	23118	–	4779	31447
						10,05	44,58	1221	5416	–	2329	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,5	1553,85	–	20977	–	–	15103	38966
						1553,85	–	20977	–	–	2886	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,98	810,63	–	10522	–	–	7576	19545

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			810,63	–	10522	–	–	1448	
			м3 грунта	116,85	34,2	34,2	3996	3996	–	1012	5409
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	12,02	–	1405	–	401	
			м3 уплотненного грунта	116,85	152,14	73,08	17777	8539	–	9408	29359
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %			79,06	32,76	9238	3828	–	2175	
			м3 основания	2,23	2998,65	155,16	6687	346	4160	2255	9659
7	7 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %			978,03	43,5	2181	97	–	715	
			км трубопровода	0,0177	1430449,28	103985,51	25319	1841	19399	4538	32247
8	8 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %			230471,01	28572,46	4079	505	–	2389	
			км трубопровода	0,033	668777,78	82138,89	22070	2710	12342	7675	32125
9	11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %			212638,89	22305,56	7018	735	–	2380	
			задвижка или клапан	1	1173,5	26,5	1172	26	173	975	2324
10	12 2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002			973,5	12,5	973	12	–	172	
			шт.	1	26536		26536		26536	–	28659
11	13 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %			–		–		–	2123	
			шт.	1	2026	1325	2026	1325	–	1039	3308
12	16 2302-0304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			701	348	701	348	–	245	
			шт.	1	5514		5514		5514	–	5955
					–		–		–	441	

13	17 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1375,5	900,5	2751	1801	–	1409	4493
					475	236,5	950	473	–	333	
14	18 2302-0304-2020	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4780		4780		4780	–	5162
					–		–		–	382	
15	19 2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1703		1703		1703	–	1839
					–		–		–	136	
16	22 1122-1201-0102	Фланцы к трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	780,25	47,5	3121	190	186	2718	6306
					686,25	–	2745	–	–	467	
17	23 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173		8692		8692	–	9387
					–		–		–	695	
18	25 2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	674		1348		1348	–	1456
					–		–		–	108	
19	26 2302-0303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
20	34 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250-280 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	594666,67	214750	7136	2577	410	4827	12920
					345750	60583,33	4149	727	–	957	
21	35 2301-0501-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2	3652		730		730	–	788
					–		–		–	58	
22	36 2301-0501-0912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 280x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	5604		56040		56040	–	60523

23	37 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;			–		–		–	4483	
			футляр	2	11286,2	1221,8	22572	2444	13374	6733	31652
					3376,8	23,4	6754	47	–	2344	
24	39 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0177	67942,03	–	1202	–	249	943	2317
					53818,84	–	953	–	–	172	
25	40 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,033	57333,33	–	1893	–	117	1758	3944
					53805,56	–	1776	–	–	292	

Всего	**381 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 237
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	156 997
- накладные расходы, тенге	72 748
в т.ч. зарплата, тенге	6 547
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 231
Всего	**381 136**

Локальная смета 2-2-1. Наружные сети канализации

Раздел 1 Напорная канализация

1	10 1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2545	132	2545	132	334	2120	5038
					2079	62	2079	62	–	373	

Раздел 2 Самотечная канализация

2	49 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	225,99	200,33	190,27	45271	43000	–	8888	58491
					10,05	44,58	2271	10074	–	4333	

3	50 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,11	1553,86	–	39017	–	–	28092	72478
					1553,86	–	39017	–	–	5369	
4	51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,11	810,65	–	19545	–	–	14072	36307
					810,65	–	19545	–	–	2689	
5	52 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	217,01	34,2	34,2	7421	7421	–	1879	10045
					–	12,03	–	2610	–	744	
6	53 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	217,01	152,14	73,08	33015	15859	–	17471	54525
					79,06	32,76	17156	7109	–	4039	
7	54 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,51	2998,86	155,08	19522	1009	12145	6585	28197
					978,18	43,71	6368	284	–	2089	
8	55 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,093	1990576,53	147137,76	185124	13685	144609	30326	232683
					288494,9	40882,65	26830	3802	–	17236	
9	61 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,44	36013,08	10455,91	51859	15056	13896	28355	86628
					15907,71	3982,62	22907	5734	–	6417	
10	64 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11808		47232		47232	–	51011
					–		–		–	3779	
11	65 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11069		44276		44276	–	47818
					–		–		–	3542	

12	68 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	4	11208		44832		44832	–	48419
					–		–		–	3587	
13	69 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281		21124		21124	–	22814
					–		–		–	1690	
14	70 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	4	4797		19188		19188	–	20723
					–		–		–	1535	
15	71 1108-0201-0109	Стены приямков, каналов и горловин из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,453	29344,55	2138,18	13295	969	9652	2677	17247
					5902,73	449,09	2674	204	–	1278	
16	72 1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР = 91 %	м3	1,44	64771,88	7241,32	93273	10428	33901	47821	152379
					33989,24	2504,51	48944	3606	–	11288	
17	73 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	36	595		21420		21420	–	23133
					–		–		–	1714	
18	74 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5198		20792		20792	–	22456
					–		–		–	1663	
19	75 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,64	5465,85	1677,74	8965	2752	4876	2301	12166
					815,24	693,6	1337	1137	–	901	
20	76 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,64	15655,18	1079,57	25675	1771	21969	2098	29995
					1179,88	226,22	1935	371	–	2222	

Всего	**1 032 553**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 993

- материалы, изделия и конструкции, тенге	460 246
- накладные расходы, тенге	192 685
в т.ч. зарплата, тенге	17 342
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 488
Всего	**1 032 553**

Локальная смета 2-3-1. Наружные сети теплоснабжения

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	373,58	200,33	190,28	74838	71083	–	14693	96693
					10,05	44,57	3755	16652	–	7162	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	41,5	1553,86	–	64485	–	–	46429	119787
					1553,86	–	64485	–	–	8873	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,26	810,66	–	32637	–	–	23499	60627
					810,66	–	32637	–	–	4491	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	362,38	34,2	34,2	12393	12393	–	3138	16773
					–	12,03	–	4358	–	1242	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	362,38	152,14	73,08	55131	26483	–	29174	91049
					79,06	32,76	28648	11872	–	6744	
6	6 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	10,85	9907,28	2535,12	107494	27506	37788	60374	181297
					3889,4	826,18	42200	8964	–	13429	
7	7 2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,92	62624		370734		370734	–	400393

8	8 2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92			–		–		–	29659	
			м3	4,1	58703		240682		240682	–	259937
9	9 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92			–		–		–	19255	
			м3	0,83	47205		39180		39180	–	42314
10	10 1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка НР = 118 %			–		–		–	3134	
			шт. сборных конструкций	1	2880	953	2880	953	271	2348	5646
11	11 2104-0105-9901	Балка Б1 ГОСТ 948-84			1656	334	1656	334	–	418	
			м3	0,07	79562		5569		5569	–	6015
12	12 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %			–		–		–	446	
			м3 кладки	0,46	29343,48	2136,96	13498	983	9800	2717	17512
13	13 1106-1301-0301	Монолитные участки канала. Устройство НР = 91 %			5902,17	450	2715	207	–	1297	
			м3	0,07	64800	7242,86	4536	507	1650	2325	7410
14	14 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж НР = 69 %			33985,71	2514,29	2379	176	–	549	
			т конструкций	0,05152	53726,71	27057,45	2768	1394	245	976	4044
15	15 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005			21913,82	5551,24	1129	286	–	300	
			т	0,05152	297001		15301		15301	–	16525
					–		–		–	1224	

16	16 1107-0512-0111	Опорные подушки. Установка НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	33	1677,91	57	55371	1881	14503	46471	109989
					1181,42	11,97	38987	395	–	8147	
17	17 2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92									
			шт.	18	696		12528		12528	–	13530
					–		–		–	1002	
18	18 2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92									
			шт.	15	1035		15525		15525	–	16767
					–		–		–	1242	
19	19 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %									
			м2 стяжки	46,8	567,69	100,06	26568	4683	11946	10186	39694
					212,37	24,21	9939	1133	–	2940	
20	20 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %									
			м2 изолируемой поверхности	46,8	1479,47	85,77	69239	4014	35613	28339	105384
					632,74	11,45	29612	536	–	7806	
21	21 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 %									
			км трубопровода	0,052	990673,08	440346,15	51515	22898	550	33704	92037
					539750	114942,31	28067	5977	–	6818	
22	22 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;									
			м	26,26	1479		38839		38839	–	41946
					–		–		–	3107	
23	23 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010;									
			м	26,26	1879		49343		49343	–	53290
					–		–		–	3947	

24	24 1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,052	1027365,38	453134,62	53423	23563	734	34900	95389
					560115,38	117826,92	29126	6127	–	7066	
25	25 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	52,52	2065		108454		108454	–	117130
					–		–		–	8676	
26	26 2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1129		2258		2258	–	2439
					–		–		–	181	
27	27 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565		565		565	–	610
					–		–		–	45	
28	28 2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	422		422		422	–	456
					–		–		–	34	
29	29 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,0291	449037		13067		13067	–	14112
					–		–		–	1045	
30	30 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,034	449037		15267		15267	–	16488
					–		–		–	1221	
31	31 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	4	2886	–	11544	–	3038	8336	21470
					2126,5	–	8506	–	–	1590	

32	32 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,052	683134,62	29500	35523	1534	23828	10087	49259
					195403,85	538,46	10161	28	–	3649	
33	33 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,052	830961,54	29596,15	43210	1539	31612	9987	57453
					193442,31	557,69	10059	29	–	4256	
34	34 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	2,33	37777,25	1706,01	88021	3975	28135	43907	142482
					23996,14	798,71	55911	1861	–	10554	
35	35 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	49,5	514,02	26,93	25444	1333	7252	13033	41555
					340,59	5,86	16859	290	–	3078	
36	36 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,05693	438576		24968		24968	–	26965
					–		–		–	1997	

Всего	**2 384 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	416 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	206 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 159 667
- накладные расходы, тенге	424 623
в т.ч. зарплата, тенге	38 216
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 624
Всего	**2 384 467**

Локальная смета 2-4-1. Наружные сети газоснабжения

Раздел 1 Надземный газопровод среднего давления (сталь)

1.1 Надземный газопровод

1	1 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,014	1666928,57	208214,29	23337	2915	13982	7587	33398
					460000	87428,57	6440	1224	–	2474	
2	2 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1498	79	2996	158	338	2549	5989
					1250	37,5	2500	75	–	444	
3	3 2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	32071		64142		64142	–	69273
					–		–		–	5131	
4	4 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685		6740		6740	–	7279
					–		–		–	539	
5	5 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 40-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0045	986222,22	501111,11	4438	2255	84	2702	7711,11
					466444,44	140000	2099	630	–	571	
6	6 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	471		3768		3768	–	4069
					–		–		–	301	
7	7 2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704		704		704	–	760
					–		–		–	56	
8	8 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,12	2450	–	294	–	–	212	546

9	9 1106-0101-0102	Бетоннирование опор. Устройство НР = 91 %			2450	–	294	–	–	40		
			м3	0,1	23810	1700	2381	170	1750	453	3061	
10	10 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %			4610	370	461	37	–	227		
			т конструкций	0,04	25375	12225	1015	489	261	274	1392	
11	11 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			6625	3300	265	132	–	103		
			м	10	986		9860		9860	–	10649	
1.2 Монтаж ГРПШ					–		–		–	789		
12	12 1119-0301-0101	Пункт газорегуляторный шкафной. Устройство НР = 98 %	установка	1	26025	954	26025	954	11765	13334	42508	
13	13 5801-0101-0107 (пл) (об)	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1			13306	300	13306	300	–	3149		
			шт	1	142857		142857		–	–	142857	
14	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			–		–		142857	–		
			м2	7,3	93,56	2,33	683	17	361	212	967	
15	20 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %			41,78	0,27	305	2	–	72		
			м2 окрашиваемой поверхности	7,3	562,74	1,1	4108	8	1121	2386	7014	
1.3 Молниезащита и заземление					408,08	0,55	2979	4	–	520		
16	21 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %										
			котлован	1	4472	3361	4472	3361	–	2201	7207	
17	22 1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР = 80 %			1111	1640	1111	1640	–	534		
			т	0,32195	107131,54	63637,21	34491	20488	850	14384	52785	
					40854,17	14993,01	13153	4827	–	3910		

18	23	1109-0701-0126	Молниезащита и аналогичные конструкции Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,32195	45646,84	6094,11	14696	1962	278	8931	25517
						38689,24	1515,76	12456	488	–	1890	
19	24	2301-0201-0971	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 11068-81	м	6,5	47268		307242		307242	–	331821
						–		–		–	24579	
20	25	2301-0201-0967	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 159 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 11068-81	м	3	32098		96294		96294	–	103998
						–		–		–	7704	
21	26	2301-0201-0958	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 108 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 11068-81	м	3	15436		46308		46308	–	50013
						–		–		–	3705	
22	27	2301-0201-0942	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	3	6491		19473		19473	–	21031
						–		–		–	1558	
23	28	2301-0201-0922	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	2	3129		6258		6258	–	6759
						–		–		–	501	
24	29	2105-0304-0501	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00158	1047834		1656		1656	–	1788
						–		–		–	132	
25	30	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00192	240429		462		462	–	499

26	31	2302-0101-3566	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001			–		–		–	37	
				шт.	1	58716		58716		58716	–	63413
						–		–		–	4697	
27	32	2302-0101-3561	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001									
				шт.	1	34627		34627		34627	–	37397
						–		–		–	2770	
28	33	2302-0101-3532	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001									
				шт.	1	10136		10136		10136	–	10947
						–		–		–	811	
29	34	2302-0101-3506	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001									
				шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
						–		–		–	242	
30	35	2302-0101-3501	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 16 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001									
				шт.	1	2164		2164		2164	–	2337
						–		–		–	173	
31	36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8	93,75	2,38	750	19	397	232	1061
						41,75	0,25	334	2	–	79	
32	37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	185,75	3,25	1486	26	1069	273	1900
						48,88	0,5	391	4	–	141	

33	38 2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	т	0,32195	9217		2967		2967	–	3204
					–		–		–	237	
34	39 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4453,5	198	8907	396	6335	1650	11402
					1088	57,5	2176	115	–	845	
35	40 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6	613,17	24,83	3679	149	2514	760	4794
					169,33	6,67	1016	40	–	355	
	Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)										
36	51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	9	1375,44	900,56	12379	8105	–	6341	20217
					474,89	236,78	4274	2131	–	1498	
37	53 2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1558		9348		9348	–	10096
					–		–		–	748	
38	55 2302-0304-2217	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7239		7239		7239	–	7818
					–		–		–	579	
39	56 2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4251		8502		8502	–	9182
					–		–		–	680	
40	63 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13200	7240	660	362	20	473	1224
					5560	2460	278	123	–	91	

41	64	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	–	5181
						–		–		–	384	
42	65	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	21665	184	21665	184	20086	1467	24983
						1395	87	1395	87	–	1851	
43	66	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	9081	4830	9081	4830	295	5150	15369
						3956	1246	3956	1246	–	1138	
44	67	2901-0101-0101 (пл)	Кран шаровый d 90 SDR11	шт	1	41559		41559		41559	–	44884
						–		–		–	3325	
45	68	2901-0101-0102 (пл)	Монтажный набор для шаровых кранов d63-225 (телескопическая штанга)	шт	1	74896		74896		74896	–	80888
						–		–		–	5992	
46	69	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	2	8719,5	2076,5	17439	4153	6661	8010	27485
						3312,5	733	6625	1466	–	2036	
47	70	2304-0902-3606	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7230		14460		14460	–	15617
						–		–		–	1157	

Раздел 3 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)

48	82	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,48	200,33	190,28	4904	4658	–	963	6336
						10,05	44,57	246	1091	–	469	
49	83	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,72	1553,68	–	4226	–	–	3043	7851
						1553,68	–	4226	–	–	582	

50	84 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	2,56	810,55	–	2075	–	–	1494	3855
					810,55	–	2075	–	–	286	
51	85 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	23,04	34,2	34,2	788	788	–	199	1066
					–	12,02	–	277	–	79	
52	86 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	23,04	152,08	73,05	3504	1683	–	1855	5788
					79,04	32,77	1821	755	–	429	
53	87 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %									
			м3 основания	1,6	2998,75	155	4798	248	2985	1619	6930
					978,13	43,75	1565	70	–	513	
54	88 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %									
			км трубопровода	0,032	297093,75	82125	9507	2628	74	7443	18306
					212656,25	22281,25	6805	713	–	1356	
55	89 2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;									
			м	32,32	552		17841		17841	–	19268
					–		–		–	1427	
56	90 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
			шт.	8	1375,38	900,5	11003	7204	–	5637	17971
					474,88	236,88	3799	1895	–	1331	
57	91 2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1703		3406		3406	–	3678
					–		–		–	272	
58	92 2302-0304-2211	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	4251		8502		8502	–	9182
					–		–		–	680	

59	93	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	765		1530		1530	–	1652
						–		–		–	122	
60	94	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4251		4251		4251	–	4591
						–		–		–	340	
61	95	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° (патрубок накладка) ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6236		6236		6236	–	6735
						–		–		–	499	
62	96	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	8718	2075	8718	2075	3330	4006	13742
						3313	733	3313	733	–	1018	
63	97	2304-0902-3606	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7230		7230		7230	–	7808
						–		–		–	578	
64	98	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	4505000	231875	7208	371	6048	902	8759
						493125	76250	789	122	–	649	
65	99	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	2249375	208750	3599	334	2770	547	4478
						309375	36250	495	58	–	332	
66	100	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,012	339666,67	104000	4076	1248	62	3078	7726
						230500	28583,33	2766	343	–	572	
67	101	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	12,12	2398		29064		29064	–	31389

						–		–		–	2325	
68	102 1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	3	5271,33	–	15814	–	7693	7959	25675
					2707	–	8121	–	–	1902	
69	103 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,02	27000	18700	540	374	–	151	746
					8300	4100	166	82	–	55	
70	104 2901-0101-0103 (пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!" К=1,020;	м	20,4	11		224		224	–	242
					–		–		–	20	
71	105 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	32	521,78	–	16697	–	489	15884	35187
					506,5	–	16208	–	–	2606	
	Раздел 4 Надземный газопровод низкого давления (сталь)										
72	106 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	300	1757,51	38,21	527254	11462	304601	210966	797278
					703,97	13,6	211191	4080	–	59058	
73	107 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1722,99	20,8	206759	2496	162180	42152	268824
					350,69	7,74	42083	929	–	19913	
74	108 2304-0902-7302	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	9295		223080		223080	–	240926
					–		–		–	17846	
75	109 2304-0902-7306	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	18908		56724		56724	–	61262
					–		–		–	4538	

76	110	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1685		10110		10110	–	10919
						–		–		–	809	
77	111	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471		2826		2826	–	3052
						–		–		–	226	
78	112	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	316		1264		1264	–	1365
						–		–		–	101	
79	113	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,5	537		53969		53969	–	58287
						–		–		–	4318	
80	114	1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	9,6	3910,21	66,77	37538	641	28037	8895	50148
						922,92	22,6	8860	217	–	3715	
81	115	1116-1201-0101	Футляры. Заделка диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	12	2824,17	–	33890	–	9115	24280	62824
						2064,58	–	24775	–	–	4654	
82	116	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	420	521,8	–	219157	–	6430	208472	461839
						506,49	–	212727	–	–	34210	
83	117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	62	93,61	2,29	5804	142	3070	1800	8212
						41,81	0,26	2592	16	–	608	
84	118	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62	562,6	1	34881	62	9516	20266	59559
						408,11	0,47	25303	29	–	4412	

Всего	**3 675 011,11**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	655 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 876 186
- оборудование, тенге	142 857
- накладные расходы, тенге	651 192
в т.ч. зарплата, тенге	58 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	261 645
Всего	**3 675 011,11**

Локальная смета 2-5-1.Наружные сети электроснабжения 10 Кв

Раздел 1 Усиление существующей электрической сети ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6вК "Алга"

1	3	5801-0101-0102 (пл) (об)	Блок управления МП устройств РЗиА вакуумным выключателем U=6кВ MiCOM P123	шт	2	781250		1562500		–	–	1562500
						–		–		1562500	–	
2	4	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений U=6 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	6	42170,17	19214,67	253021	115288	47877	96097	377047
						14976	7268,67	89856	43612	–	27929	
3	5	5801-0101-0103 (пл) (об)	Ограничитель перенапряжения U=6 кВ ОПН-6/12/101(2) УХЛ1	шт	6	18750		112500		–	–	112500
						–		–		112500	–	
4	6	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3258,33	425,5	19550	2553	2021	11397	33423
						2496	142,17	14976	853	–	2476	
5	7	5801-0101-0104 (пл) (об)	Трансформатор тока ТОЛ-6-50/5	шт	6	111607		669642		–	–	669642
						–		–		669642	–	
6	8	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1237	88	2474	176	41	1669	4474
						1128,5	30,5	2257	61	–	331	
7	9	5801-0101-0105 (пл) (об)	Счетчик "Альфа А1805"	шт	2	318750		637500		–	–	637500
						–		–		637500	–	

8	10 1391-0815-0106	Программирование счетчиков: счетчики "Альфа", "ЕвроАЛЬФА" производства АББ ВЭИ Метроника для учета межсистемных и межсетевых перетоков НР = 0	шт.	2	3431,5	–	6863	–	–	–	7412
					3431,5	–	6863	–	–	549	

Раздел 2 Оборудование 6кВ

2.1 Распределительное устройство РП-6кВ

9	11 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	1346	–	16152	–	–	11629	30003
					1346	–	16152	–	–	2222	
10	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	810,6	–	8106	–	–	5836	15057
					810,6	–	8106	–	–	1115	
11	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,43	19406,98	1079,07	8345	464	7374	551	9608
					1179,07	227,91	507	98	–	712	
12	14 1107-0103-0101	Стойка под оборудование прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	7614,92	2609,67	91379	31316	–	83874	189273
					5005,25	918,08	60063	11017	–	14020	
13	15 2104-0405-0504	Стойка под оборудование типа УСО 4А, размерами 3000 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12	25769		309228		309228	–	333966
					–		–		–	24738	
14	16 1109-0305-0101	Ростверк. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,53606	62354,34	26107,05	95780	40102	24999	30728	136629
					19972,53	9019,83	30679	13855	–	10121	
15	17 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,90028	297001		267384		267384	–	288775
					–		–		–	21391	

16	18 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02844	240429		6838		6838	–	7385
					–		–		–	547	
17	19 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,60743	231929		140881		140881	–	152151
					–		–		–	11270	
18	20 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	41,5	93,61	2,29	3885	95	2055	1204	5496
					41,81	0,24	1735	10	–	407	
19	21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	41,5	146,36	3,28	6074	136	3910	1413	8086
					48,87	0,48	2028	20	–	599	
20	22 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,3	8430	1665,76	27819	5497	12068	11768	42754
					3107,27	686,36	10254	2265	–	3167	
21	23 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,65	21038,18	7,27	34713	12	28910	5444	43370
					3509,7	–	5791	–	–	3213	
Раздел 3 КЛ 6вК											
22	55 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	538,3479	679,1	398,14	365594	214336	23605	140550	546636,48
					237,12	125,49	127653	67555	–	40492	
Раздел 4 Двухцепная воздушная линия 2ВЛ-6кВ											
4.4 Анкерная (концевая) опора 2К10-1											
23	89 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	6986,59	2984,12	27946	11936	2717	15273	46676
					3323,18	1449,53	13293	5798	–	3458	

24	90	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013								
				шт.	4	123862		495448		495448	–	535084
						–		–		–	39636	

Всего	**5 795 479,48**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	390 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	421 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 375 356
- оборудование, тенге	2 982 142
- накладные расходы, тенге	417 433
в т.ч. зарплата, тенге	37 570
- сметная прибыль (8 %), тенге	208 393
Всего	**5 795 479,48**

Локальная смета 2-5-2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
				м3 грунта	49,32	1553,85	–	76636	–	–	55178	142359
						1553,85	–	76636	–	–	10545	
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
				м3 грунта	16,41	738,09	–	12112	–	–	8721	22500
						738,09	–	12112	–	–	1667	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	32,82	810,63	–	26605	–	–	19156	49422
						810,63	–	26605	–	–	3661	
4	4	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %									
				м кабеля	236,4	362,69	169,08	85739	39970	10366	34106	129433
						149,76	50,62	35403	11967	–	9588	
5	5	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	24,6	440,53	207,8	10837	5112	1120	4405	16461

					187,2	61,5	4605	1513	–	1219	
6	6 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	860,47	476,47	25814	14294	5530	7647	36138
					199,67	154,37	5990	4631	–	2677	
7	7 2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,29682	1738288		515959		515959	–	557236
					–		–		–	41277	
8	8 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	124	335,27	154,15	41574	19114	5437	16316	62521
					137,28	45,47	17023	5638	–	4631	
9	9 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	15	765,53	406,53	11483	6098	2764	3307	15973
					174,73	131,47	2621	1972	–	1183	
10	10 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,14178	438564		62180		62180	–	67154,4
					–		–		–	4974	
11	11 1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	26415,25	–	105661	–	50749	39537	156814
					13728	–	54912	–	–	11616	
12	12 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10547		42188		42188	–	45563
					–		–		–	3375	
13	13 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0246	333658,54	103089,43	8208	2536	2	6309	15678
					230487,8	28577,24	5670	703	–	1161	

14	14	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	24,6	1639		40319		40319	–	43545
						–		–		–	3226	
15	15	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2175		8700		8700	–	9396
						–		–		–	696	
16	16	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,176	27011,36	18687,5	4754	3289	–	1333	6574
						8323,86	4090,91	1465	720	–	487	
17	17	2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель!" ЛСЭ-150	м	59	51		3009		3009	–	3250
						–		–		–	241	
18	18	2113-0809-1307	Лента сигнальная "Осторожно кабель!" ЛСЭ-250	м	117	71		8307		8307	–	8972
						–		–		–	665	

Всего	**1 388 989,40**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	756 630
- накладные расходы, тенге	196 015
в т.ч. зарплата, тенге	17 641
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 889
Всего	**1 388 989,40**

Локальная смета 2-5-3. Наружное освещение

1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	41,9	1553,87	–	65107	–	–	46877	120943
						1553,87	–	65107	–	–	8959	
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,97	738,08	–	10311	–	–	7424	19154

					738,08	–	10311	–	–	1419	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,93	810,63	–	22641	–	–	16302	42058
					810,63	–	22641	–	–	3115	
4	4 1133-0101-0301	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1 НР = 80 %	котлован	8	2376,5	1790	19012	14320	–	9345	30626
					586,5	873,63	4692	6989	–	2269	
5	5 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,16	5462,5	1675	874	268	476	224	1186
					812,5	693,75	130	111	–	88	
6	6 1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	1,96	21227,04	1079,59	41605	2116	37176	2508	47642
					1180,1	226,02	2313	443	–	3529	
7	7 1133-0101-0201	Подножники стальные. Установка НР = 80 %	т	0,3408	44865,02	18568,08	15290	6328	2195	6822	23881
					19856,22	5164,32	6767	1760	–	1769	
8	8 2106-0801-0301	Закладной фундамент для стоек типа СФГ КМ-310-М24-1060-8	т	0,3408	514976		175504		175504	–	189544
					–		–		–	14040	
9	9 1133-0104-0101	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные. Установка НР = 80 %	т	1,164	76961,34	43863,4	89583	51057	–	41213	141260
					33097,94	11159,79	38526	12990	–	10464	
10	10 2106-0702-0101	Опора освещения высотой Н=8 м СФГ-400(90)-8,0-02	т	1,164	618697		720163		720163	–	777776
					–		–		–	57613	
11	11 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	8	10537,63	5882,75	84301	47062	2512	36783	130771
					4340,88	2045	34727	16360	–	9687	
12	12 2106-0510-0101	Кронштейны консольные типа КИ "Ива" КИШ 48.1,5-08.15	т	0,0536	651687		34930		34930	–	37724
					–		–		–	2794	
13	13 1133-0207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	8	1785	157,88	14280	1263	138	10782	27067

					1609,88	74,88	12879	599	–	2005	
14	14 2307-0103-1033	Светильники уличные светодиодные LED-MU, 90 Вт, 9200 лм, 6000 К, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	40197		321576		321576	–	347302
					–		–		–	25726	
15	15 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	215,6	335,27	154,14	72284	33232	9454	28369	108705
					137,28	45,47	29598	9803	–	8052	
16	16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	17,1	316,32	145,96	5409	2496	779	2068	8075
					124,8	43,16	2134	738	–	598	
17	17 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	21,3	765,49	406,43	16305	8657	3926	4697	22682
					174,74	131,5	3722	2801	–	1680	
18	18 2306-0137-0603	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,25908	363097		94071		94071	–	101597
					–		–		–	7526	
19	19 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	80	316,24	145,95	25299	11676	3639	9675	37772
					124,8	43,16	9984	3453	–	2798	
20	20 2306-0128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	177604		14492		14492	–	15651
					–		–		–	1159	
21	21 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,233	27012,88	18690,99	6294	4355	–	1764	8703
					8321,89	4090,13	1939	953	–	645	
22	22 2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель!" ЛСЭ-150	м	233	51		11883		11883	–	12834
					–		–		–	951	
23	23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0171	333684,21	103099,42	5706	1763	2	4386	10899
					230467,84	28596,49	3941	489	–	807	

24	24	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,1	1639		28027		28027	–	30269
						–		–		–	2242	
25	25	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3191,33	167,67	9574	503	6532	1920	12414
						846,33	42,33	2539	127	–	920	
26	26	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3	613	25	1839	75	1256	380	2397
						169,33	6,67	508	20	–	178	

Всего	**2 308 932**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 636
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 468 731
- накладные расходы, тенге	231 539
в т.ч. зарплата, тенге	20 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	171 033
Всего	**2 308 932**

Локальная смета 2-6-1. Наружные сети связи

1	1	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	1910	278,73	86,14	532367	164527	1769	266198	862450
						191,66	36,82	366071	70319	–	63885	
2	2	2306-0702-0510	Кабель связи оптический подземный ОКЛ 0,22-32 К=1,020;	км	1,8003	296249		533337		533337	–	576004
						–		–		–	42667	
3	3	2306-0702-0502	Кабель связи оптический подземный ОКЛ 0,22-2	км	0,1479	144994		21445		21445	–	23161
						–		–		–	1716	

4	4 1310-0904-0502	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8 НР = 61 %	муфта	1	90787	58809	90787	58809	12722	21711	121498
					19256	16336	19256	16336	–	9000	
5	5 2306-1703-0110	Муфта оптическая FOSC A 8	комплект	1	11356		11356		11356	–	12264
					–		–		–	908	
6	6 1134-0201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0073	137945,21	–	1007	–	11	757	1905
					136438,36	–	996	–	–	141	
7	7 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001	м	7,373	2398		17680		17680	–	19094
					–		–		–	1414	
8	8 2404-0207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,74	19000		14060		14060	–	15185
					–		–		–	1125	
9	9 1310-0902-0924	Устройство заземления. Монтаж оборудования НР = 61 %	бокс	3	14936	–	44808	–	33576	6852	55793
					3744	–	11232	–	–	4133	
10	10 2306-1709-1602	Щиток заземления с комплектующими	комплект	3	27598		82794		82794	–	89418
					–		–		–	6624	
11	11 1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	11135	7391	11135	7391	–	3174	15454
					3744	1460	3744	1460	–	1145	
12	12 1310-0904-0707	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	70438	46367	70438	46367	–	20271	97966
					24071	9160	24071	9160	–	7257	
13	13 1134-0201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0705	137957,45	–	9726	–	106	7311	18400

					136453,9	–	9620	–	–	1363	
14	14 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001	м	71,205	2398		170750		170750	–	184410
					–		–		–	13660	
15	15 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,74	2736,86	1199,27	7499	3286	–	6006	14585
					1537,59	491,97	4213	1348	–	1080	
16	16 1218-0101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой НР = 72 %	м2 покрытия	11,3277	1197,24	–	13562	–	768	9212	24596
					1129,44	–	12794	–	–	1822	
17	17 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,48	3094,2	1056,03	13862	4731	8534	1732	16842
					133,26	224,78	597	1007	–	1248	
18	18 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,72	8758,33	1550	58856	10416	47073	3897	67773
					203,42	333,48	1367	2241	–	5020	
19	19 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,02	1750	1750	35	35	–	18	57
					–	850	–	17	–	4	
20	20 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	44,8	1761,32	96,92	78907	4342	72686	3418	88911
					41,94	28,71	1879	1286	–	6586	
21	21 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	44,8	813,75	0,09	36456	4	36432	22	39396

					0,45	–	20	–	–	2918	
22	22 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,71	8758,33	1549,92	155110	27449	124058	10272	178613
					203,44	333,6	3603	5908	–	13231	
23	23 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,71	3057,54	1020,55	54149	18074	33716	6670	65685
					133,2	215,53	2359	3817	–	4866	
24	24 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные (144,9 м2 - б/у). Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	43,5277	402,98	36,76	17541	1600	37	17853	38226,46
					365,38	14,4	15904	627	–	2832	
25	25 2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	32,2	2261		72804		72804	–	78628
					–		–		–	5824	

Всего	**2 706 314,46**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	347 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 295 714
- накладные расходы, тенге	385 374
в т.ч. зарплата, тенге	34 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	200 469
Всего	**2 706 314,46**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**19 672 882,45**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**215 122,48**
Итого с временными		**19 888 004,93**
Доп.затраты в зимнее время	**2,601%**	**436 005,78**
Итого с затратами в зимнее время		**20 324 010,72**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**343 980,23**
Итого с непредвиденными затратами в текущих ценах с 01.10.19 г.		**20 667 990,95**
В текущих и прогнозных ценах 2020 г. МРП = 2651 тенге	**1,050**	**21 701 390,50**

с понижающим коэф.	К=0,9	19 531 251,45
НДС	12%	2 343 750,17
ВСЕГО по акту		21 875 001,63

Заказчик:

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование

Руководитель: Сериков Болат Серикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БАТЫС ГРАНД"

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)