Форма 3

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 020340003543**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области**

Договор подряда (контракт) № 44 от 07.06.2023 г, дополнительное соглашение №01 от 26.08.2023 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области	158 905 970,89	70 000 000,00	70 000 000,00	40 000 000,00	35 562 181,91	12 000 000,00	40 000 000,00	28 000 000,00	88 905 970,89
Итого к оплате	**158 905 970,89**	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**	**40 000 000,00**	**35 562 181,91**	**12 000 000,00**	**40 000 000,00**	**28 000 000,00**	**88 905 970,89**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель Берікұлы А.
БИН 020340003543

Технический надзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Инженер-эксперт Доспанов Б.А.
БИН 041240010935

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "ПСК Qabylet"

Инженер-эксперт Сисенбеков К.Ә.
БИН 210140030761

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная сеть н.п.Шаган**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44** от 07.06.2023 г, дополнительное соглашение №01 от 26.08.2023 г.

Акт выполненных работ №2 от 30.10.2023 г.

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Водопроводная сеть н.п.Шаган**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	6044,206945	209,77	209,77	1267893,33	1267893,33		212997,84	1599357,54
						0,00	48,95	0,00	295863,81		118466,37	
2	2	1101-0107-0112 РСНБ РК 2022	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Грунт группы 2. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	79,002	379,29	359,09	29964,66	28368,78		6247,56	39109,29
						20,20	89,64	1595,88	7081,80		2897,07	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	186,934235	2860,04	0,00	534639,27	0,00		384940,71	993146,22
						2860,04	0,00	534639,27	0,00		73566,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4815,390862	36,71	36,71	176773,08	176773,08		36019,17	229838,73
						0,00	10,39	0,00	50031,96		17046,48	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1203,847716	1242,92	0,00	1496286,33	0,00		1077323,28	2779503,54
						1242,92	0,00	1496286,33	0,00		205893,93	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	4815,390862	235,38	114,19	1133446,71	549869,43		594363,66	1866012,06
						121,19	50,24	583577,28	241925,31		138201,69	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	88,08228	7460,84	247,06	657167,94	21761,52	503346,03	136580,40	857248,59
						1499,28	66,98	132060,06	5899,74		63500,25	
			Итого вне раздела					5296171,32	2044666,14	503346,03	2448472,62	8364215,97
								2748158,82	600802,62	0,00	619572,03	
			Раздел 1: Водопровод В1									
8	8	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,981	1443460,36	1063263,97	1416034,62	1043062,02		624034,44	2203274,50
						380196,39	262349,88	372972,60	257365,22		163205,44	
9	9	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	990,81	8037,00		7963140,05		7963140,05		8600191,15
											637051,10	
10	12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,132	521116,52	235651,52	68787,37	31106,00		47413,74	125497,18
						285465,00	77358,43	37681,36	10211,29		9296,07	
11	13	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	134,64	111,00		14945,09		14945,09		16140,72
											1195,63	
12	16	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или	3	8658,12	2683,01	25974,43	8049,00	1594,71	18823,00	48381,29
						5443,55	894,15	16330,71	2682,43		3583,86	
13	17	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	204128,00		612384,00		612384,00		661374,71
											48990,71	
14	20	242-201-0206 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50		5	11066,00		55330,00		55330,00		59756,32

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							4426,32	
15	31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	24,7	34567,89	13032,08	853826,94	321892,37	167483,66	492701,72	1454250,88
						14755,09	5393,84	364450,90	133227,92		107722,22	
16	32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	45322,00		725152,00		725152,00		783164,19
											58012,19	
17	33	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	23621,00		236210,00		236210,00		255106,88
											18896,88	
18	34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	32730,00		916440,00		916440,00		989755,05
											73315,05	
19	35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	16	38435,00		614960,00		614960,00		664156,95
											49196,95	
20	36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	6807,00		108912,00		108912,00		117625,14
											8713,14	
21	37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	16	8293,00		132688,00		132688,00		143302,86
											10614,86	
22	46	1122-1401-0501 РСНБ РК 2022	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	72	77449,90	22306,15	5576392,66	1606043,01	3624269,96	765290,75	6849018,34
						4806,67	5929,73	346080,15	426940,74		507334,93	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					19321177,16	3010152,40	15173509,47	1948263,65	22970996,16
								1137515,72	830427,60	0,00	1701555,35	
			ИТОГО					24617348,48	5054818,54	15676855,50	4396736,27	31335212,13
								3885674,54	1431230,22	0,00	2321127,38	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				1,3%		407357,76			
			Итого с временными									31742569,89
			Зимние удорожания				0,67%		212675,22			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**2286661,11**			
			Итого с зимними удорожаниями									**34241906,22**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**639104,90**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34881011,12**
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				**1,079**					**37636611,00**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**					**35714285,71**
			НДС				**12 %**		**4285714,29**			
			Итого по акту с НДС									**40000000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 020340003543

Руководитель _____ **Берікұлы А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройтехчопроект KZ A и K", БИН 041240010935

Эксперт технического надзора: _____ **Доспанов Б.А.**

М.П.

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Методист _____ **Абдиров Е.О.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Qabylet", БИН 210140033761

Инженер-эксперт _____ **Сисенбеков Қ.Ә.**

М.П.