Форма 3

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 020340003543**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области**

Договор подряда (контракт) № 44 от 07.06.2023 г, дополнительное соглашение №01 от 26.08.2023 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области	158 905 970,89	118 540 606,37	118 540 606,37	48 540 606,37	35 562 181,91	14 562 181,91	48 540 606,37	33 978 424,46	40 365 364,52
Итого к оплате	**158 905 970,89**	**118 540 606,37**	**118 540 606,37**	**48 540 606,37**	**35 562 181,91**	**14 562 181,91**	**48 540 606,37**	**33 978 424,46**	**40 365 364,52**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Берікұлы А.
БИН 020340003543

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Технический надзор: ТОО "Строительно-технологический проект KZ A и K"

Инженер-эксперт _____ Доспанов Б.А.
БИН 041240010935

Авторский надзор: ТОО "ПСК Qabylet"

Инженер-эксперт _____ Сисенбеков К.Ә.
БИН 210140030761

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная сеть н.п.Шаган**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44** от 07.06.2023 г, дополнительное соглашение №01 от 26.08.2023 г.

Акт выполненных работ №3 от 07.11.2023 г.

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-1 Водопроводная сеть н.п.Шаган

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		3644,839945	209,77	209,77	764578,10	764578,10		128444,15	964461,06
				м^3 грунта		0,00	48,95	0,00	178414,84		71438,81	
2	2	1101-0107-0112 РСНБ РК 2022	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		47,6406	379,29	359,09	18069,60	17107,23		3767,47	23584,09
				м^3 грунта		20,20	89,64	962,36	4270,54		1747,02	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		112,727009	2860,04	0,00	322403,68	0,00		232130,91	598897,26
				м^3 грунта		2860,04	0,00	322403,68	0,00		44362,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2874,642424	36,71	36,71	105528,17	105528,17		21502,35	137206,75
						0,00	10,39	0,00	29867,56		10176,23	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	718,660606	1242,92	0,00	893237,60	0,00		643129,35	1659279,39
						1242,92	0,00	893237,60	0,00		122912,44	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2874,642424	235,38	114,19	676633,34	328255,39		354817,09	1113952,65
						121,19	50,24	348377,95	144422,08		82502,22	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	53,116284	7460,84	247,06	396292,18	13122,85	303532,91	82362,12	516946,87
						1499,28	66,98	79636,22	3557,72		38292,57	
			Итого вне раздела					3176742,67	1228591,74	303532,91	1466153,44	5014328,07
								1644617,81	360532,74	0,00	371431,96	
			Раздел 1: Водопровод В1									
8	8	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,121	1443460,36	1063263,97	1618119,07	1191918,99		713091,34	2517707,15
						380196,39	262349,88	426200,08	294094,20		186496,74	
9	9	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	1132,21	8037,00		9099571,86		9099571,86		9827537,49
											727965,63	
10	12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,191	521116,52	235651,52	620649,63	280661,00		427801,26	1132326,82
						285465,00	77358,43	339988,64	92133,71		83875,93	
11	13	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	1201,59	111,00		133376,91		133376,91		144047,28
											10670,37	
12	16	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	18	8658,12	2683,01	155846,57	48294,00	9568,29	112938,00	290287,71
						5443,55	894,15	97984,29	16094,57		21503,14	
13	17	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200		18	204128,00		3674304,00		3674304,00		3968248,29

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							293944,29	
14	18	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	136	10240,00		1392640,00		1392640,00		1504051,33
											111411,33	
15	21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	13	3676,74	263,00	47797,75	3419,00	6483,75	38958,40	93696,85
						2914,98	112,10	37895,00	1457,30		6940,70	
16	22	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	13	76138,00		989794,00		989794,00		1068977,65
											79183,65	
17	24	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	62	10531,00		652922,00		652922,00		705155,55
											52233,55	
18	30	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,4952	444465,02	4447,55	664563,90	6650,00	557094,30	102785,90	828737,70
						67429,04	2009,45	100819,60	3004,40		61387,90	
19	31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,02	34567,89	13032,08	380938,17	143613,52	74723,48	219820,77	648819,62
						14755,09	5393,84	162601,17	59440,15		48060,68	
20	32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	45322,00		317254,00		317254,00		342634,33
											25380,33	
21	34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	32730,00		458220,00		458220,00		494877,53
											36657,53	
22	35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	7	38435,00		269045,00		269045,00		290568,67
											21523,67	
23	36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	6807,00		47649,00		47649,00		51461,00
											3812,00	
24	37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	8293,00		58051,00		58051,00		62695,00
											4644,00	
25	46	1122-1401-0501 РСНБ РК 2022	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м		85	77449,90	22306,15	6583241,34	1896022,99	4278652,04	903468,25	8085646,66

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м футляра		4806,67	5929,73	408566,85	504027,26		598937,07	
26	49	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0578	521116,52	235651,52	30121,00	13620,00		20761,00	54953,00
						285465,00	77358,43	16500,00	4471,00		4071,00	
27	50	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	2,828	111,00		314,00		314,00		339,00
											25,00	
28	51	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	55,55	214,00		11888,00		11888,00		12839,00
											951,00	
29	52	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,017	67963,74	13183,94	476901,55	92511,54	206682,55	213573,00	745712,46
						25325,24	5418,72	177707,18	38023,09		55237,91	
30	53	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	45322,00		135966,00		135966,00		146843,18
											10877,18	
31	54	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	23621,00		141726,00		141726,00		153064,09
											11338,09	
32	55	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	32730,00		196380,00		196380,00		212090,45
											15710,45	
33	56	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	38435,00		230610,00		230610,00		249058,91
											18448,91	
34	57	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6807,00		40842,00		40842,00		44109,27
											3267,27	
35	58	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8293,00		24879,00		24879,00		26869,36
											1990,36	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					28453611,75	3676711,04	23008637,18	2753197,92	33703355,35
								1768262,81	1012745,68	0,00	2496545,68	
			ИТОГО					31630354,42	4905302,78	23312170,09	4219351,36	38717683,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3426234,02	1375527,88	0,00	2867311,15	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				1,3%		503212,89			
			Итого с временными									39211896,76
			Зимние удорожания				0,67%		262719,71			
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						2064527,01			
			Итого с зимними удорожаниями									41539143,48
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		789492,33			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42328635,81
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				1,079					45672598,04
			Коэффициент к договорной цене				0,95					43339827,11
			НДС				12 %		5200779,25			
			Итого по акту с НДС									48540606,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 020340003543

Руководитель _____ **Берікұлы А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K", БИН 041240010935

Эксперт технического надзора: _____ **Доспанов Б.А.**

М.П.

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Методист _____ **Абдиров Е.О.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Qabylet", БИН 210140030761

Инженер-эксперт _____ **Сисенбеков Қ.Ә.**

М.П.