Экземпляр Алтын Айдарлы

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(БИН 060140014281, адрес: г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				140	24.05.2023				
				доп.соглашение					
				1	09.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	70 976 826,78	63 372 166,77							7 604 660,01	70 976 826,78
Акт выполненных работ № 1	70 976 826,78	63 372 166,77							7 604 660,01	70 976 826,78
Итого к оплате	70 976 826,78	63 372 166,77							7 604 660,01	70 976 826,78

Итого к оплате: Семьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать шесть тенге, 78 тиын

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Специалист Бобетаев М.Б.
БИН 060140014281

Технический надзор: ТОО "ARTERIA"

Инженер-эксперт Халыкулы А.
БИН 160340010772

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"

Инженер-эксперт Кадыркулов К.
БИН 041240007955

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций**

(наименование, адрес)

Объект : **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№140 от 24.05.2023 г., допсоглашение №1 от 09.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **07-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0207-1304 РСНБ РК 2022	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	3,2385	40425,98	40425,98	130919,55	130919,55		17014,45	159768,55
						0,00	7296,93	0,00	23630,85		11834,55	
2	2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	$м^2$	32385	2,33	2,33	75457,05	75457,05		15544,80	98126,55
						0,00	0,67	0,00	21697,95		7124,70	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3346,45	65,79	65,79	220162,75	220162,75		44875,75	286255,35
						0,00	18,62	0,00	62310,95		21216,85	
4	4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2980,95	96,61	96,61	287989,35	287989,35		58695,05	374407,15
						0,00	27,35	0,00	81528,60		27722,75	
5	5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2980,95	96,61	96,61	287989,35	287989,35		58695,05	374407,15
						0,00	27,35	0,00	81528,60		27722,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	38972,6785	160,85	152,58	6268755,10	5946451,25		1231146,80	8100080,95
						8,27	35,60	322303,85	1387426,95		600179,05	
7	7	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1286098,391	27,00		34724656,45				37502629,00
											2777972,55	
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	38972,6785	39,86	35,23	1553450,65	1373007,55	7015,05	406095,15	2116216,10
						4,45	10,02	173428,05	390506,15		156670,30	
9	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м^3	38972,6785	132,00	132,00	5144393,80	5144393,80		1057718,75	6698234,60
						0,00	37,70	0,00	1469270,05		496122,05	
10	10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	38972,6785	35,68	35,68	1390544,75	1390544,75		321135,10	1848473,75
						0,00	11,44	0,00	445847,10		136793,90	
			ИТОГО					50084318,80	14856915,40	7015,05	3210920,90	57558599,15
								495731,90	3963747,20	0,00	4263359,45	
			Итого									57 558 599,15
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						-		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Временные здания и сооружения				1%		575 585,99			
			Итого с временными									58 134 185,14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				1,02%		592 968,69			
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1 921 564,17			
			Итого									60 648 718,00
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 174 543,08			
			Итого									61 823 261,08
			в текущих ценах на 2023 год - 70%, К=1,079				1,079					66 707 298,70
			Коэффициент к договорной цене				0,95					63 372 166,77

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС				**12 %**		**7 604 660,01**			
			Итого по акту с НДС									**70 976 826,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдаулы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Специалист **Бобетаев М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс" **Кадыркулов К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "ARTERIA" **Халықұлы А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный