Экземпляр Алтын Айдарлы

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(БИН 060140014281, адрес: г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			140	24.05.2023				
			доп.соглашение					
			1	09.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	138 949 318,42	124 061 891,45							14 887 426,97	138 949 318,42
Акт выполненных работ № 2	67 972 491,64	60 689 724,68							7 282 766,96	67 972 491,64
Итого к оплате	67 972 491,64	60 689 724,68							7 282 766,96	67 972 491,64

Итого к оплате: Шестьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто один тенге, 64 тиын

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Специалист Бобетаев М.Б.
БИН 060140014281

Технический надзор: ТОО "ARTERIA"

Инженер-эксперт Халыкулы А.
БИН 160340010772

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

Инженер-эксперт Кадыркулов К.
БИН 041240007955

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций**

(наименование, адрес)

Объект : **05-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ, 07-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, 07-02 ПОКРЫТИЕ, 07-03 МАФ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№140 от 24.05.2023 г., допсоглашение №1 от 09.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 05-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ									
			Раздел 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ /ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ/									
1	1	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	1.166	259471,71	41258,00	302544,00	48107,00	45483,00	142184,00	480306,00
						179205,72	20699,09	208954,00	24135,00		35578,00	
2	2	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ТА Company" П.1	Оптический кабель ОКЛ-96	км	1.166	1080057,05		1259347,00		1259347,00		1360095,00
											100748,00	
3	3	1310-0904-0708 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48 /96/. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	161610,23	107663,44	161610,00	107663,00		45362,00	223530,00
						53946,79	20417,34	53947,00	20417,00		16558,00	
4	4	1310-0904-0908 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48 /96/. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	111942,79	73294,34	111943,00	73295,00		32054,00	155517,00
						38648,45	13899,57	38648,00	13900,00		11520,00	
5	5	1310-0603-0101 РСНБ РК 2022	Муфта. Монтаж методом горячей пайки на кабеле	муфта	1	37200,90	0,00	37201,00	0,00	7388,00	18186,00	59818,00
						29812,50	0,00	29813,00	0,00		4431,00	
6	6	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ТА Company" П.4	Муфты оптические на Ztong GJS-5002 48/96	шт	1	39934,82		39935,00		39935,00		43130,00
											3195,00	

7	7	1310-0901-1115 РСНБ РК 2022	Оптический разъем. Монтаж	шт	1	10621,76	768.92	10622,00	769,00	5363,00	3037,00	14752,00
						4490.16	488.36	4490,00	488,00		1093.00	
8	8	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company» П.7	Оптический разъем ПР96 LC 48 Duplex	шт	1	53777,68		53778,00		53778,00		58080,00
											4302.00	
9	9	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	2243	211,99	62,70	475494.00	140636,00		258752,00	792990.00
						149.29	39.82	334857,00	89316,00		58744.00	
10	10	241-203-0408 РСНБ РК 2022	Труба из ПВХ размерами 110х2,2 мм	м	2243	921,00		2065803.00		2065803,00		2231067.00
											165264.00	
11	11	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	13	18273,40	4009.90	237554,00	52129,00	24572,00	138189,00	405802,00
						12373.32	1613,39	160853,00	20974,00		30059.00	
12	12	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	13	47365,00		615745.00		615745,00		665005.00
											49260.00	
13	13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	6870,00		89310.00		89310,00		96455.00
											7145.00	
14	14	244-202-0204 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	13	73250,00		952250.00		952250,00		1028430.00
											76180.00	
15	15	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78	1972,00		153816,00		153816,00		166121.00
											12305.00	
16	16	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка консолей	шт.	78	1730,33	0,00	134966,00	0.00	24443,00	83997,00	236480.00
						1416,96	0.00	110523.00	0,00		17517,00	
17	17	261-404-0456 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.78	42694,00		33301,00		33301.00		35965,00
											2664,00	
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	104	1184,12	27.97	123148,00	2909,00	78687,00	39014.00	175135,00
						399.54	3,83	41552,00	398,00		12973.00	
19	19	1127-0602-0701 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	26,52	2000,95	142.77	53065.00	3787,00	47010,00	3748,00	61358.00
						85.56	45.31	2269,00	1202,00		4545.00	
20	20	1127-0602-0703 РСНБ РК 2022	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	26,52	1353,32	34,56	35890.00	917,00	34913,00	418,00	39213.00
						2,27	12.33	60,00	327,00		2905.00	
21	21	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	316,414	245.20	245,20	77585,00	77585,00		21418.00	106923,00
						0,00	94,01	0,00	29746.00		7920,00	
22	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		9,786	2383.37	0.00	23324.00	0,00		16793.00	43326.00

				$м^3$ грунта		2383,37	0,00	23324,00	0,00		3209,00		
23	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		260,96	53,62	53,62	13993,00	13993,00		2897,00	18242,00	
				$м^3$ грунта		0,00	15,42	0,00	4024,00		1352,00		
24	24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи. пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		65,24	1242,92	0,00	81088,00	0,00		58383,00	150629,00	
				$м^3$ грунта		1242,92	0,00	81088,00	0,00		11158,00		
25	25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		260,96	235,38	114,19	61425,00	29799,00		32210,00	101125,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		121,19	50,24	31626,00	13111,00		7490,00		
26	26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	/Т-2/ Кабель в траншее один. Устройство постели		932	320,15	207,45	298380,00	193343,00		138523,00	471853,00	
				м кабеля		112,70	93,73	105036,00	87356,00		34950,00		
27	27	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		932	97,02	59,45	90423,00	55408,00		43235,00	144348,00	
				м кабеля		37,57	26,86	35015,00	25034,00		10690,00		
28	28	1122-1401-0501 РСНБ РК 2022	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м		190	27138,77	22306,15	5156366,00	4238169,00	4931,00	2019518,00	7749954,00	
				м футляра		4806,67	5929,73	913267,00	1126649,00		574070,00		
29	29	241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12.1 мм		191,9	13447,00		2580479,00		2580479,00		2786917,00	
				м							206438,00		
			Итого по разделу 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ /ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ/					15330385,00	5038509,00	8116554,00	3097918,00	19902566,00	
								2175322,00	1457077,00	0,00	1474263,00		
			Раздел 2: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ /ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ/										
30	30	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации		0,692	259471,71	41258,00	179554,00	28551,00	26994,00	84384,00	285053,00	
				км		179205,72	20699,09	124010,00	14324,00		21115,00		
31	31	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company» П.2	Оптический кабель ОКЛ-72		0,177	801610,71		141885,00		141885,00		153236,00	
				км							11351,00		
32	32	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company» П.3	Оптический кабель ОКЛ-48		0,085	617919,64		52523,00		52523,00		56725,00	
				км							4202,00		
33	33	243-502-0114 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-2205		0,43	248909,00		107031,00		107031,00		115593,00	
				км							8562,00		
34	34	1310-0904-0708 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48 /72/. Измерение затухания на кабельной площадке		1	161610,23	107663,44	161610,00	107663,00		45362,00	223530,00	
				кабель (строительная длина)		53946,79	20417,34	53947,00	20417,00		16558,00		
35	35	1310-0904-0908 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48 /72/. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	111942,79	73294,34	111943,00	73295,00		32054,00	155517,00	
				участок		38648,45	13899,57	38648,00	13900,00		11520,00		
36	36	1310-0904-0708 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48 /96/. Измерение затухания на кабельной площадке		1	161610,23	107663,44	161610,00	107663,00		45362,00	223530,00	
				кабель (строительная длина)		53946,79	20417,34	53947,00	20417,00		16558,00		

37	37	1310-0904-0908 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48 /96/. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	111942,79	73294,34	111943,00	73295,00		32054,00	155517,00
						38648,45	13899,57	38648,00	13900,00		11520,00	
38	38	1310-0904-0703 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	44318,94	29020,60	44319,00	29020,00		12689,00	61569,00
						15298,34	5503,48	15298,00	5503,00		4561,00	
39	39	1310-0904-0903 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	30474,66	20007,37	30475,00	20007,00		8700,00	42309,00
						10467,29	3794,21	10467,00	3794,00		3134,00	
40	40	1310-0603-0101 РСНБ РК 2022	Муфта. Монтаж методом горячей пайки на кабеле	муфта	2	37200,90	0,00	74402,00	0,00	14777,00	36371,00	119635,00
						29812,50	0,00	59625,00	0,00		8862,00	
41	41	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company»" П.5	Муфты оптические на Ztong GJS-5002 36/72	шт	1	26301,43		26301,00		26301,00		28405,00
											2104,00	
42	42	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company»" П.6	Муфты оптические на Ztong GJS-5002 24/48	шт	1	21902,68		21903,00		21903,00		23655,00
											1752,00	
43	43	1310-0901-1115 РСНБ РК 2022	Оптический разъем. Монтаж	шт	8	10621,76	768,92	84974,00	6151,00	42901,00	24295,00	118011,00
						4490,16	488,36	35921,00	3907,00		8742,00	
44	44	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company» П.8	Оптический разъем ПР72 LC 36 Duplex	шт	1	50134,82		50135,00		50135,00		54146,00
											4011,00	
45	45	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company» П.9	Оптический разъем ПР48 LC 24 Duplex	шт	1	41756,25		41756,00		41756,00		45097,00
											3341,00	
46	46	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ТА Company» П.10	Оптический разъем ПР12 LC 6 Duplex	шт	6	35290,18		211741,00		211741,00		228680,00
											16939,00	
47	47	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	630	211,99	62,70	133554,00	39501,00		72677,00	222731,00
						149,29	39,82	94053,00	25087,00		16500,00	
48	48	241-203-0408 РСНБ РК 2022	Труба из ПВХ размерами 110х2,2 мм	м	630	921,00		580230,00		580230,00		626648,00
											46418,00	
49	49	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	9	18273,40	4009,90	164461,00	36090,00	17012,00	95669,00	280940,00
						12373,32	1613,39	111360,00	14521,00		20810,00	
50	50	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	9	47365,00		426285,00		426285,00		460388,00
											34103,00	
51	51	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	6870,00		61830,00		61830,00		66776,00
											4946,00	
52	52	244-202-0204 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС. тип Т	комплект	9	73250,00		659250,00		659250,00		711990,00
											52740,00	
53	53	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами. длина 1300 мм. ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	1972,00		106488,00		106488,00		115007,00
											8519,00	

54	54	1134-0201-0503 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка консолей	шт.	54	1730,33	0.00	93438,00	0,00	16922,00	58152.00	163717,00
						1416.96	0.00	76516,00	0,00		12127.00	
55	55	261-404-0456 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,54	42694,00		23055.00		23055,00		24899.00
											1844.00	
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	72	1184,12	27.97	85257,00	2014,00	54476,00	27009,00	121247,00
						399.54	3,83	28767,00	276,00		8981.00	
57	57	1127-0602-0701 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м² покрытия	18,36	2000,95	142,77	36737,00	2621.00	32545,00	2595,00	42479,00
						85,56	45,31	1571.00	832,00		3147,00	
58	58	1127-0602-0703 РСНБ РК 2022	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м² покрытия или основания	18,36	1353,32	34,56	24847.00	634,00	24171,00	290,00	27148.00
						2,27	12.33	42,00	226,00		2011.00	
59	59	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м³	м³ грунта	156,17	245,20	245,20	38293,00	38293.00		10571,00	52773,00
						0,00	94.01	0.00	14682.00		3909,00	
60	60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4.83	2383,37	0,00	11512,00	0.00		8288,00	21384,00
						2383,37	0,00	11512.00	0.00		1584,00	
61	61	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	128,8	53,62	53,62	6906.00	6906,00		1430,00	9003.00
						0,00	15.42	0,00	1986,00		667.00	
62	62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	32,2	1242,92	0.00	40022,00	0,00		28816.00	74345,00
						1242.92	0,00	40022,00	0,00		5507.00	
63	63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	128.8	235.38	114,19	30317,00	14708,00		15898.00	49912,00
						121,19	50,24	15609,00	6471.00		3697,00	
64	64	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	/Т-1/ Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	575	320.15	207,45	184086,00	119284,00		85462.00	291111,00
						112,70	93,73	64803,00	53895.00		21563,00	
			Итого по разделу 2: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ /ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ/					4320673,00	705696,00	2740211,00	728128.00	5452706,00
								874766.00	214138,00	0,00	403905,00	
			ИТОГО по 05-01					19651058,00	5744205,00	10856765.00	3826046,00	25355272,00
								3050088,00	1671215,00	0,00	1878168,00	
			на 05-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ									
1	1	1101-0207-1304 РСНБ РК 2022	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,5715	40425.98	40425.98	23103,45	23103,45		3002.55	28194,45
						0,00	7296,93	0,00	4170.15		2088,45	
2	2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м²	5715	2.33	2.33	13315,95	13315,95		2743.20	17316,45
						0.00	0.67	0,00	3829,05		1257.30	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		590,55	65,79	65.79	38852,25	38852,25		7919.25	50515.65

				м³ грунта		0,00	18,62	0,00	10996,05		3744,15	
4	4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	526,05	96,61	96,61	50821,65	50821,65		10357,95	66071,85
						0,00	27,35	0,00	14387,40		4892,25	
5	5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	526,05	96,61	96,61	50821,65	50821,65		10357,95	66071,85
						0,00	27,35	0,00	14387,40		4892,25	
6	6	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6877,5315	160,85	152,58	1106250,90	1049373,75		217261,20	1429426,05
						8,27	35,60	56877,15	244840,05		105913,95	
7	7	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	226958,5395	27,00		6127880,55				6618111,00
											490230,45	
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	6877,5315	39,86	35,23	274138,35	242295,45	1237,95	71663,85	373449,90
						4,45	10,02	30604,95	68912,85		27647,70	
9	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=3А 4 ПРОХОДА	м³	6877.5315	132,00	132,00	907834,20	907834,20		186656,25	1182041,40
						0,00	37,70	0,00	259282,95		87550,95	
10	10	РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м³ уплотненного	6877,5315	35,68	35,68	245390,25	245390,25		56670,90	326201,25
						0,00	11,44	0,00	78678,90		24140,10	
			ИТОГО по 07-01					8838409,20	2621808,60	1237,95	566633,10	10157399,85
								87482,10	699484,80	0,00	752357,55	
			на 07-02 ПОКРЫТИЕ									
1	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	946	2847,41	43,15	2693650,00	40820,00	1614510,00	1139211,00	4139488,00
						1097,59	17,45	1038320,00	16508,00		306627,00	
2	7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м³	42,57	76631,00		3262182,00		3262182,00		3523157,00
											260975,00	
3	12	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0.8	м бортового камня	295.5	2115.13	43,15	625021,00	12751,00	287932,00	355853,00	1059344,00
						1097,59	17,45	324338,00	5156,50		78470,00	
4	13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м³	4,728	76631,00		362311,50		362311,50		391296,50
											28985,00	
			ИТОГО по 07-02					6943164,50	53571,00	5526935,50	1495064,00	9113285,50
								1362658,00	21664,50	0,00	675057,00	
			на 07-03 МАФ									
1	1	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	22	64555,00	189,00	1420210,00	4158,00	1357004,00	54775,00	1592984,00
						2684,00	52,00	59048,00	1144,00		117999,00	

2	2	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	26	36873.00	0,00	958698,00	0,00	958698.00		1035394,00
						0,00	0,00	0,00	0.00		76696,00	
3	3	8601-0104-0406 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	247230,00	529,00	494460,00	1058,00	440906.00	48026,00	585885,00
						26248,00	140,00	52496.00	280.00		43399,00	
4	4	8601-0109-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница" со счетами	комплект	2	351324,00	706,00	702648.00	1412.00	642798,00	53612,00	816761,00
						29219,00	238.00	58438.00	476,00		60501,00	
5	5	8601-0104-0510 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"	комплект	4	191067,00	348,00	764268.00	1392.00	725952,00	33976,00	862104,00
						9231,00	103.00	36924.00	412,00		63860,00	
6	6	8601-0104-0105 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"	комплект	2	118316,00	245.00	236632,00	490,00	214420,00	19907,00	277062,00
						10861.00	77,00	21722,00	154,00		20523.00	
7	7	8601-0102-0107 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	2	756200,00	556,00	1512400.00	1112.00	1480772,00	28066,00	1663703.00
						15258,00	163.00	30516.00	326.00		123237,00	
8	8	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	215947,00	2962,00	431894.00	5924.00	407522,00	18668,00	486607.00
						9224,00	1033.00	18448.00	2066,00		36045,00	
9	9	8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	2	207569,00	307,00	415138,00	614,00	400650.00	12838,00	462214,00
						6937,00	117,00	13874.00	234.00		34238,00	
10	10	8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.	1	500545,00	19475,00	500545.00	19475.00	438532,00	44909,00	589090.00
						42538.00	6813.00	42538.00	6813.00		43636,00	
11	11	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	5	141236,00		706180.00		706180.00		762674,00
											56494,00	
12	12	8601-0302-0407 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Звездопад"	шт.	4	27253,00	189.00	109012.00	756.00	97520,00	9959,00	128489.00
						2684.00	52.00	10736,00	208,00		9518.00	
			ИТОГО по 07-03					8252085.00	36391,00	7870954,00	324736,00	9262967,00
			Итого					344740,00	12113.00	0,00	686146,00	
												53 888 924,35
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						-		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Временные здания и сооружения				1%		538 889,24			
			Итого с временными									54 427 813,59
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				1,02%		555 163,70			

			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						3 123 744,84			
			Итого									58 106 722,13
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 099 659,55			
			Итого									59 206 381,68
			в текущих ценах на 2023 год - 70%, К=1,079				1,079					63 883 685,83
			Коэффициент к договорной цене				0,95					60 689 724,68
			НДС				12 %		7 282 766,96			
			Итого по акту с НДС									67 972 491,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Специалист **Бобетаев М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс" **Кадыркулов К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ARTERIA" **Халықұлы А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный