Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(БИН 060140014281, адрес: г.Кызылорда, К.Казантаева, 43)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				140	24.05.2023				
				доп.соглашение					
				1	09.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	194 414 284,19	173 584 182,31							20 830 101,88	194 414 284,19
Акт выполненных работ № 3	55 464 965,77	49 522 290,86							5 942 674,90	55 464 965,77
Итого к оплате	55 464 965,77	49 522 290,86							5 942 674,90	55 464 965,77

Итого: Пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять тенге, 77 тиын

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Специалист Бобетаев М.Б.
БИН 060140014281

Технический надзор: ТОО "ARTERIA"

Инженер-эксперт Халыкулы А.
БИН 160340010772

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"

Инженер-эксперт Кадыркулов К.
БИН 041240007955

Форма по приложению №1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 168

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций**

(наименование, адрес)

Объект : **07-02 ПОКРЫТИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№140 от 24.05.2023 г., допсоглашение №1 от 09.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1159,4835	8786,11	1379,16	10187350,00	1599113,00	8351470,00	669613,00	11725520,00
						204,20	330,53	236767,00	383244,00		868557,00	
2	2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	7729,89	1151,20	295,02	8898649,00	2280472,00	6165979,00	1197901,00	10904246,00
						58,50	84,99	452199,00	656963,00		807696,00	
3	3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	7729,89	668,37	137,57	5166427,00	1063401,00	4046907,00	409530,00	6022049,00
						7,26	41,80	56119,00	323109,00		446092,00	
4	8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	190,7035	6973,59	1432,86	1329888,00	273251,00	1017695,00	113011,00	1558332,00
						204,20	344,50	38942,00	65697,00		115433,00	
5	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	73,3475	8786,11	1379,16	644439,00	101158,00	528304,00	42359,00	741742,00
						204,20	330,53	14978,00	24244,00		54944,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	1466,95	1770,36	192,37	2597030,00	282197,00	763,00	2247133,00	5231702,00
						1577,47	52,15	2314070,00	76501,00		387539,00	
7	11	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1466,95	1906,00		2796007,00		2796007,00		3019688,00
											223681,00	
8	12	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	295,5	2115,13	43,15	625021,00	12751,00	287932,00	355853,00	1059344,00
						1097,59	17,45	324338,00	5156,50		78470,00	
9	13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	4.728	76631,00		362311,50		362311,50		391296,50
											28985,00	
10	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	122	8786,11	1379,16	1071905,00	168258,00	878736,00	70456,00	1233750,00
						204,20	330,53	24912,00	40325,00		91389,00	
11	15	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	1220	1151,20	295,02	1404464,00	359925,00	973170,00	189063,00	1721005,00
						58,50	84,99	71370,00	103688,00		127478,00	
12	19	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	122	2115,13	43,15	258046,00	5264,00	118876,00	146917,00	437360,00
						1097,59	17,45	133906,00	2129,00		32397,00	
13	20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,952	76631,00		149584,00		149584,00		161551,00
											11967,00	
			ИТОГО					35491121,50	6145790,00	25677734,50	5441836,00	44207585,50
								3667601,00	1681056,50	0,00	3274628,00	
			Итого									44 207 585,50
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						-		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Временные здания и сооружения				1%		442 075,86			
			Итого с временными									44 649 661,36
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				1,02%		455 426,55			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**2 304 706,13**			
			Итого									**47 409 794,03**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**902 101,76**			
			Итого									**48 311 895,79**
			в текущих ценах на 2023 год - 70%, К=1,079				**1,079**					**52 128 535,56**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**					**49 522 290,86**
			НДС				**12 %**		**5 942 674,90**			
			Итого по акту с НДС									**55 464 965,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Специалист **Бобетаев М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс" **Кадыркулов К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ARTERIA" **Халыкулы А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный