Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"22" 11 20_____ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайұлы Ерғали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, Файзуллаев Ж.И.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Фирма» МТО-Центр»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс», рабочий проект - ГП, СС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства», №69-Ө от 23.12.2022 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Телефонизация					
Оптический кабель ОКЛ-96	км	1,166		1,166	
Оптическая муфта на 96 волокон Ztong GJS-5002 (48/96 волокон)	шт	1		1	

Оптическая разъем ПР96 LC (48 Duplex LC)	шт	1		1	
Кабельный колодец ККС-2р	м	13		13	
Труба полиэтиленовая Ø110	шт	2243		2243	
Железобетонные опорные кольца под люки чугунные КО-2	шт	13		13	
Консоли кабельные чугунные ККЧ-2	компл ект	78		78	
Кронштейны для консолей ККП-60	шт	78		78	
Люк чугунный С250, тип-Т, круглый с запорным устройством "ГТС" ГОСТ 3634-99	шт	13		13	
Телефонизация (Внутриплощадочные сети)					
Телефонный кабель ВОЛС ОКЛ-72	м	177		177	
Телефонный кабель ВОЛС ОКЛ-48	м	85		85	
Телефонный кабель ВОЛС ОКЛ-12	м	430		430	
Оптическая муфта на 72 волоконZtong GJS-5002 (36/72 волокон)	шт	1		1	
Оптическая муфта на 48 волокон Ztong GJS-5002 (24/48 волокон)	шт	1		1	
Оптическая разъем ПР72 LC (36 Duplex LC)	шт	1		1	
Оптическая разъемПР48 LC (24 Duplex LC)	шт	1		1	
Оптическая разъемПР12 LC (6 Duplex LC)	шт	6		6	
Кабельный колодец ККС-2р	шт	10		10	
Труба полиэтиленовая Ø110	м	630		630	
Железобетонные опорные кольца под люки чугунные КО-2	шт	10		10	
Консоли кабельные чугунные ККЧ-2	компл ект	60		60	
Кронштейны для консолей ККП-60	шт	60		60	

Люк чугунный С250, тип-Т, круглый с запорным устройством "ГТС" ГОСТ 3634-99	шт	10		10	
МАФ					
Скамья дворовая	шт	22		22	
Урна со вставкой	шт	26		26	
Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комл	2		2	
Игровой модуль "Песочница"	комл	2		2	
Качалка на пружине	комл	4		4	
Качалка-балансир "Одинарная"	комл	2		2	
Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам)	комл	2		2	
Металлический мусоросборник	комл	5		5	
Благоустройство					
Асфальтобетонное покрытие	м2	7729,89		7729,89	
Плиточное покрытие	м2	1466,95		1466,95	
Наливное резиновое покрытие	м2	1220		1220	
Газон	м2	17536		17536	
Бортовой камень БР 100.30.15	м	946		946	
Бортовой камень БР 100.20.8	м	713		713	
Деревья	шт	87		87	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Телефонизация- *Оптический кабель ОКЛ-96.Оптическая муфта на 96 волокон Ztong GJS-5002 (48/96 волокон). Оптическая разъем ПР96 LC (48 Duplex LC). Кабельный колодец ККС-2р . Труба полиэтиленовая Ø110х5мм. ПВХ . Железобетонные опорные кольца под люки чугунные КО-2. Консоли кабельные чугунные ККЧ-2. Кронштейны для консолей ККП-60. Телефонный кабель ВОЛС ОКЛ-72. Оптическая муфта на 72 волоконZtong GJS-5002 (36/72 волокон). Оптическая разъем ПР72 LC (36 Duplex LC).*

МАФ *- Скамья дворовая . Урна со вставкой. Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой. Игровой модуль"Песочница". Качалка-балансир "Одинарная". Металлический мусоросборник с тележкой и т.д.*

Благоустройство- *Камни бортовые . Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, маркиII. Плита бетонная фигурная. Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм. Искусственный газон толщиной ворса – 40мм.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***18 апрель 2024 года***
месяц, год
окончание работ ***04 ноябрь 2024года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1***
фактически, месяц: ***7***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (сети связи):

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

«Қазақтелеком» АҚ «Желі» дивизионы» бірлестігі
Қызылорда қ.
КЕЛІСІЛДІ
«____» Место печати(при наличии) (қолы)
«Қазақтелеком» АҚ филиалы – «Желі» Дивизионы»
Бірлестігі Оңтүстік еңбегінің қатынау желілерінің
пайдалану департаменті Қызылорда қ.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизаций»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ерғали
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

Подпись Дата Место печати (при наличии)