Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**

Наименование обьекта : **"Строительство школы на 300 учащихся в мкр.Арай, г.Аральск, Аральского района, Кызылординской области" (Наружные инженерные сети и сооружения)**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№7	11.03.2024				
		Допсоглашение №39	18.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 300 учащихся в мкр.Арай, г.Аральск, Аральского района, Кызылординской области" (Наружные инженерные сети и сооружения)	60 479 287,40									
в.т.ч. с начало строительства	60 479 287,40	53 999 363,75								
в.т.ч. за отчетный месяц	10 192 330,46	9 100 295,05							1 092 035,41	10 192 330,46

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ **К. Утегенов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «МПК-Проект» _____ **Б. М. Кайнаубаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Таңжарық**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал": _____ **А. Т. Қалдыбек**

Заказчик: КГУ «Управление строительс[illegible], архитектуры и градостроительства Кызыло[illegible]нской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование стройки - "Строительство школы на 300 учащихся в мкр.Арай, г.Аральск, Аральского района, Кызылординской области" (Наружные инженерные сети и сооружения)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети водопровода				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6129223**
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная	м3	627,00	338	211926
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	19,51	6 917	134951
3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	21,06	15 103	318069
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	86	3 609	310699
5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа	м3	425	90	38230
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	425	578	245523
		Трубопроводы				
7	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,104	2 849 423	295656
8	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001 размерами 200х11,9 мм	м	104,80	8 471	887741
15	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	23 557	70671
16	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2 816	5632
17	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	14 815	29630
18	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	11 065	22130
19	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	14	10 443	146202
20	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	8	4 216	33728
21	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	8	5 569	44552
22	6121-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладк а трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм=ФУТЛЯР	км	0,088	6 072 451	534376
23	241-201-0921 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599- 2001 размерами 400х15,3 мм	м	88	22 089	1943832
24	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 216	16864
25	241-208-0412 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	15 182	60728
		Пожарные гидранты				
28	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 045	12045
29	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	81 552	81552
30	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 457	3457
31	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037	1520

35	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при б нировании на поддерживающие конструкции	т	0,000132	1 771 686	234
36	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба=СТОЛБИК ПОД ГИДРАНТЫ	м3	0,05	60 008	3000
		Водопроводные колодцы Д=2000мм (2шт)				
37	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	5,62	69 248	389174
45	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	1,5312	3 137	4803
48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,602	52 189	83607
		Промывка и дезинфекция				
49	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфек цией, диаметр 200 мм	км	0,414	315 077	130442
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия				
50	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм.т и доп. вып. 28*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	м2	15	263	3945
51	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4,5	13 115	59018
52	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,2	254	1829
53	412-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·к м	57,6	60	3456
		Газопровод среднего давления				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1317396
	Раздел 1.	ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
		Выход ПЭ газопровода диам.63 из земли с использованием отводов с ЗН -3шт (Пр.лист.8353.05СБ)				
45	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00942	538 333	5071
		Испытание и контроль				
112	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,383	2 197 361	841589
113	1339-0201-0503 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	32	2 894	92608
114	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км	0,383	987 283	378129
	Раздел 2.	НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
		Испытание и контроль				
133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	23,53	501	11789
134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	23,53	389	9153
135	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 К=0,1425*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	7 126	7126
136	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2768	419	535
137	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,076	2 197 361	166999
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			7446619,06
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			469137,00
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			374250,84
		ИТОГО	тенге			8290006,90

		Сметная прибыль 5%	тенге			395787,80
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			414500,35
		ИТОГО	тенге			9100295,05
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			9100295,05
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			1092035,41
		ИТОГО	тенге			10192330,46

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ **Б. К. Усмадинов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «МПК-Проект» _____ **Б. М. Жаппаубаев**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал": _____ **А. Т. Калдыбек**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Таңжарық**