Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№10	11.03.2024				
		Допсоглашение №31	20.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения	**45 274 301,92**									
в.т.ч. В отчетном месяце	**36 762 618,49**	**32 823 766,51**							**3 938 851,98**	**36 762 618,49**

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ К.Утегенов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Танжарык

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект» _____ С.Д. Сраилов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал": _____ А. Т. Калдыбек

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжение ВЛ-10кВ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22927860**
		из них:				**0**
		затраты на труд рабочих	тенге			240424
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*117398*
		машины и механизмы	тенге			123816
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30007*
		оборудование	тенге			10038283
	Раздел 1.	**Монтаж оборудование**				**10200745**
4	Прайс-лист	**Дизельная электростанция,ДЭС 340кВа**	шт	1	9 703 292,86	**9703293**
		Формула стоимости = 10790000:1,12.1,0072				
5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	6	5 801	**34806**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 771	34626
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	16860
6	252-207-1726 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10кВ,10кА**	шт.	6	16 884	**101304**
7	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	2	13 176	**26352**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			10 789	21578
		в том числе оплата труда рабочих			5 253	10506
7.2		машины и механизмы			1 619	3238
		в том числе оплата труда машинистов			471	942
8	515-201-0505 *СпрСЦ 10.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	компле	2	167 495	**334990**
	Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**2083287**
21	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,4221667	536 673	**226565**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			275 001	116096
		в том числе оплата труда рабочих			134 659	56849
21.2		машины и механизмы			256 821	108421
		в том числе оплата труда машинистов			60 831	25681
22	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	км	2,533	582 821	**1476286**

23	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	5	**735**	**3675**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			323	1615
		в том числе оплата труда рабочих			158	790
23.2		машины и механизмы			412	2060
		в том числе оплата труда машинистов			131	655
24	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	20	**1 012**	**20240**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			593	11860
		в том числе оплата труда рабочих			289	5780
24.2		машины и механизмы			366	7320
		в том числе оплата труда машинистов			96	1920
25	243-129-0510 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10**	км	0,02	**7 934 171**	**158683**
26	6124-0201-2805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2**	шт.	2	**23 875**	**47750**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			23 401	46802
		в том числе оплата труда рабочих			11 394	22788
26.2		машины и механизмы			21	42
		в том числе оплата труда машинистов			6	12
27	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В**	шт.	2	**63 474**	**126948**
28	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	5	**21**	**105**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			19	95
		в том числе оплата труда рабочих			10	50
28.2		машины и механизмы			2	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
29	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	5	**67**	**335**
30	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж металлических конструкций**	т	0,02186	**369 752**	**8083**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			280 506	6132
		в том числе оплата труда рабочих			136 587	2986
30.2		машины и механизмы			40 908	894
		в том числе оплата труда машинистов			11 097	243
31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,**	т	0,02186	**441 471**	**9651**
32	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	м	5	**690**	**3450**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			324	1620
		в том числе оплата труда рабочих			158	790
32.2		машины и механизмы			366	1830
		в том числе оплата труда машинистов			110	550
33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,02	**75 807**	**1516**
	Раздел 3.	**Железобетонные опоры и линейные арматуры**				**10643828**

46	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	30	81 439	2443170
47	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	14	10 511	147154
		Металлические конструкции				
48	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	17	156 170	2654890
49	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	251 617	754851
50	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,В10	т	0,108	1 154 739	124712
51	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1,Г-51 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	11 525	161350
52	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий проводник,ЗП1,ЗП21	т	0,0265	1 154 739	30601
53	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8870
54	252-207-3947 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8 994	17988
55	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076
56	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854
57	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101184
58	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240
59	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные (ТМ73,ТМs60а) из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,049	1 154 739	56582
60	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	12 290	98320
61	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	8972
62	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800
63	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600
64	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	122 933	614665
		Линейная арматура				
65	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	120	952	114240
66	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	20	6 497	129940
67	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	12	11 207	134484
68	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	18	9 273	166914
69	252-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	51	3 165	161415
70	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	60	18 775	1126500
71	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14 295	343080
72	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	42	2 691	113022
73	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	10 304	92736
74	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	36 820	883680
75	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25440
76	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	32	624	19968
77	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 127	13524
78	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	7836
79	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003424	1 510 113	5171
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2383270
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			372381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*189677*
		машины и механизмы	тенге			177530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40432*
	Раздел 1.	Прокладка кабелей				2282657
3	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрирован стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,81	234 753	424903
4	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы ж/бетонные сборные тип. ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	3	107 307	321921

		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			35 344	106032
		в том числе оплата труда рабочих			17 306	51918
4.2		машины и механизмы			7 748	23244
		в том числе оплата труда машинистов			2 255	6765
5	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	**шт.**	**3**	**66 023**	**198069**
6	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**1 346**	**4038**
7	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2**	**шт.**	**3**	**2 808**	**8424**
8	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических**	**1000 шт.**	**0,003**	**76 352**	**229**
9	6125-0701-1017 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж в колодце муфты прямой на кабеле**	**шт.**	**1**	**19 671**	**19671**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			17 131	17131
		в том числе оплата труда рабочих			9 419	9419
9.2		машины и механизмы			2 517	2517
		в том числе оплата труда машинистов			735	735
10	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV**	**кт**	**1**	**48 865**	**48865**
11	6125-0704-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 4**	**шт.**	**2**	**32 416**	**64832**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			14 329	28658
		в том числе оплата труда рабочих			7 878	15756
11.2		машины и механизмы			18 087	36174
		в том числе оплата труда машинистов			3 073	6146
12	6125-0704-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении число волокон 4**	**шт.**	**4**	**22 911**	**91644**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			10 235	40940
		в том числе оплата труда рабочих			5 627	22508
12.2		машины и механизмы			12 676	50704
		в том числе оплата труда машинистов			2 154	8616
13	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**16 196**	**32392**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			15 993	31986
		в том числе оплата труда рабочих			8 794	17588
14	247-202-0902 *РСНБ РК 2022*	**Короб протяжная (типа КПП-02)**	**шт.**	**1**	**2 832**	**2832**
15	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	**Распределительная коробка типа УК-2П(тип ОК-КРЗ-16SC)**	**шт.**	**1**	**29 091**	**29091**
17	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**69**	**3 093**	**213417**
18	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**590**	**447**	**263730**
		Земляные работы				
20	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**127,56**	**460**	**58678**
		из них:				
20.1		машины и механизмы			460	58678
		в том числе оплата труда машинистов			131	16710
21	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**79,62**	**77**	**6131**
		из них:				
21.1		машины и механизмы			77	6131
		в том числе оплата труда машинистов			18	1433
22	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**38,82**	**3 286**	**127563**

		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 286	127563
		в том числе оплата труда рабочих			1 583	61452
23	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	38,82	**9 434**	**366228**
	Раздел 2.	**АТС-27**				**100613**
24	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	шт.	1	**4 161**	**4161**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			4 078	4078
		в том числе оплата труда рабочих			2 242	2242
24.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			26	26
25	248-404-0494 *СпрСЦ 10.2023*	**SFP модуль 20КМ 1.25Gbps**	шт.	1	**21 154**	**21154**
26	248-102-1001 *РСНБ РК 2022*	**Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля х1000 Мбит/с**	шт.	1	**21 155**	**21155**
27	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	**Патч корд(коннектор SC/APC)**	шт.	2	**4 428**	**8856**
28	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	1	**16 196**	**16196**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			15 993	15993
		в том числе оплата труда рабочих			8 794	8794
29	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	**Распределительная коробка типа УК-2П(тип ОК-КРЗ-16SC)**	шт.	1	**29 091**	**29091**
		Наружные сети водопровода				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2014798**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			456135
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*220450*
		машины и механизмы	тенге			282319
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59231*
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**547339**
1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$	324,3432941	**339**	**109952**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			31	10055
		в том числе оплата труда рабочих			15	4865
1.2		машины и механизмы			308	99898
		в том числе оплата труда машинистов			64	20758
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	10,0312359	**8 300**	**83259**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 300	83259
		в том числе оплата труда рабочих			3 997	40095
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	65,6155619	**3 609**	**236807**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 609	236807
		в том числе оплата труда рабочих			1 738	114040
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	$м^3$	262,4622476	**90**	**23622**
		из них:				

4.1		машины и механизмы			90	23622
		в том числе оплата труда машинистов			22	5774
5	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	$м^3$	262,4622476	**357**	**93699**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			357	93700
		в том числе оплата труда машинистов			66	17323
	Раздел 2.	**Монтаж трубопроводов и задвижек**				**1311283**
6	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,0978	**1 540 846**	**150690**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			975 428	95394
		в том числе оплата труда рабочих			474 937	46447
6.2		машины и механизмы			565 418	55296
		в том числе оплата труда машинистов			129 164	12632
7	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	98,775	**5 431**	**536447**
14	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм(для фасонных частей в колодце)**	км	0,002	**3 012 282**	**6025**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			2 170 282	4341
		в том числе оплата труда рабочих			1 056 758	2114
14.2		машины и механизмы			594 077	1188
		в том числе оплата труда машинистов			163 416	327
15	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**	м	2	**5 822**	**11644**
16	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,002	**7 980 133**	**15960**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 362 217	2724
		в том числе оплата труда рабочих			663 276	1327
16.2		машины и механизмы			422 216	844
		в том числе оплата труда машинистов			76 347	153
18	241-406-0245 *РСНБ РК 2022*	**Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм**	шт.	3	**39 855**	**119565**
24	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм**	шт.	1	**187 216**	**187216**
25	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм**	шт.	1	**186 582**	**186582**
27	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	1	**73 421**	**73421**
28	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	шт.	1	**11 065**	**11065**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			9 395	9395
		в том числе оплата труда рабочих			4 575	4575
28.2		машины и механизмы			345	345
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
29	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	1	**12 668**	**12668**
	Раздел 3.	**Колодец водопроводный ж/б,Ду1500**				**133153**
39	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	**33 948**	**33948**
40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	**24 877**	**49754**
41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	**27 322**	**27322**
42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	**7 113**	**7113**

43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 549	8549
44	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467
	Раздел 4.	Разборка и восстановление асфальтового покрытия				23023
51	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,16	9 994	21587
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			6 556	14161
		в том числе оплата труда рабочих			3 235	6988
51.2		машины и механизмы			3 438	7426
		в том числе оплата труда машинистов			1 036	2238
52	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	20,52	70	1436
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**27325927,51**
		в том числе ОБОРУДОВАНИЕ				**10038282,86**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	**тенге**			**1140984,55**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**282898,46**
		ИТОГО	**тенге**			**28749810,51**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**921431,46**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**тенге**			**862494,32**
		ИТОГО	**тенге**			**30533736,29**
		в том числе на 2024 год - 100 %	**тенге**			**30533736,29**
		2024 год - 100 %, К=1,075	**тенге**			**32823766,51**
		ИТОГО	**тенге**			**32823766,51**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**3938851,98**
		ИТОГО	**тенге**			**36762618,49**

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ **К. Утегенов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚостанайАгропромпроект» _____ **С. Д. Сраилов**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал" _____ **А. Т. Калыбек**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ **Е. А. Танжарык**