Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№10	11.03.2024				
		Допсоглашение №31	20.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения	**45 274 301,92**									
в том числе с начало строительства	**45 274 301,92**									
в том числе в отчетном месяце	**8 511 683,43**	7 599 717,35							911 966,08	**8 511 683,43**

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ К. Утегенов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Танжарык

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект» _____ Е. Т. Сраилов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал": _____ А. Т. Калдыбек

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжение ВЛ-10кВ				**1544388**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				736795
		из них:	тенге			*359945*
		затраты на труд рабочих	*тенге*			350391
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			*108924*
		машины и механизмы	*тенге*			**410613**
		в том числе оплата труда машинистов				
	Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**	**км линии**	**0,4221667**	**536 673**	**226565**
21	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**			275 001	116096
		из них:			134 659	56849
21.1		затраты на труд рабочих			256 821	108421
		в том числе оплата труда рабочих			60 831	25681
21.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов				
		Заземление	**шт.**	**8**	**14 117**	**112936**
34	6124-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**			5 223	41784
		из них:			2 543	20344
34.1		затраты на труд рабочих			683	5464
		в том числе оплата труда рабочих			192	1536
34.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов	**м**	**28**	**1 693**	**47404**
35	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**			940	26320
		из них:			458	12824
35.1		затраты на труд рабочих			62	1736
		в том числе оплата труда рабочих			16	448
35.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов	**м**	**5**	**2 118**	**10590**
36	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**			2 037	10185
		из них:			992	4960
36.1		затраты на труд рабочих			8	40
		в том числе оплата труда рабочих			2	10
36.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов				

37	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,005	1 768 264	8841
		Земляные работы				
38	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	0,9	460	414
		из них:				
38.1		машины и механизмы			460	414
		в том числе оплата труда машинистов			131	118
39	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	0,6	77	46
		из них:				
39.1		машины и механизмы			77	46
		в том числе оплата труда машинистов			18	11
40	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	0,3	3 286	986
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			3 286	986
		в том числе оплата труда рабочих			1 583	475
41	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	0,3	9 434	2830
	Раздел 3.	Железобетонные опоры и линейные арматуры				1133775
42	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	80 430	160860
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			42 797	85594
		в том числе оплата труда рабочих			20 956	41912
42.2		машины и механизмы			36 708	73416
		в том числе оплата труда машинистов			11 571	23142
43	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52 157	208628
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			28 436	113744
		в том числе оплата труда рабочих			13 924	55696
43.2		машины и механизмы			22 796	91184
		в том числе оплата труда машинистов			7 185	28740
44	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	25 333	405328
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			14 551	232816
		в том числе оплата труда рабочих			7 125	114000
44.2		машины и механизмы			9 857	157712
		в том числе оплата труда машинистов			3 107	49712
45	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м3	0,7	26 090	18263
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			16 580	11606
		в том числе оплата труда рабочих			8 117	5682
45.2		машины и механизмы			9 510	6657
		в том числе оплата труда машинистов			2 764	1935
		Заземление опор ВЛ-10 кВ				
80	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	80	1 227	98160
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			836	66880

		в том числе оплата труда рабочих			407	32560
80.2		машины и механизмы			39	3120
		в том числе оплата труда машинистов			9	720
81	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**22**	**7 086**	**155892**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			3 656	80432
		в том числе оплата труда рабочих			1 780	39160
81.2		машины и механизмы			365	8030
		в том числе оплата труда машинистов			90	1980
		Заземление опор с РЛНД ВЛ-10 кВ				
82	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**20**	**1 227**	**24540**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			836	16720
		в том числе оплата труда рабочих			407	8140
82.2		машины и механизмы			39	780
		в том числе оплата труда машинистов			9	180
83	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**56**	**1 109**	**62104**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			888	49728
		в том числе оплата труда рабочих			432	24192
83.2		машины и механизмы			32	1792
		в том числе оплата труда машинистов			7	392
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2888797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1998298
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1090085*
		машины и механизмы	тенге			841545
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*228092*
	Раздел 1.	**Прокладка кабелей**				**2888797**
1	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м**	**1 120**	**1 291**	**1445920**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			996	1115520
		в том числе оплата труда рабочих			547	612640
1.2		машины и механизмы			294	329280
		в том числе оплата труда машинистов			86	96320
2	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	**м**	**690**	**1 000**	**690000**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			734	506460
		в том числе оплата труда рабочих			403	278070
2.2		машины и механизмы			265	182850
		в том числе оплата труда машинистов			77	53130
16	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой**	**м**	**659**	**571**	**376289**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			380	250420
		в том числе оплата труда рабочих			209	137731

16.2		машины и механизмы			191	125869
		в том числе оплата труда машинистов			56	36904
19	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	переход	2	**188 294**	**376588**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			62 949	125898
		в том числе оплата труда рабочих			30 822	61644
19.2		машины и механизмы			101 773	203546
		в том числе оплата труда машинистов			20 869	41738
		Наружные сети водопровода				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**885027**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			426643
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*207839*
		машины и механизмы	тенге			231358
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57910*
	Раздел 2.	**Монтаж трубопроводов и задвижек**				**598411**
8	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	3	**4 216**	**12648**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			2 092	6276
		в том числе оплата труда рабочих			1 019	3057
8.2		машины и механизмы			2 124	6372
		в том числе оплата труда машинистов			508	1524
9	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	3	**2 307**	**6921**
12	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	4	**7 144**	**28576**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			5 913	23652
		в том числе оплата труда рабочих			2 879	11516
12.2		машины и механизмы			226	904
		в том числе оплата труда машинистов			27	108
13	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	4	**8 726**	**34904**
17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,1395	**3 422 751**	**477474**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			2 054 326	286578
		в том числе оплата труда рабочих			1 000 315	139544
17.2		машины и механизмы			1 218 935	170041
		в том числе оплата труда машинистов			300 517	41922
23	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	т	0,1215	**212 703**	**25843**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			193 648	23528
		в том числе оплата труда рабочих			94 301	11458
23.2		машины и механизмы			8 834	1073
		в том числе оплата труда машинистов			2 810	341
26	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	1	**12 045**	**12045**
		из них:				

26.1		затраты на труд рабочих			8 371	8371
		в том числе оплата труда рабочих			4 077	4077
26.2		машины и механизмы			515	515
		в том числе оплата труда машинистов			156	156
	Раздел 3.	**Колодец водопроводный ж/б,Ду1500**				**173535**
38	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	1,517	**73 156**	**110978**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			42 371	64277
		в том числе оплата труда рабочих			20 630	31296
38.2		машины и механизмы			25 336	38435
		в том числе оплата труда машинистов			7 540	11438
45	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	6	**785**	**4710**
46	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость стремянки**	**т**	0,0237	**1 299 424**	**30796**
47	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Упоры бетонной**	**м^3**	0,4	**50 806**	**20322**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			14 313	5725
		в том числе оплата труда рабочих			7 125	2850
47.2		машины и механизмы			3 092	1237
		в том числе оплата труда машинистов			629	252
48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	2,91827	**250**	**730**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			172	502
		в том числе оплата труда рабочих			86	251
48.2		машины и механизмы			4	12
49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м^2**	2,91827	**389**	**1135**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			200	584
		в том числе оплата труда рабочих			100	292
49.2		машины и механизмы			7	20
		в том числе оплата труда машинистов			2	6
50	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателей пожарного гидранта**	**шт.**	1	**4 864**	**4864**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			3 344	3344
		в том числе оплата труда рабочих			1 629	1629
	Раздел 4.	**Разборка и восстановление асфальтового покрытия**				**113081**
53	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3**	2,7	**13 115**	**35411**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			583	1574
		в том числе оплата труда рабочих			286	772
м3		машины и механизмы			2 495	6737
		в том числе оплата труда машинистов			481	1299
54	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство толщ.6 см**	**м2 покрыт**	**18**	**2 997**	**53946**

		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			92	1656
		в том числе оплата труда рабочих			45	810
54.2		машины и механизмы			334	6012
		в том числе оплата труда машинистов			48	864
55	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрыт	18	1 318	**23724**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			32	576
		в том числе оплата труда рабочих			16	288
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			**5318211,70**
		в том числе ОБОРУДОВАНИЕ				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			**351001,97**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			**919178,39**
		ИТОГО	тенге			**6588392,06**
		Сметная прибыль 5%	тенге			**283460,68**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			**197651,76**
		ИТОГО	тенге			**7069504,51**
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			**7069504,51**
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			**7599717,35**
		ИТОГО	тенге			**7599717,35**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			**911966,08**
		ИТОГО	тенге			**8511683,43**

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ **Н. К. Усмадинов**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект» _____ **С. Г. Сарилов**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Капитал": _____ **А. Т. Калыбек**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынгыс құрылыс компаниясы" Директор _____ **Е. А. Танжарык**