Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

"25" 06 **2024 год**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы», г. Кызылорда поселок Тасбогет, ул.Саяхат-34, дом 2**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы** _
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту **«Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - Утегенов Куаныш Зинадинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными
нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **Индивидуальный Предприниматель «Карамурзаев»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КостанайАгропромпроект» Заказ № ИС-2023**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строитель-ства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», №207- НҚ от 27.12.2023 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Един изм | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в т.ч пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в т.ч пускового комплекса или очереди |
| **Электроснабжения ВЛ-10 кВ, в том числе:** | | | | | |
| Ограничитель типа ОПН 10кВ,10кА | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Разъединитель линейный типа РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | кт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Муфта концевая | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Провод марки СИП-3 1х70-20 | м | 2 533 | 2 533 | 2 853 | 2 853 |
| Кабель силовой марки АПвВГу 3х95/25 -10 | м | 20 | 20 | 80 | 80 |
| Стойка для опор марки СВ110-5 А | шт | 30 | 30 | 34 | 34 |
| Вязка спиральная типа СО-0 | шт | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Наконечник кабельный СРТА95 | шт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Искровой разрядник SDI10.2/ SDI20.3 | шт | 18/51 | 18/51 | 18/51 | 18/51 |
| Изолятор штыревой SH24M SDI30.37 | шт | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Изолятор композитный натяжной типа | шт | 24 | 24 | 24 | 24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI90.150 | | | | | |
| **Наружные сети телефонизации, в том числе** | | | | | |
| Кабель оптический марки ОКЛО 4 | м | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Колодцы железобетонные сборные ККС-2, | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Труба полиэтиленовая Ø110*6,6 мм | м | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Труба полиэтиленовая Ø 40 мм | м | 590 | 590 | 590 | 590 |
| **Наружные сети водоснабжении, в том числе:** | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для в/с PE 100 SDR 17 Ø 110х6,6 мм | м | - | - | 240 | 240 |
| Труба полиэтиленовая для в/с PE 100 SDR 17 Ø 200*11,9 мм (футляр) | м | - | - | 36 | 36 |
| Втулка под фланец 10 Ø 110 мм | шт | - | - | 4 | 4 |
| Задвижка фланцевая DN 100, | шт | - | - | 6 | 6 |
| Фланец плоский приварной Ø100 мм | шт | - | - | 10 | 10 |
| Гидрант пожарный Н-1750 мм | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Кольцо колодцев марки КС 15-9 | кт | 1 | 1 | 2 | 2 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактический | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-хкомнатных, 3-хкомнатных 4-хкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Электроснабжения ВЛ-10 кВ Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10кВ,10кА – 6 шт, Разъединитель линейный типа РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 – 2 кт, Провод марки СИП-3 1х70-20 – 2833 м, Кабель силовой марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10 – 80 м, Муфта концевая – 2 шт, Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 110-5 – 34 шт, Вязка спиральная типа СО-0-150 шт, Наконечник кабельный СРТА95-12 шт, Искровой разрядник SDI10.2/ SDI20.3-18- 18 шт /51 шт, Изолятор штыревой SH24M SDI30.37 – 75 шт, Изолятор композитный натяжной типа SDI90.150 – 24 шт, Наружные сети телефонизации: Кабель оптический марки КС-ОКЛО 4—1 810 м, Колодцы ж/б сборные ККС-2 – 3 шт, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Ø 110х6,6 мм-69 м, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Ø 40 мм-590 м. Наружные сети водоснабжении : Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Ø 110х6,6 мм-240 м, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Ø 200*11,6 мм (футляр) -36 м, Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 Ø 110 мм – 4 шт, Задвижка фланцевая универсальная, PN 10/16 DN 100 – 6 шт, Фланец плоский приварной PN 16 Ø 100 мм-10 шт, Гидрант пожарный Н 1750 мм – 2 шт, Кольцо колодцев марки КС 15-9 – 2 кт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию .

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **24 апрель 2024 года**
месяц, год

окончание работ **«25» 06 2024 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2
фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 78 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Начальник производственного участка «Арал-Сарыбулакский групповой водопровод» И. А. Капаров**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

**Начальник АО «КРЭК» Аральский РЭС А.Карамурзаев**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

**Начальник Аральского ЛТЦ ЦТО МС Кызылординского ДЭСД ОДС Д. Мырзагулов**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения отсутствует;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы на 300 учащихся в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса) .
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**Директор ТОО «Шынғыс құрылыс компаниясы» Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя) Место печати (при наличии