Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Конструктор Сапа"
Авторский надзор: ТОО "Алғабас Үміт KZ"
Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.08.2021 г
по подпрагамме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1									
	с начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавлемую стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	317 607 612	34 029 387		69 826 292	13 537 566	97			11 712 968	109 321 035
Услуги технического надзора	10 240 146	1 097 158							377 900	3 527 070
Услуги авторского надзора	3 575 055	383 042							131 982	1 231 832
Всего по стройке:	**331 422 813**	**35 509 587**							**12 222 850**	**114 079 937**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Жиенсанулы С.

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов.Н.М.

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев Г.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "
_____ Шуктубеков.А.М.

Начальник участка ТОО "Лидер - НС Строй"
_____ Бекжанов.Ж

Авторский надзор

Директор ТОО "Алғабас Үміт KZ"
_____ Жайлауов Д.Ш

Инженер ТОО "Алғабас Үміт KZ"
_____ Султанбиев С.М.

Форма 2

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Технический надзор **ТОО "Конструктор Сапа"**

Авторский надзор : **ТОО "Алғабас Үміт KZ"**

Стройка : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)**

Объект : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)**

Договор подряда (контракт) №251 от 08.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1												
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		30809,5	50,22	50,22	1547268	1547268	--	411991	2116000
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	572209		156741	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)	м3 грунта		30809,5	85,94	85,94	2647847	2647847	--	705042	3621120
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,78	--	979225		268231	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		6993,52	50,22	50,22	351218	351218	--	93519	480316
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	129887		35579	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)	м3 грунта		6993,52	85,94	85,94	601041	601041	--	160039	821966
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,78	--	222276		60886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/	м3 грунта	5243,6	50,22	50,22	263336	263336	--	70118	360131
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	97387		26676	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10 м до 30м)	м3 грунта	5243,6	85,94	85,94	450648	450648	--	119994	616294
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,78	--	166658		45651	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в районах озеленения/	м3 грунта	688	50,22	50,22	34552	34552	--	9200	47252
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	12778		3500	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток пригодного грунта/	м3 грунта	16537,29	275,24	264,95	4551796	4381529	--	986649	5981521
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	170268	1200078		443076	
9	4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28940,2575	452,00	--	13080996	--		--	14127476
		СП - 8%			--	--	--	--		1046480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				23528704	10277440	--	2556552	28172076
							170268	3380499	--	2086820	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23528704				
	Всего заработная плата		Тенге					3550767			
	Транспортные расходы		Тенге				13080996				
		Накладные расходы	Тенге				2556552				
		Сметная прибыль	Тенге				2086820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28172076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2187
		Сметная заработная плата	Тенге					3550767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28172076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2187
		Сметная заработная плата	Тенге					3550767			
ВКЛЮЧИТЬ											
ОТДЕЛ 1.СМЕТА 4-1 Электроснабжение. Наружное электроосвещение											
РАЗДЕЛ 3. Сети КЛ-0,4кВ											
		Земляные работы									
43	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	937,8	205,29	194,40	192521	182308	--	39933	251050
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	10213	45249		18596	
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	104,2	2018,02	--	210277	--	--	151400	390611
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	210277	--		28934	
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	401,31	35,20	35,20	14125	14125	--	3761	19317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	5224		1431	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	401,31	161,77	76,23	64918	30592	--	34962	107871
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	34326	14232		7990	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,59	877,72	--	39137	--	--	28179	72702
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	39137	--		5385	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную h=30см. Группа грунтов 2	м3 грунта	280,2	877,72	--	245936	--	--	177074	456851
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	245936	--		33841	
49	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	315,9	279,79	258,74	88386	81736	--	23852	121217
		НР - 72%; СП - 8%			21,05	83,82	6650	26478		8979	
50	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	552,825	414,00	--	228870	--		--	247179
		СП - 8%			--	--	--	--		18310	
		Железобетонные лотки									
51	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	45,36	20761,08	7909,32	941723	358767	128879	699378	1772389
		НР - 118%; СП - 8%			10010,52	3055,90	454077	138616		131288	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,6	875,56	19,75	137112	3093	89831	41488	192889
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	44188	423		14288	
53	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	38,88	43397,00	--	1687275	--	1687275	--	1822257
		СП - 8%			--	--	--	--		134982	
54	2104-0305-0107 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытие лотков	шт.	18	25360,00	--	456480	--	456480	--	492998
		СП - 8%			--	--	--	--		36518	
55	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	150	431,10	78,41	64664	11762	4266	36471	109226
		НР - 72%; СП - 8%			324,24	13,45	48636	2018		8091	
56	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	450	38,37	8,94	17266	4022	1085	9924	29365
		НР - 72%; СП - 8%			27,02	3,61	12159	1624		2175	
57	2306-1710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	450	1562,00	--	702900	--	702900	--	759132
		СП - 8%			--	--	--	--		56232	
58	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	150	1851,00	--	277650	--	277650	--	299862
		СП - 8%			--	--	--	--		22212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	108	468,55	17,79	50603	1921	26062	16643	72626
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	22620	496		5380	
60	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. (Угольник для стоек)	т	0,1815	529515,00	--	96107	--	96107	--	103796
		СП - 8%			--	--	--	--		7689	
61	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1,944	303,97	124,78	591	243	85	242	900
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	37,99	263	74		67	
		Футляры									
62	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	359018,56	106789,12	71804	21358	549	55520	137510
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	49897	6184		10186	
63	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	1646,00	--	332492	--	332492	--	359091
		СП - 8%			--	--	--	--		26599	
64	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	470549,92	151186,48	282330	90712	4293	211738	533594
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	187325	26552		39525	
65	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	600	1264,00	--	758400	--	758400	--	819072
		СП - 8%			--	--	--	--		60672	
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	800	329,50	149,20	263599	119358	36161	104732	397797
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	108080	37381		29466	
		Прокладка кабеля в траншее									
67	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6355	486,50	405,44	3091692	2576555	--	1120024	4548653
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	515136	1040453		336937	
68	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	6355	143,21	116,19	910084	738372	--	338312	1348267
		НР - 72%; СП - 8%			27,02	46,92	171712	298166		99872	
69	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	3611	425,56	344,50	1536697	1243990	--	572436	2277864
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	139,11	292708	502342		168731	
70	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	3611	246,91	206,38	891574	745220	--	322045	1310709
		НР - 72%; СП - 8%			40,53	83,34	146354	300931		97090	
71	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	25,933	30355,00	--	787196	--	787196	--	850172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		62976	
72	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	197,6	3636,00	--	718474	--	718474	--	775951
		СП - 8%			--	--	--	--		57478	
73	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3611	429,50	221,19	1550921	798717	166789	615988	2340262
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	74,81	585415	270124		173353	
74	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2295	560951,00	--	128738	--	128738	--	139037
		СП - 8%			--	--	--	--		10299	
75	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,938	3004983,00	--	5823657	--	5823657	--	6289550
		СП - 8%			--	--	--	--		465893	
76	2306-0137-0737 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	4,3146	5414044,00	--	23359434	--	23359434	--	25228189
		СП - 8%			--	--	--	--		1868755	
77	1308-0201-1822 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	80	4237,98	81,25	337637	4723	8264	234370	617768
		НР - 72%; СП - 8%			4053,00	32,81	322900	2614		45761	
78	Т13-080201-1823	**Муфта концевая с наконечниками внутренней установки 4КВТ**	комплект	80	130414,29	--	10390033	--	10390033	--	11221236
		СП - 8%			--	--	--	--		831203	
		Сигнальная лента									
79	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	2,203	28476,60	19467,60	62734	42887	--	18057	87255
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	19847	9755		6463	
80	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	м	2203	32,00	--	70496	--	70496	--	76136
		СП - 8%			--	--	--	--		5640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				57467654	7072562	46620813	4869269	66680351
							3545408	2729078	--	4986955	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50043594				
	Материалы		Тенге				243162				
	Всего заработная плата		Тенге					4729501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41247180				
		Накладные расходы	Тенге				3401985				
		Сметная прибыль	Тенге				4275646				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57721225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3222
		Сметная заработная плата	Тенге					4729501			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6237061				
	Материалы		Тенге				223552				
	Всего заработная плата		Тенге					1544985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70496				
	Местные материалы		Тенге				3649425				
	Транспортные расходы		Тенге				228870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1467285				
		Сметная прибыль	Тенге				616348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8320694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1329
		Сметная заработная плата	Тенге					1544985			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96107				
		Сметная прибыль	Тенге				7689				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103796				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1090892				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1090892				
		Сметная прибыль	Тенге				87271				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1178163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66680351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4551
		Сметная заработная плата	Тенге					6274486			

		Стоимость общестроительных работ:	Тенге					94 852 427				
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге					853 672				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге					95 706 099				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге					468 960				
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге					96 175 059				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					1 923 501				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					98 098 560				
		НДС 12%	Тенге					11 771 827				
		Всего по сметному расчету	Тенге					109 870 387				
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0.9949999981799)						109 321 035				
		Всего:	Тенге					109 321 035				

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____**Бекбауов.Н.М.**

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

_____**Калыбаев Г.П.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

_____**Шукурбеков.А.М.**

Начальник участка ТОО "Лидер - НС Строй"

_____**Бекжанов.Ж**

Авторский надзор

Директор ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____**Жайлауов Д.Ш**

Инженер ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____**Султанбаев С.М.**