Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Конструктор Сапа"
Авторский надзор: ТОО "Алғабас Үміт KZ"
Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 13.09.2021 г

По подпрагамме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1									
	с начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавлемую стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	617 607 612	34 029 387		69 826 292		97			32 142 857	300 000 000
Услуги технического надзора	19 960 146	2 138 587							1 041 429	9 720 000
Услуги авторского надзора	6 935 055	743 042							360 000	3 360 000
Всего по стройке:	**644 502 813**	**36 911 016**							**33 544 286**	**313 080 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **С.Мәнесханұлы**

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____ **Н.Бекбауов**

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

_____ **Г.Калыбаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

_____ **С.Шукурбеков**

Начальник участка ТОО "Лидер - НС Строй"

_____ **К.Бекжанов**

Авторский надзор

Директор ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____ **Д. Жайлауов**

Инженер ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____ **С.Султанбаев**

Форма 2

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Технический надзор **ТОО "Конструктор Сапа"**

Авторский надзор : **ТОО "Алғабас Үміт KZ"**

Стройка : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)**

Объект : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)**

Договор подряда (контракт) №251 от 08.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1										
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
		Мощение тротуарной плиткой тип-2										
16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см/10/ см. Устройство**	м2 покрытия		1387	649,54	145,26	900918	201477	324988	468643	1479126
		НР - 108%; СП - 8%				269,97	42,88	374453	59476		109565	
17	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрытия		1387	-61,48	-9,13	-85269	-12661	-55965	-22022	-115873
		НР - 108%; СП - 8%				-12,00	-2,70	-16642	-3748		-8583	
18	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		1387	617,23	38,13	856095	52889	254678	615799	1589646
		НР - 108%; СП - 8%				395,48	15,61	548528	21656		117751	
19	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2		1387	1796,00	--	2491052	--	2491052	--	2690336
		СП - 8%				--	--	--	--		199284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4162796	241706	3014753	1062420	5643370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							906339	77385	--	418017	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4162796				
		Накладные расходы	Тенге				1062420				
		Сметная прибыль	Тенге				418017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5643370				
ВКЛЮЧИТЬ											
ОТДЕЛ 1.СМЕТА 4-1 Электроснабжение. Наружное электроосвещение											
РАЗДЕЛ 3. Сети КЛ-0,4кВ											
77	1308-0201-1822 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	4237,98	81,25	18353	673	449	12740	33580
		НР - 72%; СП - 8%			4053,00	32,81	17552	142		2487	
78	Т13-080201-1823	**Муфта концевая с наконечниками внутренней установки 4КВТ**	комплект	4	130414,29	--	564767	--	564767	--	609948
		СП - 8%			--	--	--	--		45181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				583120	673	565216	12740	643528
							17552	142	--	47669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				583120				
		Накладные расходы	Тенге				12740				
		Сметная прибыль	Тенге				47669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				643528				
РАЗДЕЛ 5. АСКУЭ											
113	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	26143,99	6500,00	52288	13000	4162	29070	87867
		НР - 72%; СП - 8%			17563,00	2624,80	35126	5250		6509	
114	2307-0506-0128 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор**	шт.	2	478104,00	--	956208	--	956208	--	1032705
		СП - 8%			--	--	--	--		76497	
115	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	**РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙСА ПР-3**	шт.	2	477,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
116	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	36	740,56	423,75	26660	15255	4596	8591	38071
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	142,31	6809	5123		2820	
117	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	120302,00	--	3609	--	3609	--	3898
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
118	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UNITRONIC LAN 600 S/FTP**	км	0,006	88017,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
119	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	40	1330,01	81,25	53200	3250	1091	36124	96470
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	48859	1312		7146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии (3x220/380V)	шт.	40	63044,00	--	2521760	--	2521760	--	2723501
		СП - 8%			--	--	--	--		201741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3615208	31505	3492908	73785	3984112
							90794	11685	--	295120	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3615208				
	Материалы		Тенге				9849				
	Всего заработная плата		Тенге					102479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3483059				
		Накладные расходы	Тенге				73785				
		Сметная прибыль	Тенге				295119				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3984112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					102479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3984112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					102479			
		ОТДЕЛ 2.СМЕТА 7-1 Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие									
		Тип-1									
121	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1176,33	1704,78	31,65	2005389	37236	1055935	1000839	3246726
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	912218	14485		240498	
122	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	50,58219	41347,00	--	2091422	--	2091422	--	2258736
		СП - 8%			--	--	--	--		167314	
		Тип-2									
123	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см/10/ см. Устройство	м2 покрытия	2090	649,54	145,26	1357547	303596	489707	706175	2228820
		НР - 108%; СП - 8%			269,97	42,88	564244	89622		165098	
124	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	2090	-61,48	-9,13	-128487	-19078	-84332	-33183	-174603
		НР - 108%; СП - 8%			-12,00	-2,70	-25077	-5647		-12934	
125	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	412	10960,10	1582,32	4515562	651915	3772964	258605	5156101
		НР - 108%; СП - 8%			220,10	361,08	90683	148766		381933	
126	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2090	617,23	38,13	1290006	79696	383761	927916	2395356
		НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	826549	32633		177434	
127	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	2090	1796,00	--	3753640	--	3753640	--	4053931
		СП - 8%			--	--	--	--		300291	
128	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	2910	1346,31	31,65	3917751	92115	1568995	2475871	6905112
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	2256641	35832		511490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	46,56	41347,00	--	1925116	--	1925116	--	2079126
		СП - 8%			--	--	--	--		154009	
		Отмостка									
130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩИНА 100 ММ**	м3	103	18576,79	8,16	1913409	840	1521264	367827	2463735
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	391305	--		182499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22641356	1146320	16478472	5704050	30613040
							5016562	315690	--	2267632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22641356				
	Материалы		Тенге				8708295				
	Всего заработная плата		Тенге					5332252			
	Местные материалы		Тенге				7770178				
		Накладные расходы	Тенге				5704050				
		Сметная прибыль	Тенге				2267632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30613039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4785
		Сметная заработная плата	Тенге					5332252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30613039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4785
		Сметная заработная плата	Тенге					5332252			
		РАЗДЕЛ 7. Посадка деревьев и газон									
131	1147-0102-0415 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	880	10956,05	--	9641323	--	2663600	6140396	17044257
		НР - 88%; СП - 8%			7929,23	--	6977723	--		1262538	
132	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	шт.	880	6913,64	1556,01	6084001	1369291	104233	4439088	11364936
		НР - 88%; СП - 8%			5239,18	493,12	4610477	433941		841847	
133	2501-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Сосна крымская**	шт.	102	30339,00	--	3094578	--	3094578	--	3342144
		СП - 8%			--	--	--	--		247566	
134	2501-0203-1004 РСНБ РК 2015	**Дуб черешчатый**	шт.	97	15031,00	--	1458007	--	1458007	--	1574648
		СП - 8%			--	--	--	--		116641	
135	2501-0203-2002 РСНБ РК 2015	**Катальпа великолепная**	шт.	105	8047,00	--	844935	--	844935	--	912530
		СП - 8%			--	--	--	--		67595	
136	2501-0103-1404 РСНБ РК 2015	**Можжевильник**	шт.	576	6161,91	--	3549260	--	3549260	--	3833200
		СП - 8%			--	--	--	--		283941	
137	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство песчаного основания под газон (дренажный слой)**	м3	530	10960,10	1582,32	5808854	838629	4853570	332672	6632848
		НР - 108%; СП - 8%			220,10	361,08	116655	191374		491322	
138	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	5300	529,41	14,86	2805881	78766	643155	1850268	5028641
		НР - 88%; СП - 8%			393,20	3,51	2083960	18617		372492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2	5300	94,37	0,15	500153	787	214384	250784	811012
		НР - 88%; СП - 8%			53,77	--	284982	--		60075	
140	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев гидравлическим способом**	м2	5300	216,35	156,62	1146633	830078	7419	444689	1718628
		НР - 88%; СП - 8%			58,33	37,02	309136	196192		127306	
141	СТ125-010103-1405	**Семена газона с химическими добавками для гидропоссева**	м2	5300	2500,00	--	13250000	--	--	--	13250000
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48183626	3117550	17433141	13457897	65512844
							14382932	840125	--	3871323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34933626				
	Материалы		Тенге				8486364				
	Всего заработная плата		Тенге					15223057			
	Местные материалы		Тенге				8946780				
		Накладные расходы	Тенге				13457896				
		Сметная прибыль	Тенге				3871322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52262843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14105
		Сметная заработная плата	Тенге					15223057			
	Стоимость прочих работ		Тенге				13250000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13250000				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				13250000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				65512843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14105
		Сметная заработная плата	Тенге					15223057			
		РАЗДЕЛ 8. Дворовые детские игровые площадки									
142	86-010302-0501	**Скамейка с деревянным настилом со спинкой и с навесом**	комплект	10	257337,00	10,00	2573370	100	2556820	11378	2791528
		НР - 69%; СП - 8%			1645,00	4,00	16450	40		206780	
143	86-010302-0502	**Скамейка с деревянным настилом без спинки**	комплект	19	189485,00	3,00	3600215	57	3589746	7197	3896005
		НР - 69%; СП - 8%			548,00	1,00	10412	19		288593	
144	86-010303-0404	**Урна со вставкой и с деревянной обшивкой**	шт.	29	130243,00	--	3777047	--	3777047	--	4079211
		СП - 8%			--	--	--	--		302164	
145	86-010106-0302	**Металическая беседка со скамейками с деревянным настилом**	шт.	10	802162,00	812,00	8021620	8120	7837910	122903	8796085
		НР - 69%; СП - 8%			17559,00	253,00	175590	2530		651562	
146	86-010113-0113	**Модульные конструкции детских игровых комплексов: Детский игровой комплекс большой**	комплект	4	4274761,00	2335,00	17099044	9340	16840924	228883	18714161
		НР - 91%; СП - 8%			62195,00	685,00	248780	2740		1386234	
147	86-010113-0114	**Модульные конструкции детских игровых комплексов: Детский игровой комплекс маленький**	комплект	4	3722492,00	2645,00	14889968	10580	14589116	266994	16369519
		НР - 91%; СП - 8%			72568,00	782,00	290272	3128		1212557	
148	86-010109-0311	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница с крышей**	комплект	8	314202,00	881,00	2513616	7048	2270064	217046	2949115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			29563,00	251,00	236504	2008		218453	
149	86-010104-0115	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"**	комплект	16	146781,00	318,00	2348496	5088	2104912	218356	2772201
		НР - 91%; СП - 8%			14906,00	91,00	238496	1456		205348	
150	86-010104-0207	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	5	155534,00	470,00	777670	2350	682470	84967	931648
					18570,00	104,00	92850	520		69011	
151	86-010104-0309	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"**	комплект	8	178255,00	323,00	1426040	2584	1353672	64100	1609352
		НР - 91%; СП - 8%			8723,00	82,00	69784	656		119211	
152	86-010104-0309	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"**	комплект	8	178255,00	323,00	1426040	2584	1353672	64100	1609352
		НР - 91%; СП - 8%			8723,00	82,00	69784	656		119211	
153	86-010113-0112	**Модульные конструкции тренажёрных игровых комплексов: Игровой комплекс из десяти тренажёров**	комплект	2	3516378,00	2067,00	7032756	4134	6911978	107245	7711201
		НР - 91%; СП - 8%			58322,00	604,00	116644	1208		571200	
154	86-010113-0119	**Модульные конструкции тренажёрных игровых комплексов: Игровой комплекс из пяти тренажёров**	комплект	4	1840319,00	2023,00	7361276	8092	7135136	200611	8166838
		НР - 91%; СП - 8%			54512,00	601,00	218048	2404		604951	
155	86-010113-0102	**Модульные конструкции спортивных игровых комплексов: Спортивно-игровой комплекс (средний)**	комплект	4	1084775,00	1973,00	4339100	7892	4113152	200549	4902821
		НР - 91%; СП - 8%			54514,00	582,00	218056	2328		363172	
156	86-010113-0107	**Модульные конструкции спортивных игровых комплексов: Спортивно-игровой комплекс (большой)**	комплект	2	1517719,00	2290,00	3035438	4580	2896582	123423	3411570
		НР - 91%; СП - 8%			67138,00	677,00	134276	1354		252709	
157	86-010307-0107	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	шт.	4	192409,00	237,00	769636	948	754500	13115	845371
		НР - 91%; СП - 8%			3547,00	56,00	14188	224		62620	
158	86-010805-0102	**Ворота футбольные игровые**	комплект	2	108318,00	1807,00	216636	3614	202216	10784	245613
		НР - 91%; СП - 8%			5403,00	522,00	10806	1044		18194	
159	86-010209-0102	**Стойка баскетбольная со щитом**	комплект	2	169152,00	2530,00	338304	5060	316202	12746	379134
		НР - 69%; СП - 8%			8521,00	715,00	17042	1430		28084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				81546272	82171	79286119	1954397	90180725
							2177982	23745	--	6680054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81546272				
	Материалы		Тенге				79286119				
	Всего заработная плата		Тенге					2201727			
		Накладные расходы	Тенге				1954399				
		Сметная прибыль	Тенге				6680054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90180724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1974
		Сметная заработная плата	Тенге					2201727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				90180724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1974
		Сметная заработная плата	Тенге					2201727			
		РАЗДЕЛ 9. Спортивная футбольная площадка-442 м2									
160	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	70,72	2863,44	1078,39	202502	76264	116044	29581	250650
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	243,16	10194	17196		18567	
161	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	88,4	10960,10	1582,32	968873	139877	809539	55487	1106309
		НР - 108%; СП - 8%			220,10	361,08	19457	31920		81949	
162	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	442	5775,00	409,00	2552550	180778	2015078	440126	3232090
		НР - 108%; СП - 8%			807,00	115,00	356694	50830		239414	
163	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	86	1767,13	31,65	151973	2722	82560	73170	243155
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	66691	1059		18011	
164	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,376	41347,00	--	56893	--	56893	--	61445
		СП - 8%			--	--	--	--		4551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3932792	399641	3080114	598364	4893649
							453036	101005	--	362492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3932792				
	Материалы		Тенге				3023221				
	Всего заработная плата		Тенге					554041			
	Местные материалы		Тенге				56893				
		Накладные расходы	Тенге				598365				
		Сметная прибыль	Тенге				362493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4893649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					554041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4893649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					554041			
		РАЗДЕЛ 10. Комбинированная баскетбольная и волейбольная площадка-442 м2									
165	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	70,72	2863,44	1078,39	202502	76264	116044	29581	250650
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	243,16	10194	17196		18567	
166	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	44,2	10960,10	1582,32	484437	69938	404770	27744	553155
		НР - 108%; СП - 8%			220,10	361,08	9729	15960		40974	
167	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	53,04	18576,79	8,16	985313	433	783377	189413	1268704
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	201503	--		93978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	442	20877,21	23,89	9227727	10558	8923514	321081	10312713
		НР - 108%; СП - 8%			664,38	8,24	293655	3643		763905	
169	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	86	1767,13	31,65	151973	2722	82560	73170	243155
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	66691	1059		18011	
170	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,376	41347,00	--	56893	--	56893	--	61445
		СП - 8%			--	--	--	--		4551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11108845	159915	10367158	640989	12689822
							581772	37858	--	939986	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11108845				
	Материалы		Тенге				10310264				
	Всего заработная плата		Тенге					619630			
	Местные материалы		Тенге				56893				
		Накладные расходы	Тенге				640990				
		Сметная прибыль	Тенге				939987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12689821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					619630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12689821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					619630			
		РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка-покрытие 1570 м2									
171	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	251,2	2863,44	1078,39	719295	270892	412194	105074	890319
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	243,16	36209	61082		65950	
172	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	157	10960,10	1582,32	1720736	248424	1437756	98546	1964825
		НР - 108%; СП - 8%			220,10	361,08	34556	56690		145543	
173	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	188,4	18576,79	8,16	3499866	1537	2782582	672802	4506482
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	715747	--		333813	
174	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1570	20877,21	23,89	32777220	37502	31696645	1140493	36631130
		НР - 108%; СП - 8%			664,38	8,24	1043073	12939		2713417	
175	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	605,2	1767,13	31,65	1069466	19157	580990	514913	1711129
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	469319	7452		126750	
176	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,632	41347,00	--	398254	--	398254	--	430115
		СП - 8%			--	--	--	--		31860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				40184838	577512	37308421	2531828	46134000
							2298905	138163	--	3417333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40184838				
	Материалы		Тенге				36910166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2437067			
	Местные материалы		Тенге				398254				
		Накладные расходы	Тенге				2531828				
		Сметная прибыль	Тенге				3417333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46133999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					2437067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				46133999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					2437067			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				207597728	5483110	163953425	24887525	250024080
							24911189	1456585	--	17538820	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194347728				
	Стоимость прочих работ		Тенге				13250000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13250000				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				13250000				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				250024075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24144
		Сметная заработная плата	Тенге					26367775			
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге				260 295 085				
		Временные здания и сооружнеия 0.9 %	Тенге				2 342 656				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				262 637 741				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге				1 286 925				
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге				263 924 666				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				5 278 493				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				269 203 159				
		НДС 12%	Тенге				32 304 379				
		Всего по сметному расчету	Тенге				301 507 538				
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9949999981799)					300 000 000				
		Всего:	Тенге				300 000 000				

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____ **Бекбауов.Н.М.**

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

_____ **Калыбаев Г.П.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

_____ **Шукурбеков.А.М.**

Начальник участка ТОО "Лидер - НС Строй"

_____ **Бекжанов.Ж**

Авторский надзор

Директор ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____ **Жайлауов Д.Ш**

Инженер ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____ **Султанбаев С.М.**