Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технадзор: ТОО "Конструктор Сапа"
Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"

Приложение 4-1 к приказу
и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.12.2021 г

По подпрагамме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1									
	с начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавляемую стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	624 860 000	66 949 286		69 826 292		97			777 042	7 252 388
Услуги технического надзора	20 144 000	2 158 286							19 699	183 854
Услуги авторского надзора	7 033 000	753 536							10 494	97 945
Всего по стройке:	**652 037 000**	**69 861 107**							**807 234**	**7 534 187**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **С.Кенесалиулы**

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____ **Н.Бекбауов**

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

_____ **Г.Калыбаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

_____ **А.Шукурбеков**

Начальник участка ТОО "Лидер - НС Строй"

_____ **Ж.Бекжанов**

Форма 2

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

Технический надзор **ТОО "Конструктор Сапа"**

Авторский надзор : **ТОО "Алғабас Үміт KZ"**

Стройка : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)**

Объект : **Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)**

Договор подряда (контракт) №251 от 08.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1										
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
		Мощение тротуарной плиткой тип-2										
16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см/10/ см. Устройство**	м2 покрытия	643		649,54	145,26	417657	93403	150661	217258	685709
		НР - 108%; СП - 8%				269,97	42,88	173593	27573		50793	
17	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрытия	643		-61,48	-9,13	-39530	-5869	-25945	-10210	-53718
		НР - 108%; СП - 8%				-12,00	-2,70	-7715	-1737		-3979	
18	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	643		617,23	38,13	396877	24519	118066	285479	736945
		НР - 108%; СП - 8%				395,48	15,61	254292	10040		54588	
19	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	643		1796,00	--	1154828	--	1154828	--	1247214
		СП - 8%				--	--	--	--		92386	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	м	538,443		1346,31	31,65	724909	17044	290314	458115	1277667
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	417551	6630		94642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 СП - 8%	м3	8,615088	41347,00 --	– --	356208 –	– –	356208	– 28497	384705
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3010950 837721	129097 42505	2044133 --	950643 316927	4277827
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010950				
		Накладные расходы	Тенге				950643				
		Сметная прибыль	Тенге				316927				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4277827				
		ВКЛЮЧИТЬ									
		ОТДЕЛ 1.СМЕТА 4-1 Электроснабжение. Наружное электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-10кВ									
39	1308-0201-1822 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	15	4237,98 4053,00	81,25 32,81	61796 59099	1224 478	1513	42896 8375	113067
40	Т13-080201-1823	Муфта концевая с наконечниками внутренней установки ЗСТП 3х240	комплект	15	130414,29 --	– --	1901642 –	– –	1901642	–	1901642
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1963438 59099	1224 478	1903154 –	42896 8375	2014709
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1963438				
		Накладные расходы	Тенге				42896				
		Сметная прибыль	Тенге				8375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2014709				
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге				6 292 537				
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге				56 633				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				6 349 170				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге				31 111				
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге				6 380 280				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				127 606				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				6 507 886				
		НДС 12%	Тенге				780 946				
		Всего по сметному расчету	Тенге				7 288 832				
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9949999981799)					7 252 388				
		Всего:	Тенге				7 252 388				

Технадзор:

Директор ТОО "Конструктор Сапа"

_____Бекбауов.Н.М.

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

_____Калыбаев Г.П.

Подрядчик:

Директор ТОО " Лидер - НС Строй "

_____ Шукурбеков.А.М.

Начальник участка ТОО "Лидер - НС Строй"

_____ Бекжанов.Ж

Авторский надзор

Директор ТОО "Алгабас Үміт KZ"

_____Жайлауов Д.Ш

Инженер ТОО "Алгабас Үміт KZ"

_____Султанбаев С.М.