Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	НАЗ",Республика Казахстан, Алматы, Гагарина, дом № 244, корпус А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010140003920
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Инжиниринг,Республика Казахстан, Астана, Есильский район, Достык, дом № 20, к.304 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050940017550

Договор (контракт) договор №6от 02 июня 2023 г

Номер документа	Дата составления
3	28.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Некрасовка Урджарского района Области Абай			Усл.	1	21 454 086	21 454 086	2 298 652,07
				Итого	1	x	21 454 086	2 298 652,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2024

М.П.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Заказчик: ТОО "НАЗ" г.Алматы пр.Гагарина 244 а
БИН 010140003920 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6896502F0008638801 АО "ForteBank"
Субподрядчик : ТОО "Сарыарка Инжиниринг"
050940017550 БИК KCJBKZKX ИИК KZ668562203116371724 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка Урджарского района ВКО**

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 сентября 2023г.

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		6	02.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	285 291 401									
Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2023г.	40 864 925	36 486 540							4 378 385	
Погашение аванса за отчетный месяц	12 259 477									
Всего к оплате Генподрядчику	**28 605 447**									
Скидка 25% субподрядчика	**7 151 362**									
К оплате субподрядной организации	**21 454 086**									**21 454 086**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Проспект ГАГАРИНА, 244А
БИН 010140003920
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0008638801
АО "ForteBank"
Директор
Бузаубагаров Т.К.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Инжиниринг"
РК,г.Астана, ул.А.Хроматый 17/1,НП 4
БИН 050940017550
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ668562203116371724
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
Пржанов А.Г.

Заказчик: ТОО "НАЗ" г.Алматы пр.Гагарина 244 а
БИН 010140003920 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6896502F0008638801 АО "ForteBank"
Субподрядчик : ТОО "Сарыарка Инжиниринг"
050940017550 БИК KCJBKZKX ИИК KZ668562203116371724 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка Урджарского района ВКО**
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка Урджарского района ВКО
Договор: №6 от 2 июня 2023г.

Акт №3 за сентябрь 2023 г
приемки выполненных работ

Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка, Урджарского района ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Лок.смета 2-1-1. Внеплощадочные сети водоснабжения											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	**1**	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	663,348	331,45	331,45	219867	219867	–	31250	271206	
						–	65,43	–	43403	–	20089		
2	**2**	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	5250,336	229,42	229,42	1204532	1204532	–	156426	1469835	
						–	41,38	–	217259	–	108877		
3	**3**	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	787,6	2014,32	–	1586478	–	–	1142264	2947041	
						2014,32	–	1586478	–	–	218299		
4	**5**	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	251,6	186,08	83,59	46818	21031	–	26265	78930	
						102,49	42,5	25786	10693	–	5847		

5	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	663,348	32,28	32,28	21413	21413	–	6386	30023	
						–	13,37	–	8869	–	2224		
6	7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	641,588	37,66	37,66	24162	24162	–	7206	33877	
						–	15,6	–	10009	–	2509		
7	8	1101-0102-0419	Грунты (мягкий грунт) 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	192,48	456,05	456,05	87781	87781	–	12872	108705	
						–	92,88	–	17878	–	8052		
8	9	412-102-0105	Перевозка (грунт для обратной засыпки) строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1762,29	59		103975		–	–	112293	
						–		–		–	8318		
		Раздел 2 Система В1											
9	117	1122-1401-0219	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР=99 %	м продавливания	60	16887,88	11565,71	1013273	693943	4510	724929	1877258	
						5247	6957,2	314820	417432	–	139056		
10	118	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,06	4393547,3	803957,2	263613	48237	207188	25516	312259	
						136455	293115,4	8187	17587	–	23130		
11	119	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм К=1,004;	м	60,24	30328		1826959		1826959	–	1973116	Казахстан
						–		–		–	146157		
12	120	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	60	1535,06	8,74	92104	524	9593	81329	187308	
						1366,44	2,75	81986	165	–	13875		

13	121	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,020,	м	-149,532	1590		-237756		-237756	–	-256776	Казахстан
						–		–		–	-19020		
14	130	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,05	892474		1829572		1829572	–	1975938	Казахстан
						–		–		–	146366		
15	131	1106-0101-0102	Обоймы, упоры бетонные . Устройство НР=91 %	м3	2,386	30939,77	1824,84	73822	4354	55211	14001	94849	
						5975,55	472,88	14258	1128	–	7026		
		Итого						**11 215 862**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 031 515					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 325 844					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						744 423					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 695 277					
		- перевозка грузов, тенге						103 975					
		- накладные расходы, тенге						2 228 444					
		в т.ч. зарплата, тенге						200 560					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						830 805					
		Лок.смета 2-4-1. Общестроительные работы. Бактерицидные установки											
		Раздел 3 Стены, перегородки											
		3.1 Стены,перемычки											
1	29	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	38,0608	16218,88	2341,73	617304	89128	184666	340667	#######	
						9025,28	599,03	343509	22800	–	76638		
2	31	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	20,976	15462,75	3045,13	324347	63875	105099	161426	524 635	
						7407,18	867,79	155373	18203	–	38862		
3	33	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,15972	83412,05	2478,05	13323	396	–	12152	27 513	
						80934	874,26	12927	140	–	2038		

4	36	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	3,5	174,73	3,02	612	11	456	101	770	
						41,44	0,48	145	2	–	57		
5	37	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=2,000;	м2	3,5	248,98	2,25	871	8	792	50	995	
						20,39	0,48	71	2	–	74		
6	38	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	9	2557,57	1367,06	23018	12304	412	15870	41 999	
						1144,7	349,7	10302	3147	–	3111		
7	39	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	718,2	252,53	3591	1263	1288	1610	5 617	
						208,1	64,6	1041	323	–	416		
8	40	222-102-0101	Перемычка из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,468	124207		182336		182336	–	196 923	Казахстан
						–		–		–	14587		
		Раздел 4 Перекрытие											
		4.1 Плиты покрытия, крепление козырька											
9	52	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	7179,58	1615,21	7180	1615	1159	5703	13 914	
						4405,74	427,09	4406	427	–	1031		
10	53	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	4711,84	940,26	23559	4701	13686	7451	33 491	
						1034,36	228,44	5172	1142	–	2481		
11	55	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	14543,33	6817,62	14543	6818	539	10528	27 077	
						7187,04	1735,08	7187	1735	–	2006		
12	57	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01388	296128,83	1504,83	4110	21	–	3730	8 467	
						294624	686,79	4089	10	–	627		
13	59	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0124	475717		5899		5899	–	6 371	

14	60	1113-0301-0401				–		–		–	472		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,4	174,73	3,02	70	1	52	12	89	
						41,44	0,48	17	–	–	7		
15	61	1113-0301-1411											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 %	м2	0,4	248,98	2,25	100	1	91	6	114	
						20,39	0,48	8	–	–	8		
16	62	1106-0701-0201											
			Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,71917	47124,77	4896,22	81015	8417	51876	20698	109 850	
						12053,25	1176,51	20722	2023	–	8137		
17	63	214-403-0101											
			Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01321	441876		5837		5837	–	6 304	
		4.2 Монолитная плита МП1				–		–		–	467		
18	64	1106-0801-0112											
			Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,4	43588,16	2727,11	61023	3818	44765	12178	79 057	
						8886,26	672,08	12441	941	–	5856		
19	65	214-210-0201											
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03431	346394		11885		11885	–	12 836	Казахстан
						–		–		–	951		
20	66	214-210-0202											
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00544	335138		1823		1823	–	1 969	Казахстан
						–		–		–	146		
21	67	214-210-0101											
			Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00408	349485		1426		1426	–	1 540	Казахстан
						–		–		–	114		
22	68	214-210-0201											
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02055	346394		7118		7118	–	7 687	Казахстан
						–		–		–	569		

23	69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02784	346394		9644		9644	–	10 416	Казахстан
						–		–		–	772		
24	70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	349485		1384		1384	–	1 495	Казахстан
						–		–		–	111		
25	71	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	346394		1524		1524	–	1 646	Казахстан
						–		–		–	122		
26	72	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00408	296128,83	1504,83	1208	6	–	1097	2 489	
						294624	686,79	1202	3	–	184		
27	73	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,2976	31264,83	1504,83	9304	448	–	8246	18 954	
						29760	686,79	8857	204	–	1404		
28	74	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,2976	528698		157341		157341	–	169 928	
						–		–		–	12587		
29	75	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	21,6	174,73	3,02	3774	65	2814	624	4 750	
						41,44	0,48	895	10	–	352		
30	76	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=2,000;	м2	43,2	248,98	2,25	10756	97	9778	622	12 288	
						20,39	0,48	881	21	–	910		
		Раздел 10 Наружняя отделка											
		10.1 Стены здания											
31	161	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,4	2663,22	40,06	211460	3181	70036	111858	349 183	
						1741,1	19,89	138243	1579	–	25865		

		Итого						**2 712 976**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						727 488					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						196 174					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						52 712					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						873 726					
		- накладные расходы, тенге						714 629					
		в т.ч. зарплата, тенге						64 317					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						200 962					
		Лок.смета 2-4-2. Бактерицидные установки											
		Раздел 2 Система К1											
1	33	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	7310,28	87,39	51172	612	43248	7414	63 273	
						1044,66	36,05	7313	252	–	4687		
		Итого						**63 273**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 313					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						612					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						252					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						43 248					
		- накладные расходы, тенге						7 414					
		в т.ч. зарплата, тенге						667					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						4 687					
		Лок.смета 2-5-1. Общестроительные работы. Резервуар чистой воды 100 м3											
		Раздел 2 Днище											
1	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	8,84	25893,56	1150,71	228899	10172	205194	14676	263 061	
						1530,9	293,52	13533	2595	–	19486		
2	8	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	88,4	6513,42	15,42	575786	1363	506408	64217	691 203	
						769,4	3,4	68015	301	–	51200		
3	9	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	88,4	877,86	32,64	77603	2885	38028	35918	122 603	
						415,04	17,21	36690	1521	–	9082		
4	10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	29,2	26932,24	1776,2	786421	51865	663733	77011	932 507	
						2425,45	472,74	70823	13804	–	69075		

5	13	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	88,4	1907,94	15,42	168662	1363	99284	64217	251 509	
						769,4	3,4	68015	301	–	18630		
6	14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	88,4	957,24	33,29	84620	2943	44605	36277	130 569	
						419,37	17,21	37072	1521	–	9672		
7	15	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=18,000;	м2 стяжки	1519,2	117,98	5,63	179235	8553	163101	11196	205 665	
						4,99	2,85	7581	4330	–	15234		
		Итого						**2 597 117**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						301 729					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						79 144					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						24 373					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 720 353					
		- накладные расходы, тенге						303 512					
		в т.ч. зарплата, тенге						27 316					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						192 379					
		Лок.смета 7-1-1. Благоустройство территории											
		Раздел 1 Подготовительные и земляные работы											
		1.1 Срезка древесных насаждений											
1	1	1101-0207-0108	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	37	128,38	4,27	4750	158	–	3306	8700	
						124,11	–	4592	–	–	644		
2	2	1101-0207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	23	410,19	13,74	9434	316	–	6565	17279	
						396,45	–	9118	–	–	1280		
3	3	1101-0207-0102	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	24	105,71	3,54	2537	85	–	1765	4646	
						102,17	–	2452	–	–	344		
4	4	1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	9	332,37	11,13	2991	100	–	2082	5479	

						321,24	–	2891	–	–	406		
5	**5**	1101-0207-1308	Кустарники средней густоты. Срезка на равнинной местности НР=72 %	га	0,1	197112,39	62388,39	19711	6239	–	13683	36066	
						134724	55315,89	13472	5532	–	2672		
6	**6**	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	61	341,35	262,22	20822	15995	–	8082	31216	
						79,13	104,88	4827	6398	–	2312		
7	**7**	1101-0207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72 %	пень	61	105,54	105,54	6438	6438	–	1887	8991	
						–	42,96	–	2621	–	666		
8	**8**	1101-0207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72 %	пень	32	289,99	289,99	9280	9280	–	2719	12959	
						–	118,04	–	3777	–	960		
9	**9**	1101-0207-1708	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 132 кВт (180 л с) с перемещением до 20 м НР=72 %	га	0,1	12608,46	12608,46	1261	1261	–	270	1653	
						–	3745,44	–	375	–	122		
10	**10**	1101-0207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	пень	61	32,8	32,8	2001	2001	–	586	2794	
						–	13,35	–	814	–	207		
11	**11**	1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	пень	32	66,56	66,56	2130	2130	–	624	2974	
						–	27,09	–	867	–	220		

12	**12**	1101-0207-2001	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с) НР=72 %	га	0,1	83783,66	11139,48	8378	1114	1581	4431	13834	
						56832,6	4711,29	5683	471	–	1025		
13	**13**	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1557	66		102762		–	–	110983	
						–		–		–	8221		
		Раздел 3 Ограждение											
		3.1 ОГ-1											
14	**35**	1107-0111-0109	Ограды из полимерного профлиста. Установка НР=118 %	м оград	130	4534,28	1063,72	589456	138284	4437	594113	1278255	
						3436,43	436,54	446736	56750	–	94686		
15	**47**	214-204-0816	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	-40	4486		-179440		-179440	–	-193795	
						–		–		–	-14355		
16	**56**	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	60,77	174,73	3,02	10618	184	7917	1757	13365	
						41,44	0,48	2518	29	–	990		
		Итого						**1 355 399**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						492 289					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						183 585					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						77 634					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						-165 505					
		- перевозка грузов, тенге						102 762					
		- накладные расходы, тенге						641 870					
		в т.ч. зарплата, тенге						57 768					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						100 400					
		Итого						**33 836 166**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 826 806					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 520 863					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 970 665					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 518 074					
		- оборудование, тенге					0					
		- перевозка грузов, тенге					1 498 081					
		- накладные расходы, тенге					5 965 961					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 506 384					
		Всего					**33 836 166**					
		Временные здания и сооружения (2 %)					676 723					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					1 138 925					
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)					213 134					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**713 036**					
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.					**36 577 985**					
		Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)					**38 406 884**					
		Итого с учетом скидки (Кскидки=0,95)					**36 486 540**					
		НДС (12 %)					4 378 385					
		Итого за сентябрь					**40 864 925**					
		Погашение аванса за отчетный месяц (30%)					**12 259 477**					
		Итого к оплате к Генподрядчику					**28 605 447**					
		Скидка (25%)					**7 151 362**					
		К оплате Субподрядчику					**21 454 086**					

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Проспект ГАГАРИНА, 244А
БИН 010140003920
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0008638801
АО "ForteBank"

Директор

Бузаубагаров Т.К.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Инжиниринг"
РК,г.Астана, ул.А.Хропатый 17/1,НП 4
БИН 050940017550
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ668562203116371724
АО "БанкЦентКредит"

Директор

Пржанов А.Г.