Заказчик: ТОО "АКСАРТАУ"
Исполнитель: ТОО "BCS Construction"
Наименование объекта: Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **январь** месяц 2024г.
(период с 1 января 2024 по 30 января 2024 года)

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы	**251 523 652**	**224 574 689**							**26 948 963**	**251 523 652**
Всего:	**251 523 652**	**224 574 689**							**26 948 963**	**251 523 652**

Заказчик

ТОО "АКСАРТАУ"

Директор_____ Жармуханов С.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы, ул. ЕЙФУЛЛИНА, 404/67

Директор_____ Даулетчинов К.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Rapid Expert"
Эксперт_____ Кошкарбаев М.И.
ИИН 840624300651

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "АКСАРТАУ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы

Договор №

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за **январь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Стабилизация участка русла реки Жарбулак закрытого типа, по адресу ул. Кульджинский тракт, 4В, Медеуского района города Алматы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1137-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж плиты фундаментные массой до 5 т в причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона	$м^3$ сборных конструкций	2,9	8 427,0 5 217,0	3 210,0 959,0	24 438,0 15 129,0	9 309,0 2 781,0			24 438,0	
2	2	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,96	1 342,0		9 340,0				9 340,0	
3	3	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	104,4	76,0		7 934,0				7 934,0	
4	4	1137-0401-0211 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж опор из сборного железобетона	$м^3$ сборных конструкций	3,6	99 587,0 68 576,0	31 011,0 9 438,0	358 513,0 246 874,0	111 640,0 33 977,0			358 513,0	
5	5	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	8,64	1 342,0		11 595,0				11 595,0	
6	6	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	129,6	76,0		9 850,0				9 850,0	
7	7	1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж откоса из монолитного бетона	$м^3$ конструкции	2,5	20 726,0 18 835,0	1 891,0 622,0	51 815,0 47 088,0	4 728,0 1 555,0			51 815,0	
8	8	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (бетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6	1 342,0		8 052,0				8 052,0	
9	9	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	90	76,0		6 840,0				6 840,0	
10	10	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж блоков фундаментных	$м^3$ сборных конструкций	24,6	20 122,0 11 529,0	8 593,0 2 635,0	495 001,0 283 613,0	211 388,0 64 821,0			495 001,0	
11	11	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (бетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	59,04	1 342,0		79 232,0				79 232,0	
12	12	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	885,6	76,0		67 306,0				67 306,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1137-0401-0211 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж стойки опор	$м^3$ сборных конструкций	1,8	78 566,0 51 432,0	27 134,0 8 258,0	141 419,0 92 578,0	48 841,0 14 864,0			141 419,0	
14	14	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0.18	1 315,0		237,0				237,0	
15	15	411-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,7	162,0		437,0				437,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1 272 009,0 685 282,0	385 906,0 117 998,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1 272 009,0	
			Раздел 2: Земляные работы (Том 5, Альбом №1 Генеральный план лист 10-15)										
16	16	1101-0105-0702 *РСНБ РК 2022*	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 881,9	5 859,0 5 597,0	262,0 60,0	11 026 052,0 10 532 994,0	493 058,0 112 914,0			11 026 052,0	
17	17	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Разработка сухого грунта 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 096,7	465,0 36,0	428,0 98,0	509 966,0 39 481,0	469 388,0 107 477,0	1 097,0		509 966,0	
18	18	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Разработка мокрого грунта 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 096.7	465,0 36,0	428,0 98,0	509 966,0 39 481,0	469 388,0 107 477,0	1 097,0		509 966,0	
19	19	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (сухой грунт)	т·км	59 221,8	71,0		4 204 748,0				4 204 748,0	
20	20	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(мокрый грунт)	т·км	39 123	71,0		2 777 733,0				2 777 733,0	
21	21	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	3 105	701,0 701,0	0,0 0,0	2 176 605,0 2 176 605,0	0,0 0,0			2 176 605,0	
22	22	1101-0205-0702 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	$м^3$ грунта	124,2	18 128,0 13 421,0	4 707,0 2 093,0	2 251 498,0 1 666 888,0	584 610,0 259 951,0			2 251 498,0	
23	23	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	246,3	1 365,0 8,0	1 357,0 339,0	336 200,0 1 970,0	334 229,0 83 496,0			336 200,0	
24	24	1142-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Слой подстилающий из гравия толщиной 20 см. Устройство насухо вручную	$м^2$ подстилающего слоя	821	2 772,0 1 820,0	131,0 40,0	2 275 812,0 1 494 220,0	107 551,0 32 840,0	674 041,0		2 275 812,0	
25	25	1142-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	Слой подстилающий из гравия. Устройство насухо вручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601	$м^2$ подстилающего слоя	821	738,0 261,0	66,0 20,0	605 898,0 214 281,0	54 186,0 16 420,0	337 431,0		605 898,0	
26	26	1101-0101-0250 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.25 $м^3$	$м^3$ грунта	2 104,5	226,0 0,0	226,0 42,0	475 617,0 0,0	475 617,0 88 389,0			475 617,0	
27	27	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 104,5	216,0 46,0	167,0 38,0	454 572,0 96 807,0	351 451,0 79 971,0	6 313,0		454 572,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 104,5	240,0 0,0	240,0 62,0	505 080,0 0,0	505 080,0 130 479,0			505 080,0	
29	29	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 104,5	17,0 0,0	17,0 5,0	35 776,0 0,0	35 776,0 10 522,0			35 776,0	
			Итого по разделу 2: Земляные работы (Том 5, Альбом №1 Генеральный план лист 10-15)					28 145 523,0 16 262 727,0	3 880 334,0 1 029 936,0	1 019 979,0 0,0	0,0 0,0	28 145 523,0	
			Раздел 3: Укрепление русла монолитном железобетоном (ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист 3-12)										
30	30	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 10 см	$м^3$	73,3	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	764 519,0 435 182,0	200 915,0 41 561,0	128 422,0		764 519,0	
31	31	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	74,766	19 770,0		1 478 124,0		1 478 124,0		1 478 124,0	Казахстан
32	32	1142-0102-0107 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	378,68	7 672,0 5 768,0	1 306,0 396,0	2 905 233,0 2 184 226,0	494 556,0 149 957,0	226 451,0		2 905 233,0	
33	33	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	391,9338	23 465,0		9 196 727,0		9 196 727,0		9 196 727,0	
34	34	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	34,24	150 594,0 135 100,0	13 111,0 1 464,0	5 156 339,0 4 625 824,0	448 920,0 50 127,0	81 595,0		5 156 339,0	
35	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14мм	т	16,53	292 855,0		4 840 893,0		4 840 893,0		4 840 893,0	
36	36	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	15,41	292 855,0		4 512 896,0		4 512 896,0		4 512 896,0	
37	37	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 10мм	т	1,27	311 923,0		396 142,0		396 142,0		396 142,0	
38	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	1,03	317 801,0		327 335,0		327 335,0		327 335,0	
39	39	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6849	310 606,0		212 734,0		212 734,0		212 734,0	
40	40	1142-0102-0501 *РСНБ РК 2022*	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок	$м^3$ бетона в конструкции	292,56	90 166,0 41 495,0	10 313,0 2 952,0	26 378 965,0 12 139 777,0	3 017 171,0 863 637,0	11 222 017,0		26 378 965,0	
41	41	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	296,9484	23 465,0		6 967 894,0		6 967 894,0		6 967 894,0	Казахстан
42	42	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	32,88	150 594,0 135 100,0	13 111,0 1 464,0	4 951 531,0 4 442 088,0	431 089,0 48 136,0	78 354,0		4 951 531,0	
43	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14мм	т	17,44	292 855,0		5 107 391,0		5 107 391,0		5 107 391,0	
44	44	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	13,68	292 855,0		4 006 256,0		4 006 256,0		4 006 256,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	1.76	317 801,0		559 330,0		559 330,0		559 330,0	
46	46	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,65767	310 606,0		204 276,0		204 276,0		204 276,0	
47	47	1142-0103-0205 *РСНБ РК 2022*	Откосы каналов. Заделка швов цементным раствором при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	244,7	914,0 851,0	9,0 1,0	223 656,0 208 240,0	2 203,0 245,0	13 213,0		223 656,0	
48	48	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	244,7	874,0 463,0	37,0 13,0	213 868,0 113 296,0	9 054,0 3 181,0	91 518,0		213 868,0	
49	49	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	48,96	17 179,0		841 084,0		841 084,0		841 084,0	
50	50	3-0102-014-02 *НР НРР-03*	Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором	10 м трещин	99	15 902,0 15 902,0	0,0 0,0	1 574 298,0 1 574 298,0	0,0 0,0			1 574 298,0	
51	51	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 864,8	3 113,0 1 709,0	86,0 13,0	5 805 122,0 3 186 943,0	160 372,0 24 242,0	2 457 807,0		5 805 122,0	
52	52	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	1 864,8	901,0 576,0	45,0 7,0	1 680 185,0 1 074 125,0	83 916,0 13 054,0	522 144,0		1 680 185,0	
			Итого по разделу 3: Укрепление русла монолитном железобетоном (ТОМ 5. Альбом №2 Конструктивные решения лист 3-12)					88 304 798,0 29 983 999,0	4 848 196,0 1 194 140,0	53 472 603,0 0,0	0,0 0,0	88 304 798,0	
			Раздел 4: Устройство разгрузочной плиты П-1(ТОМ 5. Альбом №2 Конструктивные решения лист 12-13)										
53	53	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 10 см	$м^3$	15	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	156 450,0 89 055,0	41 115,0 8 505,0	26 280,0		156 450,0	
54	54	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,3	19 770,0		302 481,0		302 481,0		302 481,0	Казахстан
55	55	1106-0801-0113 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия каналов П-1. Устройство	$м^3$	36	58 663,0 43 622,0	6 270,0 1 333,0	2 111 868,0 1 570 392,0	225 720,0 47 988,0	315 756,0		2 111 868,0	Казахстан
56	56	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	36,54	23 465,0		857 411,0		857 411,0		857 411,0	Казахстан
57	57	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	2,05478	150 594,0 135 100,0	13 111,0 1 464,0	309 438,0 277 601,0	26 940,0 3 008,0	4 897,0		309 438,0	
58	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	1,5386	292 855,0		450 587,0		450 587,0		450 587,0	
59	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	0,51619	317 801,0		164 046,0		164 046,0		164 046,0	
60	60	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0411	310 606,0		12 766,0		12 766,0		12 766,0	
61	61	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	150	3 113,0 1 709,0	86,0 13,0	466 950,0 256 350,0	12 900,0 1 950,0	197 700,0		466 950,0	
62	62	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	150	901,0 576,0	45,0 7,0	135 150,0 86 400,0	6 750,0 1 050,0	42 000,0		135 150,0	
			Итого по разделу 4: Устройство разгрузочной плиты П-1(ТОМ 5. Альбом №2 Конструктивные решения лист 12-13)					4 967 147,0 2 279 798,0	313 425,0 62 501,0	2 373 924,0 0,0	0,0 0,0	4 967 147,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Устройство выходного оголовка из монолитного железобетона и плиты П-2(ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист 14-18)										
63	63	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 10 см	$м^3$	1,95	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	20 338,0 11 577,0	5 345,0 1 106,0	3 417,0		20 338,0	
64	64	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,989	19 770,0		39 323,0		39 323,0		39 323,0	Казахстан
65	65	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	10,13	27 228,0 16 371,0	8 831,0 2 279,0	275 820,0 165 838,0	89 458,0 23 086,0	20 524,0		275 820,0	
66	66	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	10,13	23 465,0		237 700,0		237 700,0		237 700,0	Казахстан
67	67	1106-0801-0113 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия каналов П-2. Устройство	$м^3$	5,31	58 663,0 43 622,0	6 270,0 1 333,0	311 501,0 231 633,0	33 293,0 7 078,0	46 575,0		311 501,0	
68	68	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,38965	23 465,0		126 468,0		126 468,0		126 468,0	Казахстан
69	69	1142-0102-0702 *РСНБ РК 2022*	Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка	т арматуры	1,17797	150 594,0 135 100,0	13 111,0 1 464,0	177 395,0 159 144,0	15 445,0 1 725,0	2 806,0		177 395,0	
70	70	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 14мм	т	0,40222	292 855,0		117 792,0		117 792,0		117 792,0	
71	71	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	0,66602	292 855,0		195 047,0		195 047,0		195 047,0	
72	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	т	0,10973	317 801,0		34 872,0		34 872,0		34 872,0	
73	73	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0236	310 606,0		7 330,0		7 330,0		7 330,0	
74	74	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	71,9	3 113,0 1 709,0	86,0 13,0	223 825,0 122 877,0	6 184,0 935,0	94 764,0		223 825,0	
75	75	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	71,9	901,0 576,0	45,0 7,0	64 782,0 41 414,0	3 235,0 503,0	20 133,0		64 782,0	
			Итого по разделу 5: Устройство выходного оголовка из монолитного железобетона и плиты П-2(ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист 14					1 832 193,0 732 483,0	152 960,0 34 433,0	946 751,0 0,0	0,0 0,0	1 832 193,0	
			Раздел 6: Устройство смотровых колодцев-2шт(ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист19)										
76	76	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	131 170,0 84 968,0	28 175,0 8 848,0	194 132,0 125 753,0	41 699,0 13 095,0	26 680,0		194 132,0	
77	77	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Монтаж металлоизделий)соединительные элементы МС-5, МС-7) Установка	т стальных элементов	0,0784	1 409 450,0 212 391,0	15 071,0 3 188,0	110 501,0 16 651,0	1 182,0 250,0	92 668,0		110 501,0	
78	78	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 272,0		6 272,0		6 272,0		6 272,0	Казахстан
79	79	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	24 775,0		24 775,0		24 775,0		24 775,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
80	80	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	38 324,0		38 324,0		38 324,0		38 324,0	Казахстан
81	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 427,0		3 427,0		3 427,0		3 427,0	
82	82	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	9 941,0 7 349,0	1 306,0 412,0	9 941,0 7 349,0	1 306,0 412,0	1 286,0		9 941,0	
83	83	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0	
84	84	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,63	3 113,0 1 709,0	86,0 13,0	39 317,0 21 585,0	1 086,0 164,0	16 646,0		39 317,0	
85	85	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	12,63	901,0 576,0	45,0 7,0	11 380,0 7 275,0	568,0 88,0	3 537,0		11 380,0	
86	86	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство отмостки объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,12	27 895,0 20 327,0	2 795,0 850,0	59 137,0 43 093,0	5 925,0 1 802,0	10 119,0		59 137,0	
87	87	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,12	21 266,0		45 084,0		45 084,0		45 084,0	Казахстан
88	88	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	9 941,0 7 349,0	1 306,0 412,0	9 941,0 7 349,0	1 306,0 412,0	1 286,0		9 941,0	
89	89	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0	
			Итого по разделу 6: Устройство смотровых колодцев-2шт(ТОМ 5, Альбом №2 Конструктивные решения лист19)					625 653,0 229 055,0	53 072,0 16 223,0	343 526,0 0,0	0,0 0,0	625 653,0	
			Раздел 7: Устройство труб для отвода дренажных стоков(Том 5. Альбом №1 Генеральный план Спецификация материалов лист 1)										
90	90	1142-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Слой подстилающий из песка толщиной 10 см. Устройство насухо вручную	$м^2$ подстилающего слоя	9,4	1 951,0 1 820,0	131,0 40,0	18 339,0 17 108,0	1 231,0 376,0			18 339,0	
91	91	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1468	3 517,0		4 033,0		4 033,0		4 033,0	
92	92	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр159х6мм мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0156	5 626 151,0 3 224 558,0	2 028 647,0 603 136,0	87 768,0 50 303,0	31 647,0 9 409,0	5 818,0		87 768,0	
93	93	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	15,6	9 436,0		147 202,0		147 202,0		147 202,0	
94	94	1215-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок ст д-273х6мм, длиной 300мм.Установка	шт.	2	76 176,0 15 560,0	0,0 0,0	152 352,0 31 120,0	0,0 0,0	121 232,0		152 352,0	
95	95	241-513-0405 *РСНБ РК 2022*	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм, длиной 350 мм	шт.	2	97 406,0		194 812,0		194 812,0		194 812,0	
96	96	1125-0118-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 350 мм. Изоляция усиленная полимерной лентой стыков из труб при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава и укладка в траншею	км трубопровода	0,0156	3 308 399,0 837 402,0	1 774 191,0 425 275,0	51 611,0 13 063,0	27 677,0 6 634,0	10 871,0		51 611,0	
97	97	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,02	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	29 589,0 29 589,0	0,0 0,0			29 589,0	
			Итого по разделу 7: Устройство труб для отвода дренажных стоков(Том 5, Альбом №1 Генеральный план Спецификация материалов лист 1)					685 706,0 141 183,0	60 555,0 16 419,0	483 968,0 0,0	0,0 0,0	685 706,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Устройство ж/б трубы d=500мм(Том 5, Альбом №1 Генеральный план Спецификация материалов лист 1)										
98	98	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	179,5	30 556,0 15 502,0	8 263,0 1 941,0	5 484 802,0 2 782 609,0	1 483 209,0 348 410,0	1 218 984,0		5 484 802,0	
99	99	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150. W4	м³	183,09	22 321,0		4 086 752,0		4 086 752,0		4 086 752,0	Казахстан
100	100	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка /прим/	м³ железобетона звеньев	0,3	85 523,0 46 295,0	28 178,0 7 249,0	25 657,0 13 888,0	8 454,0 2 175,0	3 314,0		25 657,0	Казахстан
101	101	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	2	25 949,0		51 898,0		51 898,0		51 898,0	Казахстан
102	102	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой.. Устройство	м² изолируемой поверхности	6	8 493,0 3 614,0	386,0 105,0	50 958,0 21 684,0	2 316,0 630,0	26 958,0		50 958,0	
103	103	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,2	726,0		145,0		145,0		145,0	
			Итого по разделу 8: Устройство ж/б трубы d=500мм(Том 5, Альбом №1 Генеральный план Спецификация материалов лист 1)					9 700 212,0 2 818 181,0	1 493 979,0 351 215,0	5 388 051,0 0,0	0,0 0,0	9 700 212,0	
			Раздел 9: Устройство обводного русла										
104	104	1101-0105-0702 *РСНБ РК 2022*	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2	м³ грунта	525	5 859,0 5 597,0	262,0 60,0	3 075 975,0 2 938 425,0	137 550,0 31 500,0			3 075 975,0	
105	105	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Разработка сухого грунта 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	525	465,0 36,0	428,0 98,0	244 125,0 18 900,0	224 700,0 51 450,0	525,0		244 125,0	
106	106	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	525	79,0 15,0	64,0 16,0	41 475,0 7 875,0	33 600,0 8 400,0			41 475,0	
107	107	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (сухой грунт)	т·км	28 350	71,0		2 012 850,0				2 012 850,0	
108	108	1146-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения временные защитные горизонтальные с настилом по нижним поясам Устройство	м²	840	4 963,0 3 859,0	126,0 40,0	4 168 920,0 3 241 560,0	105 840,0 33 600,0	821 520,0		4 168 920,0	
109	109	218-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 50 мм	м²	840	6 226,0		5 229 840,0		5 229 840,0		5 229 840,0	
110	110	1123-1401-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром до 800 мм. Укладка	м трубопровода	210	80 475,0 1 552,0	287,0 89,0	16 899 750,0 325 920,0	60 270,0 18 690,0	16 513 560,0		16 899 750,0	
111	111	241-201-1220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х17,4 с учетом 3-х кратного оборота мм	м	140	53 596,0		7 503 440,0		7 503 440,0		7 503 440,0	
112	112	1122-0501-0417 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм.Демонтаж трубы участками	км трубопровода	0,21	7 823 333,0 2 550 902,0	5 272 431,0 1 311 601,0	1 642 900,0 535 689,0	1 107 210,0 275 436,0			1 642 900,0	
113	113	1101-0101-0250 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.25 м³	м³ грунта	525	226,0 0,0	226,0 42,0	118 650,0 0,0	118 650,0 22 050,0			118 650,0	
114	114	1101-0201-0308 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	525	17,0 0,0	17,0 6,0	8 925,0 0,0	8 925,0 3 150,0			8 925,0	
115	115	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	525	79,0 15,0	64,0 16,0	41 475,0 7 875,0	33 600,0 8 400,0			41 475,0	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	1101-0106-3402 РСНР РК 1991	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)		663	3,0	3,0	1 989,0	1 989,0			1 989,0	
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,0	0,0	0,0	0,0				
117	117	1101-0204-0601 РСНР РК 1991	Набреска или призма каменная. Устройство		7,5	18 896,0	10,0	141 720,0	76,0	32 961,0		141 720,0	
				м³ камня (в деле)		14 491,0	3,0	108 682,0	23,0				
			Итого по разделу 9: Устройство обвозного русла					41 132 034,0	1 832 410,0	30 101 846,0	0,0	41 132 034,0	
								7 184 926,0	452 699,0	0,0	0,0		
			ПТОГО по акту					176 665 275,0	13 020 837,0	94 130 648,0	0,0	176 665 275,0	
								60 317 634,0	3 275 564,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										176 665 275,0	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	13 249 896
Итого:	189 915 171
Сметная прибыль 5%	9 495 759
Непредвиденные работы и затраты - 5%	9 495 759
Итого в ценах 2024 г.	208 906 688
В текущих ценах на 2024 г. К=1,075	224 574 689
НДС 12%	26 948 963
Всего	251 523 652
Итого к оплате:	251 523 652

Заказчик

ТОО "АКСАРТАУ"

Директор_____ Жармуханов С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Rapid Expert"

Эксперт_____ Кенжарбаев М.Н.
ИИН 840624300651
Аттестат: № KZ03VTE00054711(0) 22.05.2020 г.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67
БИН/ИИН 091240001846

Директор_____ Дауылетчинов К.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проект АБС»

Руководитель группы_____ Аманбосков А.С.
Приказ №4 от 15.12.2023 г.