Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО "Мерей и компания"
Генподрядчик: ТОО «Stroy System Group»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Бақытжан Жоба»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (5 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
_____ Искаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Stroy System Group»
_____ Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:
Директор ТОО «Техническийнадзор»
_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Бақытжан жоба»
_____ Байжанов А.С.

Инвестор :
Директор ТОО «Мерей и компания»
_____ Корнкбаев Ж.А.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»
_____ Турдашов К.Ж.

Главный специалист ТОО «Бақытжан жоба»
_____ Налибаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (5 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (5 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): Инвестиционный проект №02-034 от 26.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2383: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		39,576	449,0	449,0	17 770,0	17 769,0			17 770,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	5 184,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		1,224	8 482,0	0,0	10 382,0	0,0			10 382,0
				м^3		8 482,0	0,0	10 382,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		4,08	3 604,0	0,0	14 704,0	0,0			14 704,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	14 704,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		36,72	87,0	87,0	3 195,0	3 195,0			3 195,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	808,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		36,72	86,0	86,0	3 158,0	3 158,0			3 158,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	771,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		36,72	571,0	220,0	20 967,0	8 078,0			20 967,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	12 889,0	2 570,0			
7	7	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,0055	1 520 979,0	546 677,0	8 365,0	3 006,0			8 365,0
				км		974 302,0	128 954,0	5 359,0	709,0			
8	8	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		5,555	3 817,0		21 203,0		21 203,0		21 203,0
				м								
9	9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,012	1 226 869,0	408 551,0	14 722,0	4 903,0			14 722,0
				км		818 318,0	108 002,0	9 820,0	1 296,0			
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		12,12	143,0		1 733,0		1 733,0		1 733,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
11	11	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм		1	12 234,0	572,0	12 234,0	572,0	1 925,0		12 234,0
				шт.		9 737,0	187,0	9 737,0	187,0			
12	12	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150		1	48 993,0		48 993,0		48 993,0		48 993,0
				шт.								
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,1	45 159,0	2 585,0	4 516,0	258,0	2 055,0		4 516,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	2 202,0	53,0			
14	14	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		1	1 611,0		1 611,0		1 611,0		1 611,0
				шт.								
15	15	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/		0,000813	3 430 876,0	1 189 744,0	2 789,0	967,0	154,0		2 789,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	1 668,0	244,0			
16	16	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,03	5 411,0		162,0		162,0		162,0
				м								
17	17	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,04	3 800,0		152,0		152,0		152,0
				м								
18	18	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,00003	7 540 272,0	399 923,0	226,0	12,0	173,0		226,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	41,0	2,0			
19	19	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм		0,00004	5 133 352,0	61 192,0	205,0	2,0	159,0		205,0
				км		1 089 452,0	481,0	44,0	0,0			
20	20	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		1	7 176,0	269,0	7 176,0	269,0	1 003,0		7 176,0
				шт.		5 904,0	27,0	5 904,0	27,0			
21	21	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		1	8 178,0		8 178,0		8 178,0		8 178,0
				шт.								
22	22	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	7 374,0	448,0	7 374,0	448,0			7 374,0
				шт.		6 926,0	7,0	6 926,0	7,0			
23	23	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1	4 315,0		4 315,0		4 315,0		4 315,0
				шт.								
24	24	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		12	345,0	2,0	4 140,0	24,0	24,0		4 140,0
				м трубопровода		341,0	0,0	4 092,0	0,0			
25	25	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		5,5	350,0	2,0	1 925,0	11,0	39,0		1 925,0
				м трубопровода		341,0	0,0	1 876,0	0,0			
26	26	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм		0,012	239 101,0	0,0	2 869,0	0,0	30,0		2 869,0
				км		236 628,0	0,0	2 840,0	0,0			
27	27	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,0055	246 477,0	0,0	1 356,0	0,0	54,0		1 356,0
				км		236 628,0	0,0	1 301,0	0,0			
28	28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,255	4 207,0		1 073,0		1 073,0		1 073,0
				$м^3$								
29	29	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		1,38	70 199,0	24 591,0	96 875,0	33 936,0	4 535,0		96 875,0
				$м^3$		42 322,0	7 531,0	58 404,0	10 393,0			
30	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	23 205,0		23 205,0		23 205,0		23 205,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
32	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
33	33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	33 097,0		33 097,0		33 097,0		33 097,0
				шт.								
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5 952,0		5 952,0		5 952,0		5 952,0
				шт.								
35	35	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	5 806,0		5 806,0		5 806,0		5 806,0
				шт.								
36	36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,01905	1 145 676,0		21 825,0		21 825,0		21 825,0
				т								
37	37	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
				комплект								
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,471	4 085,0	16,0	1 924,0	7,0	1 389,0		1 924,0
				$м^2$		1 121,0	5,0	528,0	2,0			
39	39	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,054	37 392,0	15,0	2 019,0	1,0	1 227,0		2 019,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	791,0	0,0			
40	40	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/гильза/		0,04	6 339,0		254,0		254,0		254,0
				м								
41	41	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
42	42	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка		0,561	3 707,0	1 847,0	2 080,0	1 036,0			2 080,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	1 043,0	228,0			
43	43	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		0,561	5 179,0	2 289,0	2 905,0	1 284,0	1 295,0		2 905,0
				$м^3$		582,0	480,0	327,0	269,0			
44	44	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см		9,35	793,0	328,0	7 415,0	3 067,0	2 627,0		7 415,0
				$м^2$		184,0	80,0	1 720,0	748,0			
45	45	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		9,35	2 178,0	295,0	20 364,0	2 758,0	16 746,0		20 364,0
				$м^2$		92,0	48,0	860,0	449,0			
46	46	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		9,35	920,0	0,0	8 602,0	0,0	8 303,0		8 602,0
				$м^2$		32,0	0,0	299,0	0,0			
47	47	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,00014	1 767 559,0	178 661,0	247,0	25,0	9,0		247,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	213,0	7,0			
48	48	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,00014	3 232 505,0	57 695,0	453,0	8,0	293,0		453,0
				км		1 078 823,0	267,0	151,0	0,0			
49	49	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,08	1 453,0		116,0		116,0		116,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	0,06	367,0		22,0		22,0		22,0
51	51	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 964,0		5 964,0		5 964,0		5 964,0
52	52	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 244,0 2 137,0	80,0 26,0	2 244,0 2 137,0	80,0 26,0	27,0		2 244,0
53	53	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
54	54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,534	37 392,0 14 657,0	15,0 0,0	19 967,0 7 827,0	8,0 0,0	12 132,0		19 967,0
55	55	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	1	1 084,0		1 084,0		1 084,0		1 084,0
56	56	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 393,0 2 099,0	66,0 0,0	2 393,0 2 099,0	66,0 0,0	228,0		2 393,0
57	57	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	1	7 176,0 5 904,0	269,0 27,0	7 176,0 5 904,0	269,0 27,0	1 003,0		7 176,0
58	58	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149,0		2 149,0		2 149,0		2 149,0
59	59	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	6 996,0		6 996,0		6 996,0		6 996,0
60	60	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	6 996,0		6 996,0		6 996,0		6 996,0
61	61	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	2 362,0		2 362,0		2 362,0		2 362,0
62	62	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0			4 480,0
63	63	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 859,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
64	64	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,00006	2 997 596,0 2 167 027,0	579 298,0 163 173,0	180,0 130,0	35,0 10,0	15,0		180,0
65	65	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,00006	7 540 272,0 1 360 486,0	399 923,0 76 261,0	452,0 82,0	24,0 5,0	347,0		452,0
66	66	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,06	5 411,0		325,0		325,0		325,0
67	67	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм		0,00006	5 120 587,0	1 679 376,0	307,0	100,0	24,0		307,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		3 033 838,0	456 449,0	182,0	27,0			
68	68	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм		0,00006	7 260 082,0	310 636,0	436,0	18,0	354,0		436,0
				км		1 046 937,0	57 672,0	63,0	3,0			
69	69	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		0,06	17 486,0		1 049,0		1 049,0		1 049,0
				м								
70	70	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,0054	45 159,0	2 585,0	244,0	14,0	111,0		244,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	119,0	3,0			
71	71	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,000013	367 638,0		5,0		5,0		5,0
				т								
72	72	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00002	335 822,0		7,0		7,0		7,0
				т								
73	73	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,15	1 092,0		164,0		164,0		164,0
				кг								
74	74	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм		1	5 077,0	82,0	5 077,0	82,0	713,0		5 077,0
				шт.		4 282,0	27,0	4 282,0	27,0			
75	75	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	22 797,0		22 797,0		22 797,0		22 797,0
				шт.								
76	76	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,000503	3 430 876,0	1 189 744,0	1 726,0	599,0	95,0		1 726,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	1 032,0	151,0			
77	77	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,04	3 617,0		145,0		145,0		145,0
				м								
78	78	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,015	1 453,0		22,0		22,0		22,0
				м								
79	79	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,035662	1 216 785,0	437 343,0	43 393,0	15 597,0			43 393,0
				км		779 442,0	103 164,0	27 797,0	3 679,0			
80	80	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,068581	981 493,0	326 839,0	67 312,0	22 415,0			67 312,0
				км		654 654,0	86 403,0	44 897,0	5 926,0			
			ИТОГО по смете Э2383: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	134 573,0	364 519,0	0,0	766 467,0
								267 373,0	36 531,0	0,0	0,0	
			Итого по АКТУ					766 467,0	134 573,0	364 519,0	0,0	766 467,0
								267 373,0	36 531,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					**45 222**		
			Итого с общеплощадочными затратами									**811 689**
			Сметная прибыль 5%		**5%**					**40 584**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**40 584**		
			ИТОГО без НДС									**892 857**
			НДС		**12%**					**107 143**		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Исказов Т.А

Инвестор

Директор ТОО «Мерей и компания», БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006375

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Бакытжан Жоба», БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)