Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО "Мерей и компания"
Генподрядчик: ТОО «Stroy System Group»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Бақытжан Жоба»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (8 этап)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

_____ Исаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

_____ Коржикбаев Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бақытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Главный специалист ТОО «Бақытжан жоба»

_____ Налибаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (8 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (8 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Инвестиционный проект №02-037 от 26.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2413: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	9,215	449,0	449,0	4 138,0	4 137,0			4 138,0
						0,0	131,0	0,0	1 207,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2	м^3	0,285	8 482,0	0,0	2 417,0	0,0			2 417,0
						8 482,0	0,0	2 417,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	4,08	3 604,0	0,0	14 704,0	0,0			14 704,0
						3 604,0	0,0	14 704,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,55	87,0	87,0	744,0	744,0			744,0
						0,0	22,0	0,0	188,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,55	86,0	86,0	735,0	736,0			735,0
						0,0	21,0	0,0	180,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,55	571,0	220,0	4 882,0	1 882,0			4 882,0
						351,0	70,0	3 001,0	599,0			
7	7	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0045	1 520 979,0	546 677,0	6 844,0	2 460,0			6 844,0
						974 302,0	128 954,0	4 384,0	580,0			
8	8	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,545	3 817,0		17 348,0		17 348,0		17 348,0
9	9	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	4 729,0	132,0	4 729,0	132,0	661,0		4 729,0
						3 936,0	0,0	3 936,0	0,0			
10	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
11	11	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	12 234,0	572,0	12 234,0	572,0	1 925,0		12 234,0
						9 737,0	187,0	9 737,0	187,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150		1	48 993,0		48 993,0		48 993,0		48 993,0
				шт.								
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,025	45 159,0	2 585,0	1 129,0	64,0	514,0		1 129,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	551,0	13,0			
14	14	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		1	1 611,0		1 611,0		1 611,0		1 611,0
				шт.								
15	15	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/		0,001129	3 430 876,0	1 189 744,0	3 873,0	1 343,0	214,0		3 873,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	2 316,0	339,0			
16	16	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,03	5 411,0		162,0		162,0		162,0
				м								
17	17	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,06	3 800,0		228,0		228,0		228,0
				м								
18	18	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,02	3 617,0		72,0		72,0		72,0
				м								
19	19	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,00003	7 540 272,0	399 923,0	226,0	12,0	173,0		226,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	41,0	2,0			
20	20	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм		0,00006	5 133 352,0	61 192,0	308,0	4,0	239,0		308,0
				км		1 089 452,0	481,0	65,0	0,0			
21	21	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		1	7 176,0	269,0	7 176,0	269,0	1 003,0		7 176,0
				шт.		5 904,0	27,0	5 904,0	27,0			
22	22	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		1	8 178,0		8 178,0		8 178,0		8 178,0
				шт.								
23	23	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		1	4 729,0	132,0	4 729,0	132,0	661,0		4 729,0
				шт.		3 936,0	0,0	3 936,0	0,0			
24	24	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		4 864,0
				шт.								
25	25	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	7 374,0	448,0	7 374,0	448,0			7 374,0
				шт.		6 926,0	7,0	6 926,0	7,0			
26	26	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1	4 315,0		4 315,0		4 315,0		4 315,0
				шт.								
27	27	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	4 480,0	303,0	4 480,0	303,0			4 480,0
				шт.		4 177,0	2,0	4 177,0	2,0			
28	28	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1 859,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
				шт.								
29	29	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		4,5	350,0	2,0	1 575,0	9,0	32,0		1 575,0
				м трубопровода		341,0	0,0	1 535,0	0,0			
30	30	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,0045	246 477,0	0,0	1 109,0	0,0	44,0		1 109,0
				км		236 628,0	0,0	1 065,0	0,0			
31	31	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,09	4 207,0		379,0		379,0		379,0
				$м^3$								
32	32	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		1,38	70 199,0	24 591,0	96 875,0	33 936,0	4 535,0		96 875,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		42 322,0	7 531,0	58 404,0	10 393,0			
33	33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	23 205,0		23 205,0		23 205,0		23 205,0
				шт.								
34	34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
35	35	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
36	36	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	33 097,0		33 097,0		33 097,0		33 097,0
				шт.								
37	37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5 952,0		5 952,0		5 952,0		5 952,0
				шт.								
38	38	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	5 806,0		5 806,0		5 806,0		5 806,0
				шт.								
39	39	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,01905	1 145 676,0		21 825,0		21 825,0		21 825,0
				т								
40	40	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
				комплект								
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,71	4 085,0	16,0	19 240,0	76,0	13 885,0		19 240,0
				$м^2$		1 121,0	5,0	5 280,0	24,0			
42	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,54	37 392,0	15,0	20 192,0	8,0	12 269,0		20 192,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	7 915,0	0,0			
43	43	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/гильза/		0,6	6 339,0		3 803,0		3 803,0		3 803,0
				м								
44	44	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм		0,5	23 523,0	10 169,0	11 762,0	5 085,0	415,0		11 762,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	6 262,0	1 346,0			
45	45	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм		0,001478	4 219 015,0	2 845 802,0	6 237,0	4 207,0			6 237,0
				км		1 373 213,0	705 731,0	2 030,0	1 043,0			
46	46	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм		1,656804	6 339,0		10 502,0		10 502,0		10 502,0
				м								
47	47	6301-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 300 мм		1,6404	6 515,0	31,0	10 687,0	51,0	2 472,0		10 687,0
				м		4 977,0	8,0	8 164,0	13,0			
48	48	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка		1,870056	3 707,0	1 847,0	6 932,0	3 454,0			6 932,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	3 478,0	759,0			
49	49	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		1,870056	5 179,0	2 289,0	9 685,0	4 281,0	4 316,0		9 685,0
				$м^3$		582,0	480,0	1 088,0	898,0			
50	50	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см		31,1676	793,0	328,0	24 716,0	10 223,0	8 758,0		24 716,0
				$м^2$		184,0	80,0	5 735,0	2 493,0			
51	51	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		31,1676	2 178,0	295,0	67 883,0	9 194,0	55 821,0		67 883,0
				$м^2$		92,0	48,0	2 867,0	1 496,0			
52	52	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		31,1676	920,0	0,0	28 674,0	0,0	27 677,0		28 674,0
				$м^2$		32,0	0,0	997,0	0,0			
53	53	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,016814	1 216 785,0	437 343,0	20 459,0	7 354,0			20 459,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		779 442,0	103 164,0	13 106,0	1 735,0			
54	54	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		1	4 294,0	15,0	4 294,0	15,0			4 294,0
				шт. арматуры		4 279,0	6,0	4 279,0	6,0			
55	55	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры. Замена люков		2	17 521,0	809,0	35 042,0	1 618,0	650,0		35 042,0
				люк		16 387,0	265,0	32 774,0	530,0			
56	56	1215-0101-0314 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие		3	6 991,0	46,0	20 973,0	138,0			20 973,0
				шт. арматуры		6 945,0	17,0	20 835,0	51,0			
			ИТОГО по смете Э2413: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	92 887,0	435 674,0	0,0	766 467,0
								237 909,0	24 118,0	0,0	0,0	
			Итого по АКТУ					766 467,0	92 887,0	435 674,0	0,0	766 467,0
								237 909,0	24 118,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					45 222		
			Итого с общеплощадочными затратами									811 689
			Сметная прибыль 5%		**5%**					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 584		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									1 000 000

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

Директор ТОО «Мерей и компания» БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Бақытжан Жоба», БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов Ж.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)