Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ConsultInvestStroy» РК , Акмолинская область, город Кокшетау, ул. М.Габдуллина, д. 35 кв 52 БИН: 200140020217**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №12А, улица Самал, село Басши Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №12А, улица Самал, село Басши Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № CIS-11 от 29.11.2024

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на Электроснабжение, водоснабжение и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	15	148,0	148,0	2 220,0	2 220,0			2 220,0	
						0,0	37,0	0,0	555,0				
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7,2	787,0	435,0	5 666,4	3 132,0			5 666,4	
						352,0	142,0	2 534,4	1 022,4				
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	102,0	102,0	918,0	918,0			918,0	
						0,0	25,0	0,0	225,0				
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0054	657 003,0	0,0	3 547,8	0,0	40,26		3 547,8	
						649 540,0	0,0	3 507,54	0,0				
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	5,4	903,0		4 876,2		4 876,2		4 876,2	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	1 078,0	386,0	129 360,0	46 320,0	5 520,0		129 360,0	
						646,0	104,0	77 520,0	12 480,0				
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	20	867,0		17 340,0		17 340,0		17 340,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	100	1 986,0		198 600,0		198 600,0		198 600,0	Казахстан
9	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3	64 704,0		194 112,0		194 112,0		194 112,0	Казахстан
10	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	8 855,0	3 883,0	26 565,0	11 649,0			26 565,0	
						4 972,0	1 184,0	14 916,0	3 552,0				
11	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3	64 528,0		193 584,0		193 584,0		193 584,0	Казахстан
12	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 299,0		3 897,0		3 897,0		3 897,0	
13	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла		3	14 684,0		44 052,0		44 052,0		44 052,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
14	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
15	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945,0		35 835,0		35 835,0		35 835,0	Казахстан
16	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,47	7 590,0	390,0	3 567,3	183,3	1 515,28		3 567,3	
						3 976,0	97,0	1 868,72	45,59				
17	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00147	349 152,0		513,25		513,25		513,25	
18	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,64	1 422,0	59,0	8 020,08	332,76	3 203,52		8 020,08	
						795,0	15,0	4 483,8	84,6				
19	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0047	391 672,0		1 840,86		1 840,86		1 840,86	
			Итого по разделу 1: Электричество					876 198	64 755	706 612	0	876 198	
								104 830	17 965	0	0		
			Раздел 2: Водопровод										
20	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	14,74	480,0	480,0	7 075,2	7 075,2			7 075,2	
						0,0	143,0	0,0	2 107,82				
21	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,474	9 025,0	0,0	13 302,85	0,0			13 302,85	
						9 025,0	0,0	13 302,85	0,0				
22	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,266	93,0	93,0	1 233,76	1 233,76			1 233,76	
						0,0	23,0	0,0	305,14				
23	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13,266	619,0	237,0	8 211,67	3 144,03			8 211,67	
						382,0	76,0	5 067,59	1 008,21				
24	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,474	3 925,0	0,0	5 785,45	0,0			5 785,45	
						3 925,0	0,0	5 785,45	0,0				
25	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,3025	9 605,0	435,0	2 905,54	131,62	1 357,89		2 905,54	
						4 681,0	102,0	1 416,03	30,86				
26	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0055	1 409 667,0	475 245,0	7 753,19	2 613,81			7 753,19	
						934 422,0	120 071,0	5 139,31	660,38				
27	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,555	1 828,0		10 154,54		10 154,54		10 154,54	Казахстан
28	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,003575	1 409 667,0	475 245,0	5 039,54	1 699,0			5 039,54	
						934 422,0	120 071,0	3 340,53	429,27				
29	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,61075	163,0		588,55		588,55		588,55	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					62 050	15 897	12 101	0	62 050	
								34 052	4 542	0	0		
			Раздел 3: Канализатция										
30	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	23,31	480,0	480,0	11 188,8	11 188,8			11 188,8	
						0,0	143,0	0,0	3 333,33				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		2,331							21 037,32	
				м³ грунта		9 025,0	0,0	21 037,32	0,0				
32	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		20,979	93,0	93,0	1 951,02	1 951,02			1 951,02	
				м³ грунта		0,0	23,0	0,0	482,49				
33	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		20,979	619,0	237,0	12 986,01	4 972,05			12 986,01	
				м³ уплотненного грунта		382,0	76,0	8 013,96	1 594,44				
34	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,331	3 925,0	0,0	9 149,22	0,0			9 149,22	
				м³ грунта		3 925,0	0,0	9 149,22	0,0				
35	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		0,675	9 605,0	435,0	6 483,42	293,67	3 030,03		6 483,42	
				м³ основания		4 681,0	102,0	3 159,72	68,85				
36	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		2,538	4 194,0	41,0	10 644,39	104,04	7 443,99		10 644,39	
				м² поверхности		1 220,0	6,0	3 096,36	15,21				
37	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**		0,0054	1 650 675,0	590 217,0	8 913,6	3 187,17			8 913,6	
				км трубопровода		1 060 458,0	140 431,0	5 726,43	758,34				
38	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**		5,454	3 888,0		21 205,17		21 205,17		21 205,17	**Казахстан**
				м									
			Итого по разделу 3: Канализация					103 559	21 697	31 679	0	103 559	
								50 183	6 253	0	0		
			ИТОГО по акту					1 041 807	102 349	750 393	0	1 041 807	
								189 065	28 759	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								1041807*5,3/100	55 216	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1041807+0+0+55216	**1 097 023**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1097023*5/100	54 851	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								1097023*5/100	54 851	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 206 725**	
			НДС (12%)								1206725*12/100	144 807	
			Итого с НДС								1206725+144807	**1 351 532**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ConsultInvestStroy» РК , Акмолинская область, город Кокшетау, ул. М.Габдуллина, д. 35 кв 52 БИН: 200140020217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Әбді Мамадияр Нұрланұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «OTERMA 2022»,область Жетысу, г.Талдыкорган, ул.В.ПАНФИЛОВА БИН: 220240011512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибеков Сагит Аманбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.