Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской область, г. Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, Т. БЕГЕЛДИНОВ, 13/1**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта" в с. Байтерек, Байтерек с/о, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за Декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
030140002400	140840023342	030140002400	140840023342	Доп.соглаш. №1 от 19.07.24г. к договору №65	05.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта" в с. Байтерек, Байтерек с/о, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	**19 998 550,22**	**19 998 550,22**	**318 136,00**	**318 136,00**			**47 956,84**	**447 597,20**
Корректировка по акту 1							**-254,81**	**-2 123,41**
Корректировка по акту 2							**0,06**	**0,53**
Корректировка по акту 3							**50 681,40**	**422 345,02**
Итого к оплате	**19 998 550,22**	**19 998 550,22**	**318 136,00**	**318 136,00**	**0,00**	**0,00**	**98 383,50**	**869 942,22**

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" Галеев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

Директор ТОО "ЭлитИнвест-Б" Жумагулов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Al-Ganybayt" Есентуреев О.Ж. KZ29VSE00023634 от 27.03.2012г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО, г. Петропавловск, Конституции казахстана, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, Т. БЕГЕЛДИНОВ, 13/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство медицинского пункта" в с. Байтерек, Байтерек с/о, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство медицинского пункта" в с. Байтерек, Байтерек с/о, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 19.07.24г. к договору № 65 от 5.03.2024 года**

Акт выполненных работ № 4

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2"Строительство медицинского пункта" в с. Байтерек, Байтерек с/о, район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ					
			Корректировка по акту №3					
			Раздел: Локальная смета 4-01-00-01					
1	48	515-103-0142 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель AKSA AJD-90, 83 кВА, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	-7 194 856,0	-7 194 856,0	
			Отдел: ВКЛЮЧИТЬ					
1	16	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	6 159,0	12 318,0	
2	17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,662	48 537,0	32 131,0	Казахстан
3	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,7	4 819,0	13 011,0	
4	19	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	4,8	9 559,0	45 883,0	
5	20	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,9435	4 066,0	16 034,0	
6	21	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	0,05	207 405,0	10 370,0	
7	22	243-113-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,051	424 293,0	21 639,0	Казахстан
			Корректировка по акту №3					
6	48	515-103-0142 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель G-Foree RGF-55, 69кВА, 55кВт, 90А с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, во всепогодном контейнере (кожухе)	шт.	1	7 194 856,0	7 194 856,0	
			ИТОГО по смете				151 386,0	
			ПО СМЕТЕ 4-01-00-01					
			Подраздел: Провод СИП					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**23**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,132**	**396 054,0**	**52 279,0**	
9	**24**	**243-701-0718** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**км**	**0,13464**	**850 273,0**	**114 481,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете				**166 760,0**	
			Итого по суммарной смете				**318 136,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				26 723	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**344 859**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				17 243	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				17 243	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**379 345**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**407 796**	
			Скидка 2%				**8 156**	
			Итого				**399 640**	
			НДС (12%)				47 957	
			Итого с НДС				**447 597,20**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" Галеев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭлитИнвест-Б" Жумагулов К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Al-Ganydayit" Есентуреев О.Ж. KZ29VSE00023634 от 27.03.2012г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект" Каирбеков А.Т. приказ №54 от 09.04.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)