Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района.Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 29.02.2024г дополнительное соглашение №2 от 19.09.2024г с Айнаколь

Номер документа	Дата составления
12	**25.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в с.Айнаколь,Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области			Одна услуга	1	40 997 567,05	40 997 567,05	4 392 596,47
				Итого	1	x	40 997 567,05	4 392 596,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Джакупова Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		3	29.02.2024г.	1	22.08.2024г.					
				2	19.09.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"	390 997 567,05	36 604 970,58							4 392 596,47	40 997 567,05

Место печати (при наличии)
Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"
Буландынского района Акмолинской области
_____ Г. Джакупова
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора
ТОО "Инжиниринг-ст."
_____ Т. Ташимов
идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

Акт №7 приемки выполненных работ
за 25 сентября 2024 года

Локальная смета №4-1-1. Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31149597**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4213928
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2051359*
			машины и механизмы	тенге			1602544
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*478390*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12101406
			оборудование	тенге			13231718
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	956		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**750978**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			735725
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*354331*
			машины и механизмы	тенге			15253
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4602*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	164		
1	**1**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**73**	**9 558**	**697734**
2	**2**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**43,83**	**67**	**2937**
3	**3**	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**$м^3$**	**43,83**	**30**	**1315**
4	**4**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**43,83**	**656**	**28752**
5	**5**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**4,87**	**4 156**	**20240**
		Раздел 2.	**Сети ВЛ-10кВ**				**7063130**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			318345

			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*155897*
			машины и механизмы	тенге			207366
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68020*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6537419
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
			Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ105-5 промежуточная(61шт)				
6	104	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**19**	**28 591**	**543229**
7	105	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**19**	**83 727**	**1590813**
8	106	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**19**	**156 170**	**2967230**
9	107	Прайс	**Проводник заземления В10**	**шт**	**209**	**1 562,5**	**326562**
10	108	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**19**	**2 421**	**45999**
11	109	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**19**	**561**	**10659**
12	110	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**57**	**16 899**	**963243**
13	111	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	**комплект**	**19**	**29 675**	**563825**
14	112	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.27**	**шт.**	**19**	**2 674**	**50806**
15	113	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,69936**	**1 092**	**764**
		Раздел 3.	**Материалы и оборудование ВЛЗ-10кв**				**20044776**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2019968
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*986162*
			машины и механизмы	тенге			532575
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*140738*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4260514
			оборудование	тенге			13231718
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	418		
			Фундамент под ДЭС-2шт				
16	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,71**	**37 741**	**26796**
17	115	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской из бетона В12,5 с/с**	**$м^3$**	**2,5**	**45 103**	**112758**
18	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0738**	**336 177**	**24810**
19	117	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0192**	**2 308 569**	**44325**
20	118	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**13,2**	**4 271**	**56377**
			Монтаж ДЭС				
21	119	1308-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка, на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**2**	**52 758**	**105516**
22	120	Прайс	**Дизель-генератор 66кВа**	**шт**	**1**	**4 392 857,14**	**4392857**
23	121	Прайс	**Дизель-генератор 22кВа**	**шт**	**1**	**2 678 571,43**	**2678571**
			Фундамент под КТПН-2шт				

24	122	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,144	14 146	2037
25	123	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	6 124	24496
26	124	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС12.6.6/	$м^3$	1,592	52 494	83570
27	125	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,4	4 271	44418
			Монтаж КТПН				
28	126	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	41 541	83082
29	127	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	120 460	240920
30	128	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
31	129	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
32	130	515-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258	2085258
33	131	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740	828740
34	132	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	5 843	11686
35	133	247-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	2	41 568	83136
36	134	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	15 267	45801
37	135	247-302-0112 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14988
			Подвеска провода				
38	136	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,737	442 489	768603
39	137	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x70-20	м	5 315,22	620	3295436
			Внешний контур заземления				

40	138	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	101	1 695	171195
41	139	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	26	7 751	201526
42	140	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	69	6 408	442152
43	141	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	690	1 347	929430
		Раздел 4.	**Материалы и оборудование КЛ-0,4кв**				**3290713**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1139890
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*554969*
			машины и механизмы	тенге			847350
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*265030*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1303473
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	292		
44	142	1308-0201-3414 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях**	м	107	196	20972
45	143	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	м	107	2 107	225449
46	144	1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50/32/ мм. Прокладка в траншеях**	м	38	175	6650
47	145	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50/32/**	м	38	1 309	49742
48	146	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	65	1 077	70005
49	147	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	334	1 131	377754
50	148	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	75	2 083	156225
51	149	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1**	м	58	974	56492
52	150	243-113-0620 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1**	м	35	707	24745
53	151	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	м	321	1 014	325494
54	152	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1**	м	72	666	47952
55	153	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	42	1 547	64974
56	154	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	8	1 231	9848

57	155	1308-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**32**	**2 388**	**76416**
58	156	243-113-0644 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1**	**м**	**9**	**2 113**	**19017**
59	157	243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1**	**м**	**68**	**1 654**	**112472**
60	158	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1**	**м**	**9**	**1 363**	**12267**
61	159	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**152**	**396**	**60192**
62	160	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**160**	**2 234**	**357440**
63	161	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**м**	**312**	**332**	**103584**
64	162	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**	**64 622**	**840086**
65	163	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50**	**шт.**	**6**	**19 290**	**115740**
66	164	243-903-7601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-HP-в-16/25**	**шт.**	**7**	**13 444**	**94108**
67	165	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**382**	**24**	**9168**
68	166	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**297**	**53**	**15741**
69	167	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**75**	**88**	**6600**
70	168	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м**	**м**	**10**	**158**	**1580**
			Опора уличного освещения (10шт)				
71	175	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**18,703**	**1 499**	**28036**
72	176	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**18,703**	**105**	**1964**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**31 149 597**
Оборудования	**Тенге**	**13 231 718**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**17 917 879**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%	Тенге	1 576 773
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	58 484
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**19 553 136**
Сметная прибыль 5%	Тенге	977 657
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	983 546

Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**21 514 339**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.	**Тенге**	**34 746 057**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	Тенге	37 352 011
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**747 040**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**36 604 970,58**
НДС 12%	Тенге	4 392 596,47
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**40 997 567,05**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области

_____ **Г. Джакупова**
м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Инжиниринг-ст."

_____ **Т. Ташимов**
м.п.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора
ТОО "Redline Pro"

_____ **Ө. Әліпбек**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.