*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района.Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** — **060140005420**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №3 от 29.02.2024г дополнительное соглашение №2 от 19.09.2024г с Айнаколь

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 14 | 25.09.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в с.Айнаколь,Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области | | | Одна услуга | 1 | 199 157 515,95 | 199 157 515,95 | 21 338 305,28 |
| | | | | Итого | 1 | x | 199 157 515,95 | 21 338 305,28 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Джакупова Г.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

*Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420*

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

| Код | Код | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Номер | Дата | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | 3 | 29.02.2024г. | 1 | 22.08.2024г. | | | | | |
| | | | | 2 | 19.09.2024г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области" | 590 155 083,00 | 177 819 210,67 | | | | | | | 21 338 305,28 | 199 157 515,95 |

Место печати (при наличии)
**Заказчик:**
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области
_____ Г. Джакупова
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
**Подрядчик:**
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Инженер технического надзора
ТОО "Инжиниринг-ст."
_____ Т. Ташимов
идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №8 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **11333072** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4749949 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2326422* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 5830512 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1174265* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 752613 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 342 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Наружные сети водопровода** | | | | **10164166** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4279287 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2089935* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 5658554 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1121984* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 226326 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 211 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | |
| 1 | 15 | **1125-0210-0201** *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12* | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **4,8851** | **1 490 238** | **7279962** |
| 2 | 16 | **6121-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм** | **км** | **4,885** | **280 513** | **1370306** |
| 3 | 19 | **1125-0210-0201** *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 К=0,63* | **Трубопроводы диаметром до 100/63/ мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **0,146** | **938 848** | **137072** |
| 4 | 20 | **6121-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм** | **км** | **0,146** | **274 756** | **40114** |
| 5 | 23 | **1125-0210-0201** *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 К=0,25* | **Трубопроводы диаметром до 100/32/ мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **2,065** | **372 562** | **769341** |
| 6 | 24 | **6121-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм** | **км** | **2,065** | **274 756** | **567371** |
| | | **Раздел 2.** | **Водопроводные колодцы** | | | | **851484** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 470662 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *236487* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 171958 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *52281* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 208865 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 131 | | |
| | | | Отмостка | | | | |
| 7 | 70 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство отмостки из щебня толщ.100мм** | **м³** | **32,574** | **26 140** | **851484** |
| | | **Раздел 3.** | **Деталировка водозаборных колодцев к потребителям** | | | | **317422** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 317422 |
| | | | Водозаборный колодец на 2 потребителя (ВК7)-1шт | | | | |
| 8 | 77 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **2** | **4 018** | **8036** |
| | | | Водозаборный колодец на 1 потребителя (ПГ3,ПГ5,ПГ7,ПГ14,ПГ18,ПГ20,ПГ26,ПГ34,ВК21)-9шт | | | | |
| 9 | 82 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **9** | **4 018** | **36162** |
| | | | Водозаборный колодец на 1 потребителя (ВК22)-1шт | | | | |
| 10 | 87 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **1** | **4 018** | **4018** |
| | | | Водозаборный колодец на 2 потребителя (ВК3,ВК4,ВК6,ВК9,ВК12,ВК15,ВК16,ВК20)-8шт | | | | |
| 11 | 92 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **16** | **4 018** | **64288** |
| | | | Водозаборный колодец на 2 потребителя (ПГ11,ПГ17,ПГ25,ПГ28,ПГ29)-5шт | | | | |
| 12 | 97 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **10** | **4 018** | **40180** |
| | | | Водозаборный колодец на 3 потребителя (ВК2,ВК8,ВК10,ВК13,ВК17,ВК18,ВК19)-7шт | | | | |
| 13 | 102 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **21** | **4 018** | **84378** |
| | | | Водозаборный колодец на 4 потребителя (ВК11)-1шт | | | | |
| 14 | 107 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **4** | **4 018** | **16072** |
| | | | Водозаборный колодец на 5 потребителя (ВК5,ВК14)-2шт | | | | |
| 15 | 112 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **10** | **4 018** | **40180** |
| | | | Водозаборный колодец на 6 потребителя (ВК1)-1шт | | | | |
| 16 | 117 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** | **шт.** | **6** | **4 018** | **24108** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **11333072** |
| **Оборудования** | **Тенге** | - |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **11 333 072** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 997 310 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 36 991 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **12 367 373** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 618 369 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 371 021 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **13 356 763** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **13 356 763** |

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | |
| **Скидка генподрядчика 2%** | |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | |
| НДС 12% | |
| **ВСЕГО по акту** | |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

**м.п.**

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әліпбек**

м.п.



| | |
|---|---|
| Тенге | 14 358 521 |
| **Тенге** | **287 170** |
| **Тенге** | **14 071 350** |
| Тенге | 1 688 562 |
| **Тенге** | **15 759 912** |

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

**м.п.**

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №9 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №2-2-1. Наружные сети водопровода /Внутриплощадочные сети/**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **15380483** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 5767449 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2795364* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 2824218 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *690185* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6788818 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 500 | | |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | **5139332** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3011756 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1452303* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1569224 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *390154* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 558352 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 893 | | |
| 1 | 1 | **6101-0102-0114**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Ктр=1,1, Кзм=1,1* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2.**<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | **м$^3$** | **2 080,7955** | **414** | **861449** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..***<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | **$м^3$** | **64,3545** | **10 992** | **707385** |
| 3 | 3 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | **$м^3$** | **68,1** | **13 624** | **927794** |
| 4 | 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **$м^3$** | **300,7165986** | **4 156** | **1249778** |
| 5 | 5 | 1101-0104-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **1 769,919** | **84** | **148673** |
| 6 | 6 | 6101-0106-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101** | **$м^3$** | **1 769,919** | **47** | **83186** |
| 7 | 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **$м^3$** | **1 769,919** | **656** | **1161067** |
| | | **Раздел 2.** | **Внутриплощадочные сети** | | | | **7918053** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1970538 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *960050* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 987876 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *217935* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4959643 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 434 | | |
| | | | Футляр | | | | |
| 8 | 8 | 6121-0105-0412<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм** | **км** | **0,024** | **4 832 436** | **115978** |
| 9 | 9 | 241-201-0821<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм** | **м** | **24,24** | **12 018** | **291316** |
| | | | Трубопроводы | | | | |
| 10 | 10 | 6121-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм** | **км** | **0,134** | **2 313 928** | **310066** |
| 11 | 11 | 6121-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм** | **м** | **24** | **5 923** | **142152** |
| 12 | 12 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** | **м** | **158,632** | **3 789** | **601057** |
| 13 | 13 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм** | **км** | **0,158** | **5 335 629** | **843029** |
| 14 | 14 | 6121-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм** | **км** | **0,158** | **280 513** | **44321** |
| 15 | 15 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | **км** | **0,523** | **1 495 058** | **781915** |
| 16 | 16 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | **м** | **528,23** | **1 828** | **965604** |
| 17 | 17 | 1125-0210-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **0,523** | **1 490 238** | **779394** |
| 18 | 18 | 6121-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм** | **км** | **0,523** | **280 513** | **146708** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Запорная арматура | | | | |
| 19 | 19 | 6121-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм** | **шт.** | **15** | **9 479** | **142185** |
| 20 | 20 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100** | **шт.** | **13** | **48 932** | **636116** |
| 21 | 21 | 242-101-1405<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** | **шт.** | **2** | **208 590** | **417180** |
| 22 | 22 | Прайс | **Электривод для задвижки** | **шт** | **2** | **531 250** | **1062500** |
| | | | Фасонные части | | | | |
| 23 | 23 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** | **шт.** | **6** | **5 139** | **30834** |
| 24 | 24 | 241-208-0407<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **шт.** | **4** | **2 849** | **11396** |
| 25 | 25 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **шт.** | **2** | **1 751** | **3502** |
| 26 | 26 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **шт.** | **2** | **4 003** | **8006** |
| 27 | 27 | 6121-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм** | **шт.** | **46** | **5 318** | **244628** |
| 28 | 28 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **шт.** | **46** | **4 003** | **184138** |
| 29 | 29 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | **т** | **0,0307** | **3 884 297** | **119248** |
| 30 | 30 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм** | **шт.** | **7** | **2 784** | **19488** |
| 31 | 31 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** | **шт.** | **6** | **2 882** | **17292** |
| | **Раздел 3.** | | **Водопроводные колодцы** | | | | **2323098** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | *785155* |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *383011* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | *267118* |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *82096* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | *1270823* |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | *172* | | |
| | | | Водопроводные колодцы ф1500 - 6шт | | | | |
| 32 | 32 | 6121-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** | **$м^3$** | **8,82** | **133 697** | **1179208** |
| 33 | 33 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **шт.** | **6** | **37 889** | **227334** |
| 34 | 34 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | **шт.** | **6** | **21 489** | **128934** |
| 35 | 35 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | **12** | **31 285** | **375420** |
| 36 | 36 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **6** | **4 265** | **25590** |
| 37 | 37 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | **комплект** | **6** | **23 039** | **138234** |
| 38 | 38 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Стремянка С-3** | **т** | **0,1164** | **1 143 119** | **133059** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 241-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба двухслойная полимерная диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 /гильза/** | **м** | **6** | **5 261** | **31566** |
| | | | Отмостка | | | | |
| 40 | 40 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство отмостки из щебня толщ. 100мм** | **м$^3$** | **3,204** | **26 140** | **83753** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **15380483** |
| **Оборудования** | **Тенге** | - |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **15 380 483** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 1 353 483 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 50 202 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **16 784 167** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 839 208 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 503 525 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **18 126 901** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **18 126 901** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 19 486 418 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **389 728** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **19 096 690** |
| НДС 12% | Тенге | 2 291 603 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **21 388 293** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**
м.п.

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **О. Әліпбек**
м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**
м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №10 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №2-3-1. Водовод**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **5498478** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2187627 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1069296* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3167161 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *629479* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 143691 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 635 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Наружные сети водопровода** | | | | **5428684** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2149048 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1049912* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3153066 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *625194* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 126571 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 625 | | |
| | | | Трубопроводы | | | | |
| 1 | 11 | **6121-0301-0103**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм** | **км** | **0,03** | **280 513** | **8415** |
| 2 | 14 | **1125-0210-0201**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | **км трубопровода** | **3,061** | **1 490 238** | **4561619** |
| 3 | 15 | **6121-0301-0103**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм** | **км** | **3,061** | **280 513** | **858650** |
| | | **Раздел 2.** | **Водопроводные колодцы** | | | | **69794** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 38579 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *19384* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 14095 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4285* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 17120 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 11 | | |
| | | | Отмостка | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство отмостки из щебня толщ.100мм** | **м³** | **2,67** | **26 140** | **69794** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **5498478** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **5 498 478** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 483 866 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 17 947 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **6 000 291** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 300 015 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 180 009 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **6 480 314** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **6 480 314** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 6 966 338 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **139 327** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **6 827 011** |
| НДС 12% | Тенге | 819 241 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **7 646 253** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

**м.п.**

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әлібек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

**м.п.**

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №11 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №3-1-1. Контрольно-пропускной пункт**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4182406** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 146120 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *71710* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 106509 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *29979* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3929777 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 37 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Фундамент** | | | | **70730** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 20210 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *10065* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 27495 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *8565* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 23025 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 8 | | |
| | | | Фундамент | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное толщ.200мм** | **м$^3$** | **5** | **14 146** | **70730** |
| | | **Раздел 2.** | **Технологическая часть** | | | | **4111676** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 125910 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *61645* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 79014 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *21414* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3906752 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 29 | | |
| 2 | 2 | 1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Блочно-модульное здание. Установка** | **т** | **2** | **105 838** | **211676** |
| 3 | 3 | **Прайс** | **Блочно-модульное здание КПП** | **шт** | **1** | **3 900 000** | **3900000** |
| | | | **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | | | **4182406** |

| | | |
|---|---|---|
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **4 182 406** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 368 052 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 13 651 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **4 564 109** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 228 205 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 136 923 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **4 929 238** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **4 929 238** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 5 298 931 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **105 979** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **5 192 952** |
| НДС 12% | Тенге | 623 154 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **5 816 106** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әліпбек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНурСтрана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №12 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №3-2-1. Уборная на 1 очко**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **805967** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 238910 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *116327* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 158875 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *43192* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 408180 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 66 | | |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 1 | **6101-0104-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 /растительный слой/** | **м$^3$** | **11,3** | **119** | **1345** |
| 2 | 2 | **6101-0104-0109**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101/растительный слой/** | **м$^3$** | **11,3** | **110** | **1243** |
| 3 | 3 | **6101-0101-0105**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2.**<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | **м$^3$** | **102,035** | **563** | **57446** |
| 4 | 4 | **6101-0201-0202**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..***<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | **м$^3$** | **2,865** | **10 992** | **31492** |
| 5 | 5 | **6101-0106-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **104,372** | **98** | **10228** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **104,372** | **656** | **68468** |
| 7 | 7 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м$^3$** | **3,228** | **4 156** | **13416** |
| | | | Выгреб | | | | |
| 8 | 8 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | **Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100мм** | **м$^2$** | **3,8** | **9 087** | **34531** |
| 9 | 9 | 6122-0401-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах** | **м$^3$** | **2,28** | **105 667** | **240921** |
| 10 | 10 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** | **шт.** | **1** | **67 767** | **67767** |
| 11 | 11 | 225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** | **шт.** | **1** | **41 046** | **41046** |
| 12 | 12 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольно колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** | **шт.** | **2** | **46 352** | **92704** |
| | | | Отмостка | | | | |
| 13 | 13 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство отмостки из щебня толщ.100мм** | **м$^3$** | **1,462** | **26 140** | **38217** |
| | | | Модульная готовая уборная | | | | |
| 14 | 14 | **Прайс** | **Модульная готовая деревянная уборная** | **шт** | **1** | **107 142,86** | **107143** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **805967** |
| **Оборудования** | **Тенге** | - |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **805 967** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 70 925 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 2 631 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **879 523** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 43 976 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 26 386 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **949 885** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **949 885** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 1 021 126 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **20 423** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **1 000 703** |
| НДС 12% | Тенге | 120 084 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **1 120 788** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **О. Әліпбек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

**м.п.**

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №13 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №5-1-1. Видеонаблюдение**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4798110** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1366051 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *670110* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 282755 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *76098* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3149305 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 305 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Земляные работы** | | | | **567713** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 551020 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *265376* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 16694 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5037* |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 124 | | |
| 1 | 1 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, К=тр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | **м$^3$** | **53,3** | **9 558** | **509441** |
| 2 | 2 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **47,97** | **67** | **3214** |
| 3 | 3 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105** | **м$^3$** | **47,97** | **30** | **1439** |
| 4 | 4 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **47,97** | **656** | **31468** |
| 5 | 5 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м$^3$** | **5,33** | **4 156** | **22151** |
| | | **Раздел 2.** | **Тревожная сигнализация** | | | | **726290** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 264168 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *131352* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 129714 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *34592* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 332408 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 62 | | |
| 6 | 6 | **1310-0701-0201**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | **шт.** | **8** | **5 509** | **44072** |
| 7 | 7 | **248-301-0202**<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель охранный тревожной сигнализации модели АВТ-150** | **шт.** | **1** | **33 128** | **33128** |
| 8 | 8 | **1308-0201-0901**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **238** | **1 077** | **256326** |
| 9 | 9 | **1308-0201-0810**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | **м кабеля** | **80** | **1 499** | **119920** |
| 10 | 10 | **243-305-0613**<br>*СпрСЦ 06.2024* | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5** | **м** | **318** | **858** | **272844** |
| | | **Раздел 3.** | **Видеонаблюдение** | | | | **3504107** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 550863 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *273382* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 136347 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *36469* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2816897 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 120 | | |
| 11 | 11 | **1311-0201-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **1** | **8 898** | **8898** |
| 12 | 12 | **248-403-0103**<br>*РСНБ РК 2022* | **Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)** | **шт.** | **1** | **54 936** | **54936** |
| 13 | 13 | **248-404-0305**<br>*РСНБ РК 2022* | **Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб** | **шт.** | **1** | **83 492** | **83492** |
| 14 | 14 | **248-404-0202**<br>*РСНБ РК 2022* | **Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"** | **шт.** | **1** | **109 973** | **109973** |
| 15 | 15 | **1308-0105-0109**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | **Сетевого блока питания. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **53 293** | **53293** |
| 16 | 16 | **248-401-0711**<br>*РСНБ РК 2022* | **БПД18/12-3-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка), выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры)** | **шт.** | **1** | **20 785** | **20785** |
| 17 | 17 | **247-211-0401**<br>*РСНБ РК 2022* | **Разъем PPM77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)** | **шт.** | **1** | **896** | **896** |
| 18 | 18 | **1310-0408-0623**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования** | **шт.** | **5** | **13 170** | **65850** |
| 19 | 19 | **248-402-0432**<br>*СпрСЦ 06.2024* | **IP видеокамера модели RVi-IPC62Z30-A1, объектив 4,5 ~ 135мм с 30х оптическим увеличением, 2 Мп с ИК подсветкой до 150 м** | **шт.** | **4** | **306 281** | **1225124** |
| 20 | 20 | **248-402-0501**<br>*РСНБ РК 2022* | **IP видеокамера модели Optimus AHD-H014.0 (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м** | **шт.** | **1** | **21 655** | **21655** |
| 21 | 21 | **248-404-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | **Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100** | **шт.** | **1** | **128 762** | **128762** |
| 22 | 22 | **1308-0201-0901**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **296** | **1 077** | **318792** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 1308-0201-0810<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 45 | 1 499 | 67455 |
| 24 | 24 | 243-304-0126<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,75 | м | 341 | 2 648 | 902968 |
| 25 | 25 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,296 | 695 358 | 205826 |
| 26 | 26 | 241-201-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм | м | 296 | 787 | 232952 |
| 27 | 27 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 10 | 245 | 2450 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **4798110** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **4 798 110** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 422 234 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 15 661 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **5 236 005** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 261 800 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 157 080 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **5 654 885** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **5 654 885** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 6 079 001 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **121 580** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **5 957 421** |
| НДС 12% | Тенге | 714 891 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **6 672 312** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

**м.п.**

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әліпбек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

## Акт №14 приемки выполненных работ
## за 25 сентября 2024 года

### Локальная смета №4-1-1. Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3145826** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 466708 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *227811* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 221333 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *70776* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2457783 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 108 | | |
| | | | **Раздел 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кв** | | | | **3145826** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 466708 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *227811* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 221333 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *70776* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2457783 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 893 | | |
| | | | Опора уличного освещения (10шт) | | | | |
| 1 | 169 | **1133-0304-0402** *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12* | **Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** | **опора** | **10** | **37 742** | **377420** |
| 2 | 170 | **247-306-0410** *РСНБ РК 2022* | **Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм** | **шт.** | **10** | **71 253** | **712530** |
| 3 | 171 | **247-306-0313** *РСНБ РК 2022* | **Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм** | **шт.** | **10** | **13 464** | **134640** |
| 4 | 172 | **222-525-0101** *РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,34** | **1 132 558** | **385070** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 173 | **1308-0305-0409**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Светильник. Установка на кронштейнах** | **шт.** | **10** | **15 376** | **153760** |
| 6 | 174 | **247-103-0204**<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** | **шт.** | **10** | **91 647** | **916470** |
| 7 | 175 | **1308-0201-0810**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | **м кабеля** | **81,297** | **1 499** | **121864** |
| 8 | 176 | **243-110-0501**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** | **м** | **81,297** | **105** | **8536** |
| 9 | 177 | **1308-0303-0601**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **10** | **8 968** | **89680** |
| 10 | 178 | **247-204-0709**<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **10** | **649** | **6490** |
| 11 | 179 | **252-207-1019**<br>*РСНБ РК 2022* | **Сжим ответвительный типа У 733** | **шт.** | **40** | **1 253** | **50120** |
| 12 | 180 | **1134-0201-0301**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | **канало-километр трубопровода** | **0,02** | **695 358** | **13907** |
| 13 | 181 | **241-207-0206**<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** | **м** | **20** | **331** | **6620** |
| 14 | 182 | **1308-0305-1301**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** | **шт.** | 1 | **6 893** | **6893** |
| 15 | 183 | **247-203-0109**<br>*РСНБ РК 2022* | **Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30** | **шт.** | 1 | **21 396** | **21396** |
| 16 | 184 | **1308-0304-0304**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | **шт.** | **2** | **16 949** | **33898** |
| 17 | 185 | **247-211-1003**<br>*РСНБ РК 2022* | **Датчик сигнализатор уровня РОС-301** | **шт.** | **2** | **53 265** | **106530** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **3 145 826** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **3 145 826** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 276 833 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 10 268 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **3 432 927** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 171 646 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 102 988 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **3 707 561** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **3 707 561** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 3 985 628 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **79 713** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **3 905 915,13** |

НДС 12% 750

**ВСЕГО по акту** Тенге 468 709,82

**Тенге** **4 374 624,95**

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әліпбек**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана-2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №15 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №6-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическая часть**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **6901288** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 80089 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *38996* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 18650 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5828* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3442 |
| | | | оборудование | тенге | | | 6799107 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 16 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Технологическая часть** | | | | **6901288** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 80089 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *38996* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 18650 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5828* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3442 |
| | | | оборудование | тенге | | | 6799107 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 16 | | |
| 1 | 2 | **Прайс** | **Скважинный насос LOE 4XR6/15-1.5 Q-5м$^3$/ч, Н-80м (1 рабочий, 1 резервный, 1 на склад/** | **шт** | 1 | **2 959 821,43** | **2959821** |
| 2 | 3 | **1308-0104-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | **шкаф** | 1 | **102 181** | **102181** |
| 3 | 4 | **Прайс** | **Шкаф управления скважинными насосами** | **шт** | 1 | **3 839 285,71** | **3839286** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **6901288** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **6 799 107** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **102 181** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 8 992 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 334 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **111 506** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 5 575 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 207 318 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **324 400** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **7 123 507** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 7 657 770 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **153 155** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **7 504 615** |
| НДС 12% | Тенге | 900 554 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **8 405 169** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Булаидинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

**м.п.**

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әлібек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана-2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

**м.п.**

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №16 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №6-2-1. Блочно-модульная станция очистки**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **52033665** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 397718 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *195710* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 230333 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *60711* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 512758 |
| | | | оборудование | тенге | | | 50892857 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 95 | | |
| | | | **Раздел 1. Общестроительные работы** | | | | **717456** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 145898 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *72420* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 72305 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *17883* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 499254 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 36 | | |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **21,825** | **511** | **11153** |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м$^3$** | **0,675** | **7 965** | **5376** |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м$^3$** | **0,885** | **4 156** | **3678** |
| 4 | 4 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **8,85** | **67** | **593** |
| 5 | 5 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **8,85** | **656** | **5806** |
| | | | Фундамент | | | | |
| 6 | 6 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное толщ.100мм** | **м$^3$** | **5** | **14 146** | **70730** |
| 7 | 7 | 6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство фундамента бетонного плиты плоской толщ. 200мм (бетон В15)** | **м$^3$** | **9,1** | **39 323** | **357839** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,10396 | 382 476 | 39762 |
| 9 | 9 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ | 52,1 | 4 271 | 222519 |
| | | **Раздел 2.** | **Технологичсекая часть** | | | | **51316209** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 251820 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *123290* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 158028 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *42828* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 13504 |
| | | | оборудование | тенге | | | 50892857 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 59 | | |
| 10 | 10 | 1125-0130-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Блочно-модульное здание. Установка** | т | 4 | 105 838 | 423352 |
| 11 | 11 | Прайс | **Блочно-модульная установка водоподготовки производительностью 5$м^3$/час** | комплект | 1 | 50 892 857,14 | 50892857 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **52033665** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **50 892 857** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **1 140 808** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 100 391 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 3 724 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **1 244 923** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 62 246 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 1 564 133 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **2 871 302** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **53 764 159** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 57 796 471 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **1 155 929** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **56 640 542** |
| НДС 12% | Тенге | 6 796 865 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **63 437 407** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әліпбек**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкЦуп-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №17 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №6-3-1. Резервуар чистой воды V-50м3-2шт**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **23818188** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1514076 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *759799* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 895134 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *202063* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 21408978 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 392 | | |
| | | | **Раздел 1. Архитектурно-строительная часть** | | | | **6956445** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1289440 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *642181* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 821584 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *187149* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4845421 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 337 | | |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 1 | **6101-0101-0105**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзпр=1,1, Кзм=1,1* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2.**<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | **м$^3$** | **186,24** | **563** | **104853** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .<br>ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.<br>ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15,.***<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | **м$^3$** | **5,76** | **10 992** | **63314** |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м$^3$** | **6,2** | **4 156** | **25767** |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **55,8** | **98** | **5468** |
| 5 | 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **55,8** | **656** | **36605** |
| 6 | 6 | 1101-0105-0310<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **438** | **903** | **395514** |
| | | | Фундамент | | | | |
| 7 | 7 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024<br>К=4* | **Устройство покрытий шебеночных с пропиткой битумом толщ.200мм** | **м$^2$** | **108,6** | **18 174** | **1973696** |
| 8 | 8 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм (бетон В10)** | **м$^3$** | **10,86** | **41 006** | **445325** |
| 9 | 9 | 6103-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство фундамента бетонного плиты плоской толщ.200мм (бетон В25)** | **м$^3$** | **27,16** | **43 626** | **1184882** |
| 10 | 10 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **4,71436** | **382 476** | **1803130** |
| 11 | 11 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м$^2$** | **130** | **4 271** | **555230** |
| 12 | 12 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,246182** | **1 131 141** | **278467** |
| 13 | 13 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /скоба/** | **т** | **0,111222** | **344 590** | **38326** |
| 14 | 14 | 214-210-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /петля/** | **т** | **0,13496** | **339 866** | **45868** |
| | **Раздел 2.** | | **Технологическая часть** | | | | **16861743** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 224636 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *117618* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 73550 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *14914* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 16563557 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 54 | | |
| 15 | 15 | 1337-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32* | **Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м$^3$. Монтаж** | **шт.** | **2** | **72 351** | **144702** |
| 16 | 16 | 1337-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32* | **Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м$^3$. Крепление к бетонному основанию** | **шт.** | **2** | **19 292** | **38584** |
| 17 | 17 | Прайс | **Резервуар чистой воды V-50м$^3$ в комплекте** | **шт** | **2** | **8 258 928,57** | **16517857** |
| 18 | 18 | 1106-1401-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Емкости. Испытание на водонепроницаемость** | **м$^3$ емкости** | **100** | **496** | **49600** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 1106-1401-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция | м³ емкости | 100 | 1 110 | 111000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **23818188** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **23 818 188** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 2 096 001 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 77 743 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **25 991 931** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 1 299 597 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 779 758 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **28 071 286** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **28 071 286** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 30 176 632 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **603 533** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **29 573 099** |
| НДС 12% | Тенге | 3 548 772 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **33 121 871** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **О. Әліпбек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкЦур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

## Акт №18 приемки выполненных работ
## за 25 сентября 2024 года

### Локальная смета №6-3-2. Резервуар накопитель V-50м3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **9933952** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 718490 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *360692* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 447419 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *100982* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8768047 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 186 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Архитектурно-строительная часть** | | | | **3478223** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 644722 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *321091* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 410794 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *93575* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2422711 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 169 | | |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 1 | **6101-0101-0105**<br>*ЕСН РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2.**<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | **м$^3$** | **93,12** | **563** | **52427** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>*Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | **м$^3$** | **2,88** | **10 992** | **31657** |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м$^3$** | **3,1** | **4 156** | **12884** |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **27,9** | **98** | **2734** |
| 5 | 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **27,9** | **656** | **18302** |
| 6 | 6 | 1101-0105-0310<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **219** | **903** | **197757** |
| | | | Фундамент | | | | |
| 7 | 7 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=4* | **Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.200мм** | **м$^2$** | **54,3** | **18 174** | **986848** |
| 8 | 8 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм (бетон В10)** | **м$^3$** | **5,43** | **41 006** | **222663** |
| 9 | 9 | 6103-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство фундамента бетонного плиты плоской толщ.200мм (бетон В25)** | **м$^3$** | **13,58** | **43 626** | **592441** |
| 10 | 10 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **2,35718** | **382 476** | **901565** |
| 11 | 11 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м$^2$** | **65** | **4 271** | **277615** |
| 12 | 12 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,123091** | **1 131 141** | **139233** |
| 13 | 13 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /скоба/** | **т** | **0,055611** | **344 590** | **19163** |
| 14 | 14 | 214-210-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /петля/** | **т** | **0,06748** | **339 866** | **22934** |
| | | **Раздел 2.** | **Технологическая часть** | | | | **6455729** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 73768 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *39601* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 36625 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7407* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6345336 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 18 | | |
| 15 | 15 | 1337-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32* | **Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м$^3$. Монтаж** | **шт.** | **1** | **72 351** | **72351** |
| 16 | 16 | 1337-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32* | **Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м$^3$. Крепление к бетонному основанию** | **шт.** | **1** | **19 292** | **19292** |
| 17 | 17 | Прайс | **Резервуар технической воды V-50м$^3$ в комплекте** | **шт** | **1** | **6 339 285,71** | **6339286** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1106-1401-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12* | **Емкости. Испытание на водонепроницаемость** | **м$^3$ емкости** | 50 | 496 | **24800** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **9933952** |
| **Оборудования** | **Тенге** | - |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **9 933 952** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 874 188 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 32 424 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **10 840 564** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 542 028 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 325 217 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **11 707 809** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** | **11 707 809** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге | 12 585 895 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | **251 718** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **12 334 177** |
| НДС 12% | Тенге | 1 480 101 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **13 814 278** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

**м.п.**

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әліпбек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

**м.п.**

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в с. Айнаколь, Айнакольского с/о сельского округа Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №3 от 29.02.2024г., доп соглашение №1 от 22.08.2024г., доп соглашение №2 от 19.09.2024г.**

**Акт №19 приемки выполненных работ**
**за 25 сентября 2024 года**

**Локальная смета №7-1-1. Благоустройство территории**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **12672152** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 5015281 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2465036* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 2120904 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *548572* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5413020 |
| | | | оборудование | тенге | | | 122948 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 188 | | |
| | | | **Раздел 1. Ограждение НС 2-го подъема - 300м** | | | | **7558024** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2855013 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1421487* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 964240 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *281742* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3738772 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 596 | | |
| | | | Стойки (СТ1) и секции | | | | |
| 1 | 15 | 6104-0801-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя** | **м** | **296,4** | **13 536** | **4012070** |
| 2 | 16 | 241-102-0151<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм /стойка СТ-1/** | **м** | **295,8** | **2 043** | **604319** |
| 3 | 17 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **1,493616** | **374 529** | **559403** |
| 4 | 18 | 214-204-0410<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | **$м^2$** | **666,6** | **3 029** | **2019131** |
| 5 | 19 | 261-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | **Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69** | **кг** | **86,2524** | **845** | **72883** |
| 6 | 20 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 К=2* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** | **$м^2$** | **89,637144** | **541** | **48494** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м²** | **89,637144** | **205** | **18376** |
| | | | Ворота и калитка | | | | |
| 8 | 22 | 6104-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов** | **шт.** | **1** | **137 556** | **137556** |
| 9 | 23 | 6104-0801-0309<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** | **шт.** | **1** | **4 283** | **4283** |
| 10 | 24 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм /стойка СТ-2/** | **т** | **0,07038** | **346 400** | **24380** |
| 11 | 25 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,079808** | **374 529** | **29890** |
| 12 | 26 | 214-204-0410<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | **м²** | **7,92** | **3 029** | **23990** |
| 13 | 27 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06 К=2* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** | **м²** | **4,355452** | **541** | **2356** |
| 14 | 28 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м²** | **4,355452** | **205** | **893** |
| | | **Раздел 2.** | **Площадка водопроводных сооружений** | | | | **2231748** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 410916 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *202054* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 746422 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *176631* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1074410 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 145 | | |
| | | | Покрытие орог из щебня (тип 1) на териитории участка-790,38 | | | | |
| 15 | 32 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,6* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/20/ см (щебень фр.20-40)** | **м²** | **790,38** | **1 931** | **1526224** |
| | | | Покрытие из щебня (тип 2) на териитории участка-25,88 | | | | |
| 16 | 33 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,6* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/20/ см (щебень фр.20-40)** | **м²** | **25,88** | **1 931** | **49974** |
| | | | Щебеночная отмостка вокруг здания-122,66м² | | | | |
| 17 | 34 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство отмостки, щебеночное толщ. 100мм** | **м³** | **12,266** | **14 146** | **173515** |
| | | | Покрытие дорог из щебня (тип 1) за пределами участка-242,07м² | | | | |
| 18 | 35 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,6* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/20/ см (щебень фр.20-40)** | **м²** | **242,07** | **1 931** | **467437** |
| | | | Покрытие из щебня (тип 2) за пределами участка-7,56м² | | | | |
| 19 | 36 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,6* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/20/ см (щебень фр.20-40)** | **м²** | **7,56** | **1 931** | **14598** |
| | | **Раздел 3.** | **Озеленение** | | | | **2295656** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1701602 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *841495* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 408825 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *89876* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 185229 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 438 | | |
| | | | | | | | |
| | | | Площадка водозабора-90,82м$^2$ | | | | |
| **20** | **37** | **1147-0112-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** | **м$^2$** | **90,82** | **1 504** | **136593** |
| **21** | **38** | **1147-0112-0106**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | **м$^2$** | **90,82** | **722** | **65572** |
| **22** | **39** | **1147-0118-0403**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Газоны обыкновенные. Уход** | **м$^2$** | **90,82** | **1 963** | **178280** |
| | | | Площадка водопроводных сооружений-457,2м$^2$ | | | | |
| **23** | **40** | **1147-0112-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** | **м$^2$** | **457,2** | **1 504** | **687629** |
| **24** | **41** | **1147-0112-0106**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | **м$^2$** | **457,2** | **722** | **330098** |
| **25** | **42** | **1147-0118-0403**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Газоны обыкновенные. Уход** | **м$^2$** | **457,2** | **1 963** | **897484** |
| | | **Раздел 4.** | **МАФ** | | | | **586724** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 47750 |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1417 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *323* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 414609 |
| | | | оборудование | тенге | | | 122948 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 9 | | |
| | | | | | | | |
| **26** | **43** | **8601-0302-0303**<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой** | **шт.** | **1** | **151 022** | **151022** |
| **27** | **44** | **8601-0303-0207**<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | **Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания** | **шт.** | **1** | **54 831** | **54831** |
| **28** | **45** | **8601-0307-0101**<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров** | **шт.** | **1** | **312 675** | **312675** |
| **29** | **46** | **8601-0307-0404**<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | **Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой**<br>86-010307-0404 | **шт.** | **1** | **68 196** | **68196** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **12672152** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **122 948** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **12 549 204** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | Тенге | 1 104 330 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | Тенге | 40 961 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **13 694 495** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 684 725 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | 414 523 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **14 793 743** |

| | |
|---|---|
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2024г.** | **Тенге** **14 916 691** |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075 | Тенге 16 035 442 |
| **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** **320 709** |
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** **15 714 734** |
| НДС 12% | Тенге 1 885 768 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** **17 600 502** |

**Заказчик:**
**И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"**
**Буландинского района Акмолинской области**

_____ **Г. Джакупова**

**м.п.**

**Авторский надзор:**
**Инженер авторского надзора**
**ТОО "Redline Pro"**

_____ **Ө. Әліпбек**

м.п.

**Технадзор:**
**Инженер технического надзора**
**ТОО "Инжиниринг-ст."**

_____ **Т. Ташимов**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АкНур-Астана 2005"**

_____ **Е. Молдыбаев**

**м.п.**