Приложение 3
к приказу Министра
о инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"21" 07 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «FORTECAPITAL» Жамбылская область, г.Тараз, Массив Коктем Н.Абдирова, дом 30.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Исақулов Арман Ғалымұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:**«Строительство систем водоснабженияа.Байтерек, Жуалынского района Жамбылской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖуалынского района, Жамбылской области»ДжатканбаевКайратЕсенбекулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «НурСервисСтрой», лицензия №18002743 от 09.02.2018 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице**ТамабековНурбекҒалымұлы**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СырЖоба»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖуалынского района, Жамбылской области»**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъсм	мстр в кубс (далсс–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Водоснабжение.

Источником водоснабжения является водозабор. Водозаборе имеются две скважины, на водопроводной сети предусмотрены ремонтные участки согласно СНиП РК 4,01-02-2009г. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов на водопроводной сети, установленных на расстояний до 200м. Указателипожарныхгидрантовустановленысогласно ГОСТ 12.04.026-76*

Разводящая водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 Д110х5,3 питьевая СТ РК ISO 4427-2-2014. Укладка полиэтиленовых труб выполнена на грунтовую подготовку высотой 10 см с обратной засыпкой трубопроводов высотой 30см из мягкого материала без крупных включений, на водопроводной сети выполнены водопроводные колодцы из железобетонных элементов Ф1500мм и 1000мм по ГОСТ 8020-80 и один монолитный колодец 2500х2000мм тип КП2 все водопроводные колодцы выполнены на сульфатостойком портландцементе устройством полимерно защитного слоя на основе лака ХП-734 по ГОСТ 10178-76.

Под арматуру в колодцах предусмотрены бетонные опоры размерами 200х200 =мм xh мм из бетона марки М100. Трубопроводы в колодцах выполнены по разную глубину от поверхности земли согласно профилям. В колодцах выполнены стальные гильзы диаметром на 200мм больше Ф труб при пересечений полиэтиленовых труб со стенками колодцев.

Поверхность земли вокруг люков колодцев спланировать на 0,3м шире пазух с уклонов 0,03 от колодца.

Выполнена отмостка из бетона.

Выполнена уплотнение грунтов в основание колодцев концы трубопроводов закрыто полиэтиленовой пленкой от попадания грязи.

При пересечений водопровода с дорогами выполнены футляры из полиэтиленовых труб SDR 26 12,5 безнапорных труб по СТ РК ISO 4427-2-2014 после окончания работ восстановлен существующий тип покрытия.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2022 года;***

месяц, год

окончание работ ***август 2023 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 (десять);

фактически, месяц: 10 (десять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Жуал. РЭС Сарсенов Р.П.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство систем водоснабженияа.Байтерек, Жуалынского района Жамбылской области».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «FORTECAPITAL»**

Исакулов Арман Ғалымұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)