Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Константиновка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140009873	070240017539			134	15.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Константиновка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области	**103 749 932,05**	**103 749 932,05**	**103 749 932,05**				**11 116 064,15**	**103 749 932,05**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Qaz General Engineering"
БИН 190540024011

Эксперт_____ **Аскигитов Ж. М.**
ИИН 871220301364
аттестат №KZ00VJE00049861 от 08.10.2019г.
аттестат №KZ00VJE00049862 от 08.10.2019г.
аттестат №KZ00VJE00049863 от 08.10.2019г.

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цены региона Акмолинская область Аршалынский район

Форма 2В

Заказ 5Констан

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140009873, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Митченко, 14, тел 87164420127

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 112, тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Константиновка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области

Договор подряда №134 от 15 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 1-01-00-01 - Подготовительные работы				
			ВСЕГО по смете 1-01-00-01:	Тенге			**7 434 535**
			Раздел 1. Демонтаж окон и витражей, ИТОГО:	тенге			**4 579 081**
1	**1**	**1146-0401-1101 Кклим = 1,12**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**542,144**	**8309**	**4 504 674**
2	**2**	**1146-0401-1103 Кклим = 1,12 :**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка /дверного блока с окном/**	**м2**	**15,437**	**4820**	**74 406**
			Раздел 2. Демонтаж системы отопления , ИТОГО:	тенге			**2 791 769**
3	**3**	**1215-0102-0303 Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**393**	**2235**	**878 355**
4	**4**	**1215-0102-0304 Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**293**	**3364**	**985 652**
5	**5**	**1215-0102-0305 Кклим = 1,09**	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**63**	**6049**	**381 087**
6	**6**	**1215-0102-0801 Кклим = 1,09**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**111**	**4925**	**546 675**
			Раздел 3. Вывоз мусора , ИТОГО:	тенге			**63 685**
7	**7**	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**1 т**	**35,03**	**1353**	**47 396**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	175,15	93	16 289
			Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по смете 2-01-00-01:	Тенге			7 362 353
			Раздел 1. Устройство оконных проёмов , ИТОГО:	тенге			6 994 846
9	1	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-5,7,9/	м2	3,4782	12266	42 664
10	3	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК-1,2,3,4,6,8,10/	м2	528	8149	4 302 672
11	5	6108-0105-0205 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	235,87	5852	1 380 311
12	7	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм - НАРУЖНЫЙ ОТКОС	м2	75	4493	336 975
			неучтенные ресурсы				
13	7.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	961,5	71	68 267
14	8	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	252	2055	517 860
			неучтенные ресурсы				
15	8.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	264,6	443	117 218
16	8.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	264,6	865	228 879
			Раздел 3. Устройство двери с оконным блоком , ИТОГО:	тенге			367 507
17	11	6108-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	7,306	5761	42 090
18	12	223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей с оконным блоком /прим/	1 м2	7,306	44541	325 417
			Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление				
			ВСЕГО по смете 2-01-00-02:	Тенге			17 134 040
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			17 134 040
19	1	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	94	3226	303 244
20	2	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	72	3129	225 288
21	6	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	642	385	247 170
22	7	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	104,5	273	28 528

1	2	3	4	5	6	7	8
23	8	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	104,5	416	43 472
24	9	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	312,15	3104	968 914
			неучтенные ресурсы				
25	9.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	811,59	1056	857 039
26	10	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	2081	5878	12 232 118
27	11	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	146	823	120 158
28	12	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	146	320	46 720
29	16	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	27	3525	95 175
30	17	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	2350	14 100
31	29	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17993	35 986
32	30	242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	2	44070	88 140
33	32	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	2004	4 008
34	33	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5585	11 170
35	34	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1435	2 870
			неучтенные ресурсы				
36	34.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740
37	35	1146-0302-0301 Кклим = 1,12	Перекрытия и перегородки. Пробивка отверстий размером 150х150 мм	шт.	396	3218	1 274 328
38	36	1146-0302-0302 Кклим = 1,12	Перекрытия и перегородки. Пробивка отверстий размером 250х250 мм	шт.	114	4648	529 872

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по акту замены:	Тенге			43 267 596
	Локальная смета 1-01-00-01 - Подготовительные работы						
			ВСЕГО по смете 1-01-00-01:	Тенге			182 225
39	1	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж (СМЕТА=111шт; ФАКТ=148шт)	шт.	37	4925	182 225
	Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы						
			ВСЕГО по смете 2-01-00-01:	Тенге			35 408 290
			Раздел 1.Устройство оконных проёмов	тенге			32 010 352
40	2	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой (СМЕТА=3,4782м2; ФАКТ=10,37м2)	м2	6,8918	12266	84 535
41	3	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	10,37	36353	376 981
42	4	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	528	49842	26 316 576
43	5	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	235,87	1598	376 920
44	6	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка сендвич-панелью	м2 поверхности	237	5191	1 230 267
45	7	261-107-0846, К=1,03	Сендвич-панель (прим.)	1000 м2	0,24411	3715098	906 893
46	8	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (на откосы)	шт.	141	1957	275 937
47	9	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный - стартовый профиль	м	790	1112	878 480
48	10	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление	м коробок	790	923	729 170
49	11	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (ЭКРАНЫ)	м2	100,8	5397	544 018
50	12	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	100,8	1263	127 310
51	13	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,063504	250310	15 896
52	14	261-102-0247	Сетка москитная	м2	61	2289	139 629
53	15	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	3870	7 740
			Раздел 2. САНУЗЛЫ	тенге			3 397 938
54	16	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	110,7	758	83 911

1	2	3	4	5	6	7	8
55	17	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,5	112055	280 138
56	18	6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	36,8	7660	281 888
57	19	6112-0301-0303	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	36,8	2326	85 597
58	20	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	50,5632	112	5 663
59	21	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	36,8	1415	52 072
60	22	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,025392	250310	6 356
61	23	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	110,7	5397	597 448
62	24	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	110,7	1263	139 814
63	25	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,069741	250310	17 457
64	26	6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	33,5	11296	378 416
65	27	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	33,5	2523	84 520
66	28	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	7,36	21194	155 988
67	29	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	8,832	2827	24 968
68	30	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (80 мм)	м2	36,8	1590	58 512
69	31	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,75072	28786	21 610
70	32	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	36,8	408	15 014
71	33	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,25216	28786	64 831
72	34	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0644	68224	4 394
73	35	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0644	382476	24 631
74	36	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	9,25	6228	57 609
75	37	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	9,435	7242	68 328
76	38	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	5,67	6669	37 813
77	39	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,67	11629	65 936
78	40	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	14,4	923	13 291
79	41	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4785	14 355
80	42	261-107-0997	Петля накладная	шт.	6	389	2 334
81	43	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9942	29 826

1	2	3	4	5	6	7	8
82	44	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783
83	45	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14800	44 400
84	46	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	3	61791	185 373
85	47	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	2	10999	21 998
86	48	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	2	20809	41 618
87	49	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	2	7894	15 788
88	50	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	2	4239	8 478
89	51	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	5424	10 848
90	52	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524	1 572
91	53	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3651	18 255
92	54	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	4,99	335	1 672
93	55	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	9	3525	31 725
94	56	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	8,982	1917	17 218
95	57	241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	111	777
96	58	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	354	1 416
97	59	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176	528
98	60	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	18	6303	113 454
99	61	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	17,815	292	5 202
100	62	241-0101-101	Кран полипропиленовый PP-R d15мм	шт	10	857	8 570
101	63	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	31,5	1484	46 746
102	64	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	31,815	120	3 818
103	65	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	70	830	58 100
104	66	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	491703	20 061
105	67	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	319368	9 773
106	68	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	6	3395	20 370
107	69	247-102-0310	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	3254	19 524

1	2	3	4	5	6	7	8
108	70	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	1436	8 616
109	71	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1 434
110	72	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	367	1 101
		Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление					
			ВСЕГО по смете 2-01-00-02:	Тенге			7 677 081
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			7 677 081
111	73	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. (СМЕТА=94м.п.; ФАКТ=160м.п.)	м	66	3226	212 916
112	74	6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	410	3532	1 448 120
113	75	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	410	1983	813 030
114	76	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) (СМЕТА=312,15кВт; ФАКТ=2195*0,15=329,25кВт)	кВт	17,1	3104	53 078
115	77	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	44,46	1056	46 950
116	78	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт (СМЕТА=2081секц; ФАКТ=2195секц)	1 секция	114	5878	670 092
117	79	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	296	137	40 552
118	80	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	28	840	23 520
119	81	241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	46	477	21 942
120	82	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	70	730	51 100
121	83	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	296	9822	2 907 312
122	84	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (СМЕТА=27шт; ФАКТ=296шт)	1 шт.	269	3525	948 225
123	85	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	8	9912	79 296
124	86	242-202-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	29043	116 172
125	87	242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	41177	164 708

1	2	3	4	5	6	7	8
126	88	6114-0102-0507	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм.	м	3	13886	41 658
127	89	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (крепление из уголка №40 - 30м.п.)	т	0,03625	1059588	38 410

Всего по акту:	**75 198 524**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	4 737 507
Сметная прибыль (5)%	3 996 802
Непредвиденные работы и затраты (5)%	3 996 802
Итого	**87 929 635**
Итого в текущих ценах 2023г.	**87 929 635**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	**94 524 358**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-1 890 490,10
Итого в текущих ценах	**92 633 867,90**
НДС (12 %)	11 116 064,15
Итого	**103 749 932,05**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлКурылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Qaz General Engineering"
БИН 190540024011

Эксперт _____ **Акжигитов Ж. М.**
ИИН 871220301364
аттестат №KZ00VJE00049861 от 08.10.2019г.
аттестат №KZ00VJE00049862 от 08.10.2019г.
аттестат №KZ00VJE00049863 от 08.10.2019г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

Руководитель _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

_____ **Шаталов В. А.**
Приказ №101 от 15.05.2023г.