Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240004644**
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140015835**
Договор (контракт)	Договор №218 от 22.06.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000049	**22.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5, 7, 9, 12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан. 20- этажный жилой дом с административным зданием. 2 очередь			Работа	1	74 114 405,00	74 114 405,00
				Итого	1	x	74 114 405,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2022

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"
Наименование объекта: «Строительство 5,7, 9, 12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан.20- этажный жилой дом с административным зданием. 2 очередь»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.12. 2022 г.

по подпрограмме 011

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость , тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
						с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Затраты подрядчика	210 179 000	22 519 179	64 108 881	74 114 405	6 412 343					7 940 829	74 114 405
2	Услуги технического надзора	6 776 000	726 000								234 690	2 190 438
3	Услуги авторского надзора	2 366 000	253 500								81 938	764 757
4	**Всего по стройке:**	**219 321 000**	**23 498 679**	**64 108 881**	**74 114 405**	**6 412 343**					**8 257 457**	**77 069 600**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction"
(Интер Конструкшн)
Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела
Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Exper"
Өрісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт
Ильясов К.К.

Форма №2в

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик:ТОО "Inter Construction"
Технический надзор:ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор:ТОО "MATAIBEKOV ARCHITECTS"
Наименование стройки -«Строительство 5,7, 9, 12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан.20- этажный жилой дом с административным зданием. 2 очередь»
Наименование объекта - работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений.
Договор: Доп. Соглашение №1 от 27.10.2022г. к договору №218 от 22.06.2022 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за 22.12.2022г.

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия										
		Тип 1. Плиточное покрытие										
1	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		89,463	5381,53	2429,06	481448	217311	232636	89800	616948
		НР - 108%; СП - 8%				352,11	577,30	31501	51647		45700	
2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-80%, цемент-20%. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		35,7852	1780,96	1549,83	63732	55461	25	23322	94018
		НР - 108%; СП - 8%				230,43	373,00	8246	13348		6964	
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,9483078	24518,21	2264,58	23251	2148	40	20004	46715
		НР - 91%; СП - 8%				22211,63	968,90	21063	919		3460	

4	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	596,42	2915,46	273,07	1738837	162865	6315	1438092	3431083
		НР - 88%; СП - 8%			2631,80	108,21	1569657	64539		254154	
		Тип 1.1. Отмостка									
5	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,772	5381,53	2429,06	343191	154906	165830	64012	439780
		НР - 108%; СП - 8%			352,11	577,30	22455	36816		32576	
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-80%, цемент-20%. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,1316	1780,96	1549,83	34073	29651	13	12468	50264
		НР - 108%; СП - 8%			230,43	373,00	4409	7136		3723	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5069874	24518,21	2264,58	12430	1148	21	10695	24975
		НР - 91%; СП - 8%			22211,63	968,90	11261	491		1850	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	47,829	24778,87	1893,43	1185149	90561	996899	105941	1394378
		НР - 91%; СП - 8%			2042,47	391,60	97689	18730		103287	
9	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	318,86	2915,46	273,07	929623	87071	3377	768837	1834337
		НР - 88%; СП - 8%			2631,80	108,21	839175	34504		135877	
		Тип 2. Плиточное покрытие									
10	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	118,886	5381,53	2429,06	639789	288781	309147	119334	819853
		НР - 108%; СП - 8%			352,11	577,30	41861	68633		60730	
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-80%, цемент-20%. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,6658	1780,96	1549,83	63519	55276	24	23244	93704
		НР - 108%; СП - 8%			230,43	373,00	8219	13303		6941	
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9451437	24518,21	2264,58	23173	2141	39	19937	46559
		НР - 91%; СП - 8%			22211,63	968,90	20993	916		3449	
13	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	594,43	2915,46	273,07	1733036	162321	6295	1433294	3419636
		НР - 88%; СП - 8%			2631,80	108,21	1564420	64323		253306	
		Тип 3. Асфальтобетонное покрытие									

14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	284,19	12531,73	1605,80	3561393	456353	3039553	190046	4051554
		НР - 108%; СП - 8%			230,43	388,76	65487	110482		300115	
15	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	284,19	5381,53	2429,06	1529378	690315	738996	285261	1959810
		НР - 108%; СП - 8%			352,11	577,30	100067	164063		145171	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,32622	188757,84	3366,08	250334	4464	245870	2145	272677
		НР - 108%; СП - 8%			--	1497,66	--	1986		20198	
17	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1894,6	2135,20	260,75	4045354	494017	3482407	154777	4536141
		НР - 108%; СП - 8%			36,38	39,26	68930	74382		336010	
18	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1894,6	924,39	0,10	1751351	189	1726871	26234	1919792
		НР - 108%; СП - 8%			12,82	--	24291	--		142207	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66311	188757,84	3366,08	125167	2232	122935	1073	136339
		НР - 108%; СП - 8%			--	1497,66	--	993		10099	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1894,6	2280,58	275,20	4320791	521394	3730467	152813	4831492
		НР - 108%; СП - 8%			36,38	38,30	68930	72563		357888	
		Тип 4. Резиновое покрытие									
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,32	12531,73	1605,80	304772	39053	260115	16263	346718
		НР - 108%; СП - 8%			230,43	388,76	5604	9455		25683	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,386688	24518,21	2264,58	9481	876	16	8157	19049
		НР - 91%; СП - 8%			22211,63	968,90	8589	375		1411	
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	24,32	25138,95	14,64	611379	356	466206	136128	807307
		НР - 94%; СП - 8%			5954,64	--	144817	--		59801	

24	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 5 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	243,2	12932,72	38,42	3145237	9343	2877770	282236	3701671
		НР - 108%; СП - 8%			1061,37	13,18	258124	3205		274198	
		Бордюр									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1155,81	2431,59	48,17	2810459	55675	1322906	1571007	4731983
		НР - 108%; СП - 8%			1238,85	19,69	1431878	22758		350517	
		Лоток водоотводный									
26	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	309	5573,59	2849,58	1722239	880520	--	1295985	3259682
		НР - 108%; СП - 8%			2724,01	1159,44	841719	358267		241458	
27	244-601-0342 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.31-Б-3, класс нагрузки С	шт.	309	19748,00	--	6102132	--	6102132	--	6590303
		СП - 8%			--	--	--	--		488171	
		Газоны									
28	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1735,19	651,90	23,28	1131166	40395	--	968460	2267596
		НР - 88%; СП - 8%			628,62	5,62	1090771	9752		167970	
29	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	1735,19	86,15	0,18	149484	312	--	131271	303215
		НР - 88%; СП - 8%			85,97	--	149172	--		22460	
30	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1735,19	401,72	245,32	697061	425677	109698	232649	1004087
		НР - 88%; СП - 8%			93,18	59,18	161686	102689		74377	
31	1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны обыкновенные. Уход	м2	1735,19	778,30	214,88	1350506	372857	2430	937351	2470885
		НР - 88%; СП - 8%			562,02	51,84	975219	89952		183029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				40888935	5303669	25949033	10520836	55522551
							9636233	1396227	--	4112780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40888935				
	Материалы		Тенге				19846901				
	Всего заработная плата		Тенге					11032460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6102132				
		Накладные расходы	Тенге				10520836				
		Сметная прибыль	Тенге				4112780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55522551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7060
		Сметная заработная плата	Тенге					11032460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55522551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7060
		Сметная заработная плата	Тенге					11032460			

РАЗДЕЛ 2.Насаждения

		Деревья									
32	1147-0102-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	16	9888,33	--	158213	--	47127	97756	276446
		НР - 88%; СП - 8%			6942,88	--	111086	--		20478	
33	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	16	5605,99	1456,21	89696	23300	2392	63393	165336
		НР - 88%; СП - 8%			4000,27	502,04	64004	8033		12247	
34	Прайс лист	Церцис, высота 3,0м, 0,5х0,4м	шт	5	13392,86	--	66964	--	66964	--	72321
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
35	Прайс лист	Слива писсарди, высота 3,0м, 0,5х0,4м	шт	6	13392,86	--	80357	--	80357	--	86786
		СП - 8%			--	--	--	--		6429	
36	254-104-1010 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	5887,00	--	29435	--	29435	--	31790
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
37	1147-0118-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход	шт.	16	2912,03	340,22	46592	5443	2262	35376	88526
		НР - 88%; СП - 8%			2430,43	82,08	38887	1313		6557	
38	1147-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	21	14513,26	--	304778	--	97912	182042	525766
		НР - 88%; СП - 8%			9850,76	--	206866	--		38946	
39	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	21	8351,73	1813,07	175386	38074	3184	129226	328981
		НР - 88%; СП - 8%			6387,05	605,72	134128	12720		24369	
40	254-103-2402 РСНБ РК 2022	Клен красный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	11911,00	--	71466	--	71466	--	77183
		СП - 8%			--	--	--	--		5717	
41	254-103-2002 РСНБ РК 2022	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	7675,00	--	38375	--	38375	--	41445
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
42	254-103-3002 РСНБ РК 2022	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	8276,00	--	41380	--	41380	--	44690
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
43	254-103-3602 РСНБ РК 2022	Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	8276,00	--	41380	--	41380	--	44690
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
44	1147-0118-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.	21	6584,10	1074,39	138266	22562	3069	103909	261549
		НР - 88%; СП - 8%			5363,57	259,20	112635	5443		19374	

45	1147-0102-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	31	18880,86	--	585307	--	192604	345579	1005357
		НР - 88%; СП - 8%			12667,84	--	392703	--		74471	
46	1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	31	10923,34	2393,24	338624	74190	4766	250015	635730
		НР - 88%; СП - 8%			8376,39	788,39	259668	24440		47091	
47	254-101-0203 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	15	19508,00	--	292620	--	292620	--	316030
		СП - 8%			--	--	--	--		23410	
48	254-101-0903 РСНБ РК 2022	Сосна Палласа (крымская) Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	16	16154,00	--	258464	--	258464	--	279141
		СП - 8%			--	--	--	--		20677	
49	1147-0118-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Уход	шт.	31	9320,13	2148,78	288924	66612	4747	205598	534084
		НР - 88%; СП - 8%			7018,21	518,39	217565	16070		39562	
50	1147-0102-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	5	25220,51	--	126103	--	38958	76688	219014
		НР - 88%; СП - 8%			17429,07	--	87145	--		16223	
51	1147-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка	шт.	5	13916,59	3286,35	69583	16432	1009	50672	129875
		НР - 88%; СП - 8%			10428,37	1088,01	52142	5440		9620	
52	254-101-0504 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	5	7962,00	--	39810	--	39810	--	42995
		СП - 8%			--	--	--	--		3185	
53	1147-0118-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Уход	шт.	5	12998,74	3223,17	64994	16116	1029	45528	119364
		НР - 88%; СП - 8%			9569,79	777,59	47849	3888		8842	
		Кустарники									
54	1147-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	45	2484,34	116,90	111795	5260	40767	59586	185092
		НР - 88%; СП - 8%			1461,50	43,20	65768	1944		13711	
55	1147-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	45	1707,14	232,78	76821	10475	6471	54914	142274
		НР - 88%; СП - 8%			1330,55	56,16	59875	2527		10539	
56	Прайс лист	Форзиция, высота 1,0м, 0,3х0,3м	шт	7	7142,86	--	50000	--	50000	--	54000
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	

57	Прайс лист	Барбарис, высота 1,0м, 0,3х0,3м	шт	7	7142,86	--	50000	--	50000	--	54000
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
58	254-104-0402 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	8	9287,00	--	74296	--	74296	--	80240
		СП - 8%			--	--	--	--		5944	
59	Прайс лист	Роза (40 братьев), высота 1,0м, 0,3х0,3м	шт	8	4464,29	--	35714	--	35714	--	38571
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	
60	254-104-1002 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	5	4740,00	--	23700	--	23700	--	25596
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
61	Прайс лист	Дрок испанский, высота 1,5м, 0,3х0,3м	шт	5	7142,86	--	35714	--	35714	--	38571
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	
62	Прайс лист	Магнолия, высота 1,0м, 0,3х0,3м	шт	5	13392,86	--	66964	--	66964	--	72321
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
63	1147-0118-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход	шт.	45	1722,90	259,64	77530	11684	6279	54899	143024
		НР - 88%; СП - 8%			1323,71	62,64	59567	2819		10594	
64	1147-0102-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	10	9888,33	--	98883	--	29454	61097	172779
		НР - 88%; СП - 8%			6942,88	--	69429	--		12798	
65	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	10	5605,99	1456,21	56060	14562	1495	39620	103335
		НР - 88%; СП - 8%			4000,27	502,04	40003	5020		7654	
66	254-101-0501 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	5141,00	--	51410	--	51410	--	55523
		СП - 8%			--	--	--	--		4113	
67	1147-0118-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход	шт.	10	2912,03	340,22	29120	3402	1414	22110	55328
		НР - 88%; СП - 8%			2430,43	82,08	24304	821		4098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4184724	308112	1832988	1878008	6547753
							2043624	90478	--	485018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4184724				
	Материалы		Тенге				484938				
	Всего заработная плата		Тенге					2134102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1348049				
		Накладные расходы	Тенге				1878008				
		Сметная прибыль	Тенге				485018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6547750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1450
		Сметная заработная плата	Тенге					2134102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6547750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1450

		Сметная заработная плата	Тенге						2134102			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ										
68	8601-0302-0501 УСП РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянной спинкой и настилом, модель: Bench 1**	**шт.**	5,384178	350578,00	--	1887574	--	1887574	--		2038580
		СП - 8%			--	--	--	--		151006		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1887574	--	1887574	--		2038580
							--	--	--	151006		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1887574					
	Материалы		Тенге				1887574					
		Сметная прибыль	Тенге				151006					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2038580					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2038580					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									64108881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11679857					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5611781				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1486705				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29669594			
		- Накладные расходы	Тенге							12398844		
		- Сметная прибыль	Тенге							4748804		
		ИТОГО:	**Тенге**					64 108 881	0			64 108 881
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					833 415				
		Итого	Тенге					64 942 296				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	Тенге					259 769				
		Итого	Тенге					65 202 066				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					1 304 041				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					66 506 107				
		Итого	Тенге					66 506 107	0			66 506 107
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001174625	Тенге									66 173 576
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									7 940 829
		Итого по акту	Тенге									**74 114 405**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Exper"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "MATAIBEKOV ARCHITECTS"

_____ **Елемісов А.Б.**

Главный инженер проекта

_____ **Оразалин К.**

Инженер проекта

_____ **Палибаев А.А.**