Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №218 от 22.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	15.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5, 7, 9, 12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан. 20- этажный жилой дом с административным зданием. 2 очередь			Работа	1	23 353 234,22	23 353 234,22
				Итого	1	x	23 353 234,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2024

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)

Технический надзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование объекта: «Строительство 5,7, 9, 12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан.20- этажный жилой дом с административным зданием. 2 очередь»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от ноябрь 2024 г.

по подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	НДС с начала года	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2021г.	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Каз. содержа-ние (%)	дополнительные		НДС 12%, тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
							с начала года	в отчетном месяце		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
1	Затраты подрядчика	23 353 234,22	2 502 132,24	20 851 101,98					100,00%			2 502 132,24	23 353 234,22
	в том числе оборудование												
2	Услуги технического надзора	752 421,58	80 616,60	671 804,98								80 616,60	752 421,58
3	Услуги авторского надзора	262 704,96	28 146,96	234 558,00								28 146,96	262 704,96
	Всего по стройке:	**24 368 360,76**	**2 610 895,80**	**21 757 464,96**								**2 610 895,80**	**24 368 360,76**

ЗАКАЗЧИК:

В.И.О.Руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Сурханов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Exper"

Өрісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт

Сарсенбаев Ж.А.

Джумашев Ж.К.

Форма 2в

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор: ТОО "MATAIBEKOV ARCHITECTS"
Наименование объекта: «Строительство 5,7, 9, 12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан.20- этажный жилой дом с административным зданием. 2 очередь»
Договор подряда : №218 от 22.06.21 г.

А К Т №1
приемки выполненых работ от ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар									
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	127,869	258,79	258,79	33091	33091	--	5710	41905
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,02	--	7930		3104	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54,801	2472,56	--	135499	--	--	97559	251703
		НР - 72%; СП - 8%			2472,56	--	135499	--		18645	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	28,84	790,84	788,32	22808	22735	2	4920	29947
		НР - 72%; СП - 8%			2,46	234,49	71	6763		2218	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,904	40,87	40,87	4165	4164	--	861	5428
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,73	--	1195		402	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,476	1277,56	--	32547	--	--	23434	60459
		НР - 72%; СП - 8%			1277,56	--	32547	--		4478	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	101,904	265,35	128,56	27040	13101	--	14196	44535
		НР - 72%; СП - 8%			136,79	56,70	13939	5778		3299	
7	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (выезд-въезд)	м3 грунта	92,5	258,79	258,79	23938	23938	--	4131	30314
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,02	--	5737		2245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,5	40,87	40,87	3780	3780	--	781	4926
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,73	--	1085		365	
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,39	23759,37	2893,77	128063	15598	95018	18970	158796
		НР - 91%, СП - 8%			3236,95	630,71	17447	3400		11763	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32004	32413,34	1504,36	10374	482	123	9043	20970
		НР - 91%, СП - 8%			30524,98	524,57	9769	168		1553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								648983
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция									
		Земляные работы									
11	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	123,4325	258,79	258,79	31943	31943	--	5512	40451
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,02	--	7655		2996	
12	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,8175	2472,56	--	9439	--	--	6796	17534
		НР - 72%, СП - 8%			2472,56	--	9439	--		1299	
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,664	40,87	40,87	2765	2766	--	571	3603
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,73	--	794		267	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,916	1277,56	--	21611	--	--	15560	40145
		НР - 72%, СП - 8%			1277,56	--	21611	--		2974	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,664	265,35	128,56	17954	8699	--	9426	29571
		НР - 72%, СП - 8%			136,79	56,70	9256	3837		2190	
16	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (выезд-въезд)	м3 грунта	72	258,79	258,79	18633	18632	--	3215	23596
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,02	--	4465		1748	
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	40,87	40,87	2943	2943	--	608	3835
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,73	--	845		284	
		Покрытие									
18	1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,58	80747,11	5839,96	692810	50107	468097	195948	959859
		НР - 99%, СП - 8%			20350,32	2718,18	174606	23322		71101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дно									
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,5	24355,18	2893,77	158309	18810	118459	22877	195681
		НР - 91%, СП - 8%			3236,95	630,71	21040	4100		14495	
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21904	32413,34	1504,36	7100	330	84	6189	14352
		НР - 91%, СП - 8%			30524,98	524,57	6686	115		1063	
		Стенки									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	39,6	46830,87	4316,60	1854503	170938	1014663	641929	2696146
		НР - 91%, СП - 8%			16891,45	922,09	668902	36515		199715	
22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14508	32413,34	1504,36	4703	218	56	4099	9506
		НР - 91%, СП - 8%			30524,98	524,57	4429	76		704	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0123	395242,24	2140,96	4861	26	--	4410	10013
		НР - 91%, СП - 8%			393101,28	916,45	4835	11		742	
		Гильза									
24	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0217	844962,97	170723,45	18336	3705	749	15185	36203
		НР - 89%, СП - 8%			639704,52	67146,20	13882	1457		2682	
		Переливное устройство ПУ-1									
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0033	395242,24	2140,96	1304	7	--	1183	2686
		НР - 91%, СП - 8%			393101,28	916,45	1297	3		199	
		Подводящее устройство ПД-1									
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0033	395242,24	2140,96	1304	7	--	1183	2686
		НР - 91%, СП - 8%			393101,28	916,45	1297	3		199	
		Люк утепленный Лу-1									
27	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Люки. Установка	шт.	1	2884,06	334,46	2884	334	134	2541	5860
		НР - 89%, СП - 8%			2415,94	151,20	2416	151		434	
		Стяжка									
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162,5	973,53	39,55	158198	6426	62607	87255	265089
		НР - 94%, СП - 8%			548,71	22,52	89165	3659		19636	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	162,5	658,60	40,74	107022	6620	93792	9628	125982
		НР - 94%, СП - 8%			40,68	22,35	6610	3632		9332	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,219375	24518,21	2264,58	5379	497	9	4628	10807
		НР - 91%, СП - 8%			22211,63	968,90	4873	213		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4493605
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5142586
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Внутриплощадочные электрические сети 0,4кВ									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,08	286,86	286,86	2892	2892	--	808	3996
		НР - 72%, СП - 8%			--	111,29	--	1122		296	
2	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	19,88	273,55	273,55	5438	5438	--	1519	7514
		НР - 72%, СП - 8%			--	106,13	--	2110		557	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,96	3226,90	--	41821	--	--	30111	77686
		НР - 72%, СП - 8%			3226,90	--	41821	--		5755	
4	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,32	286,86	286,86	1239	1239	--	346	1712
		НР - 72%, СП - 8%			--	111,29	--	481		127	
5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (вытесненный грунт)	т·км	28,08	206,00	--	5784	--		--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,4	44,25	39,23	637	565	--	169	871
		НР - 72%, СП - 8%			5,02	11,31	72	163		65	
		Обратная засыпка									
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,14	51,19	51,19	1236	1235	--	259	1615
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,93	--	360		120	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,14	265,35	128,56	6405	3104	--	3363	10549
		НР - 72%, СП - 8%			136,79	56,70	3302	1369		781	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,26	1277,56	--	5442	--	--	3919	10109
		НР - 72%, СП - 8%			1277,56	--	5442	--		749	
		Монтажные работы КЛ-0,4кВ									
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	69	364,48	236,13	25149	16293	--	11680	39775
		НР - 72%, СП - 8%			128,35	106,75	8856	7366		2946	
11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	207	110,45	67,67	22864	14008	--	10936	36504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			42,78	30,59	8856	6332		2704	
12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,4	6573,00	--	94651	--	94651	--	102223
		СП - 8%			--	--	--	--		7572	
13	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	69	344,70	216,35	23784	14928	--	10842	37396
		НР - 72%, СП - 8%			128,35	89,88	8856	6202		2770	
14	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	207	177,98	113,80	36841	23557	--	16611	57729
		НР - 72%, СП - 8%			64,18	47,28	13284	9787		4276	
15	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	8	114,91	1,42	919	11	82	599	1639
		НР - 72%, СП - 8%			103,29	0,64	826	5		121	
16	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	631,32	322,38	113638	58028	9403	48620	175239
		НР - 72%, СП - 8%			256,70	118,45	46207	21321		12981	
17	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	900,79	437,04	14413	6992	918	6478	22563
		НР - 72%, СП - 8%			406,45	155,90	6503	2494		1671	
18	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	60	962,98	409,66	57779	24580	4961	26413	90927
		НР - 72%, СП - 8%			470,63	140,78	28238	8447		6735	
19	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	2375,52	125,06	19004	1001	889	12621	34155
		НР - 72%, СП - 8%			2139,21	51,95	17114	416		2530	
20	1308-0205-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2	23539,74	15303,80	47079	30608	1140	21387	73944
		НР - 72%, СП - 8%			7665,33	7186,92	15331	14374		5477	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзтр=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,06	41110,45	26849,90	2467	1611	--	779	3505
		НР - 61%, СП - 8%			14260,55	7011,71	856	421		260	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								795898
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2-1 Наружное электроосвещение									
		Силовое электрооборудование									
1	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	1	8533,16	3924,14	8533	3924	165	4313	13874
		НР - 72%, СП - 8%			4444,24	1546,34	4444	1546		1028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
2	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	31,71	286,86	286,86	9096	9096	--	2541	12568
		НР - 72%, СП - 8%			--	111,29	--	3529		931	
3	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,855	273,55	273,55	4337	4337	--	1212	5992
		НР - 72%, СП - 8%			--	106,13	--	1683		444	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,385	3226,90	--	65780	--	--	47362	122193
		НР - 72%, СП - 8%			3226,90	--	65780	--		9051	
5	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	13,59	286,86	286,86	3898	3898	--	1089	5386
		НР - 72%, СП - 8%			--	111,29	--	1512		399	
6	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (вытесненный грунт)	т·км	79,728	206,00	--	16424	--		--	17738
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,3	44,25	39,23	2005	1777	--	533	2741
		НР - 72%, СП - 8%			5,02	11,31	228	512		203	
		Обратная засыпка									
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,2525	51,19	51,19	986	985	--	207	1288
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,93	--	287		95	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2525	265,35	128,56	5109	2475	--	2682	8414
		НР - 72%, СП - 8%			136,79	56,70	2633	1092		623	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3975	1277,56	--	4340	--	--	3125	8062
		НР - 72%, СП - 8%			1277,56	--	4340	--		597	
		Монтажные работы									
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	320	364,48	236,13	116634	75562	--	54168	184466
		НР - 72%, СП - 8%			128,35	106,75	41073	34160		13664	
12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,65	6573,00	--	148878	--	148878	--	160788
		СП - 8%			--	--	--	--		11910	
13	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	21	114,91	1,42	2413	29	215	1571	4303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			103,29	0,64	2169	13		319	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	484,02	212,80	10164	4469	1203	4353	15679
		НР - 72%; СП - 8%			213,92	73,99	4492	1554		1161	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	320	512,38	224,83	163962	71946	16716	72171	255024
		НР - 72%; СП - 8%			235,31	77,93	75300	24938		18891	
16	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	14	667,25	259,81	9342	3637	1213	4120	14539
		НР - 72%; СП - 8%			320,88	87,85	4492	1230		1077	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,34	41110,45	26849,90	13978	9129	--	4412	19861
		НР - 61%; СП - 8%			14260,55	7011,71	4849	2384		1471	
		Опоры освещения 3,69м-20шт									
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,18	9208,42	2875,45	1658	518	886	437	2263
		НР - 98%; СП - 8%			1410,02	1200,16	254	216		168	
19	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство (В15)	м3	1,836	19865,39	38,75	36473	71	31488	3931	43636
		НР - 80%; СП - 8%			2676,36	--	4914	--		3232	
20	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (ЗФ-1)	т	0,148	69576,24	3302,82	10297	489	82	9005	20846
		НР - 91%; СП - 8%			65715,42	1147,32	9726	170		1544	
21	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	20	16555,06	7313,62	331101	146272	54982	152972	522799
		НР - 80%; СП - 8%			6492,35	3068,40	129847	61368		38726	
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	20	9001,97	5125,16	180039	102504	560	89573	291181
		НР - 80%; СП - 8%			3848,74	1749,58	76975	34992		21569	
23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	7481,19	289,43	149624	5788	106546	28271	192126
		НР - 72%; СП - 8%			1864,52	98,71	37290	1974		14232	
24	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	552,08	23,71	22083	948	7048	10307	34982
		НР - 72%; СП - 8%			352,19	5,71	14087	228		2591	
		Заземление									
25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	1025,41	36,78	102541	3678	69859	21706	134186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			290,04	11,43	29004	1143		9940	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2094936
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 Наружные сети связи									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ и 11 Кзтр=1,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК в канализации в трубопроводе по занятому каналу. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м кабели	136	690,19	109,38	93866	14875	168	53885	159571
		НР - 61%, СП - 8%			579,58	69,95	78823	9513		11820	
2	1310-0902-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Консоль четырехместная. Установка в коллекторе	шт.	2	1902,29	234,15	3805	468	1694	1185	5389
		НР - 62%, СП - 8%			821,45	149,74	1643	299		399	
3	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Биркование кабеля свинцовой пластиной в телефонной канализации. Монтаж оборудования	шт.	4	968,16	14,32	3873	57	393	2481	6862
		НР - 72%, СП - 8%			855,68	5,71	3423	23		508	
4	1310-0904-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	4	105754,50	62990,42	423018	251962	68374	109665	575298
		НР - 68%, СП - 8%			25670,48	19274,26	102682	77097		42615	
5	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Маркировка кабеля после прокладки в телефонной канализации	м	20	13692,07	495,07	273841	9902	253299	15649	312649
		НР - 99%, СП - 8%			532,00	258,33	10640	5167		23159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1059769
		РАЗДЕЛ 2.Строительство телефонной канализации									
6	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	36,72	273,55	273,55	10045	10045	--	2806	13879
		НР - 72%, СП - 8%			--	106,13	--	3897		1028	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,03	9165,79	243,46	82767	2199	65289	15802	106455
		НР - 99%, СП - 8%			1692,03	75,60	15279	683		7886	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,136	244616,75	--	33268	--	1164	24399	62280
		НР - 76%, СП - 8%			236056,91	--	32104	--		4613	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,72	59,71	59,71	2193	2192	--	460	2866
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,41	--	639		212	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,51	265,35	128,56	5973	2894	--	3136	9838
		НР - 72%, СП - 8%			136,79	56,70	3079	1276		729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9,64	286,86	286,86	2765	2765	--	772	3820
		НР - 72%, СП - 8%			--	111,29	--	1073		283	
12	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	10770,79	4474,46	10771	4475	--	6169	18295
		НР - 70%, СП - 8%			6296,33	1820,55	6296	1821		1355	
13	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	21377,59	11259,58	428	225	11	328	817
		НР - 110%, СП - 8%			9616,78	4286,15	192	86		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								218250
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1278017

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод ВО

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,725м

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	508,6847325	299,99	299,99	152600	152600	--	26334	193248
		НР - 72%, СП - 8%			--	71,90	--	36574		14315	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,7325175	3226,90	--	50767	--	--	36552	94305
		НР - 72%, СП - 8%			3226,90	--	50767	--		6986	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	77,5681515	1403,15	--	108840	--	--	78364	202181
		НР - 72%, СП - 8%			1403,15	--	108840	--		14976	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	413,89005	59,71	59,71	24713	24714	--	5188	32293
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,41	--	7206		2392	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	413,89005	265,35	128,56	109824	53210	--	57659	180882
		НР - 72%, СП - 8%			136,79	56,70	56615	23468		13399	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	413,89005	126,08	109,23	52184	45209	579	12457	69812
		НР - 72%, СП - 8%			15,45	26,35	6396	10906		5171	
7	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8590485	110,77	110,77	317	317	--	60	407
		НР - 72%, СП - 8%			--	28,94	--	83		30	
		Трубопроводы и арматура									
8	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,301	1303618,82	360604,42	392389	108542	27112	293475	740733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			852939,36	131909,34	256735	39705		54869	
9	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4589,21	334,46	9178	669	846	7886	18429
		НР - 99%, СП - 8%			3831,74	151,20	7663	302		1365	
10	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	2646,98	200,27	10588	801	491	9288	21466
		НР - 99%, СП - 8%			2323,95	21,60	9296	86		1590	
11	1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,0406	344488,08	19441,30	13986	790	10905	2534	17841
		НР - 99%, СП - 8%			56420,58	6618,78	2291	269		1322	
12	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00012	3169144,50	1421987,43	380	171	21	246	676
		НР - 99%, СП - 8%			1568460,71	498747,31	188	60		50	
13	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00015	8275692,74	1207384,35	1241	181	947	164	1517
		НР - 99%, СП - 8%			756580,03	347535,33	113	52		112	
14	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,301	3180827,48	311432,12	957429	93741	702502	177941	1226200
		НР - 99%, СП - 8%			535501,82	61636,46	161186	18553		90830	
15	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	28311,07	14434,82	28311	14435	4642	13852	45536
		НР - 99%, СП - 8%			9233,65	4757,86	9234	4758		3373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2845526
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1,К3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,385м, колодцы диам. 1500 мм-18шт									
16	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	529,184955	299,99	299,99	158750	158750	--	27395	201036
		НР - 72%, СП - 8%			--	71,90	--	38048		14892	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,366545	3226,90	--	52813	--	--	38026	98106
		НР - 72%, СП - 8%			3226,90	--	52813	--		7267	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	100,815585	1403,15	--	141459	--	--	101851	262774
		НР - 72%, СП - 8%			1403,15	--	141459	--		19465	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	363,8805	59,71	59,71	21727	21727	--	4561	28391
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,41	--	6335		2103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	363,8805	265,35	128,56	96554	46780	--	50692	159026
		НР - 72%, СП - 8%			136,79	56,70	49774	20632		11780	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	363,8805	126,08	109,23	45879	39746	510	10952	61377
		НР - 72%, СП - 8%			15,45	26,35	5623	9588		4546	
22	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,855415	110,77	110,77	4636	4636	--	872	5949
		НР - 72%, СП - 8%			--	28,94	--	1211		441	
		Трубопроводы и арматура									
23	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	390	2530,19	28,26	986773	11022	921164	58497	1128892
		НР - 99%, СП - 8%			139,97	11,54	54587	4501		83622	
		Колодец диам.1500мм-18шт									
24	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	28,06	43337,88	11283,25	1216061	316608	361581	663763	2030210
		НР - 99%, СП - 8%			19168,65	4725,41	537872	132595		150386	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3132	199,80	4,99	63	1	36	18	88
		НР - 40%, СП - 8%			82,95	0,85	26	--		6	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг /МН-1/. Установка	т стальных элементов	0,0108	1151276,05	11275,11	12434	122	11239	1295	14827
		НР - 110%, СП - 8%			99380,66	2224,78	1073	24		1098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3990676
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6836204
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 Поливочный водопровод									
		Система подачи воды									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Агрегат насосный лопастный центробежный , масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	59360,92	1576,78	118722	3154	3697	68432	202126
		НР - 63%, СП - 8%			55935,64	155,86	111871	312		14972	
2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2462,03	143,34	9848	573	624	8821	20163
		НР - 90%, СП - 8%			2162,73	64,80	8651	259		1494	
3	1312-1501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования	шт.	2	641,76	--	1284	--	--	783	2232
		НР - 63%, СП - 8%			641,76	--	1284	--		165	
4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2462,03	143,34	4924	287	312	4411	10081
		НР - 99%, СП - 8%			2162,73	64,80	4325	130		747	
5	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	734506,38	108207,11	14690	2165	536	12674	29553
		НР - 95%, СП - 8%			599426,83	40675,31	11989	814		2189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Агрегат насосный дренажный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР - 67%, СП - 8%	шт.	2	59360,92 55935,64	1576,78 155,86	118722 111871	3154 312	3697	68432 14972	202126
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,002	846469,93 639704,52	172230,41 67146,20	1693 1279	344 134	70	1400 247	3340
8	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%, СП - 8%	комплект	2	3373,62 484,12	-- --	6747 968	-- --	5779	949 616	8312
9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	8	908,01 826,29	53,82 --	7264 6610	431 --	223	6544 1105	14913
		Система управления поливом									
10	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	8533,16 4444,24	3924,14 1546,34	8533 4444	3924 1546	165	4313 1028	13874
11	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы и средства автоматизации,магнитный клапан НР - 73%, СП - 8%	шт.	2	14446,47 11165,10	1466,94 663,15	28893 22330	2934 1326	3629	17742 3731	50366
12	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР - 75%, СП - 8%	шт.	2	1990,28 930,42	231,12 128,35	3981 1861	463 257	1657	1588 445	6015
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	450	512,38 235,31	224,83 77,93	230572 105891	101173 35068	23508	101491 26565	358628
14	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Форсунки. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	52	3586,22 3291,20	295,02 126,51	186483 171142	15342 6579	--	175944 28994	391421
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	8	2205,23 821,94	1383,29 409,81	17642 6576	11066 3278	--	9755 2192	29589
		Система управления поливом									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
16	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	557,76	273,55 --	273,55 106,13	152575 --	152575 59195	--	42620 15616	210811
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	239,04	3226,90 3226,90	-- --	771359 771359	-- --	--	555379 106139	1432877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	564,4	286,86	286,86	161904	161904	--	45225	223699
		НР - 72%; СП - 8%			--	111,29	--	62812		16570	
19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы и над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 основания	232,4	9165,79	243,46	2130129	56580	1680321	406689	2739763
		НР - 99%; СП - 8%			1692,03	75,60	393228	17569		202945	
20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,83	916631,27	578939,33	760804	480520	--	401323	1255097
		НР - 99%; СП - 8%			337691,94	150713,31	280284	125092		92970	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	58	2205,23	1383,29	127903	80231	--	70727	214520
		НР - 99%; СП - 8%			821,94	409,81	47672	23769		15890	
22	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	3250,34	2037,29	29253	18336	--	16187	49075
		НР - 99%; СП - 8%			1213,05	603,66	10917	5433		3635	
		Оборудование резервуара									
23	1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	116487,19	14731,07	116487	14731	29491	46754	176301
		НР - 62%; СП - 8%			72265,16	4381,16	72265	4381		13059	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7644881
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-1 Внеплощадочные тепловые сети									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	534,90456	454,49	454,49	243109	243109	--	41948	307862
		НР - 72%; СП - 8%			--	108,92	--	58262		22805	
2	1101-0205-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,54344	7061,47	--	116821	--	--	84111	217007
		НР - 72%; СП - 8%			7061,47	--	116821	--		16075	
3	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	16,54344	454,49	454,49	7519	7519	--	1297	9522
		НР - 72%; СП - 8%			--	108,92	--	1802		705	
4	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20 км/ (лишний грунт)	т·км	2760,966	50,00	--	138048	--		--	149092
		СП - 8%			--	--	--	--		11044	
5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки)	т·км	937,2753	206,00	--	193079	--		--	208525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15446	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	551,448	44,25	39,23	24403	21633	--	6485	33359
		НР - 72%, СП - 8%			5,02	11,31	2770	6237		2471	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под трубы)	м3 уплотненного грунта	108	316,44	153,05	34175	16529	--	17954	56299
		НР - 72%, СП - 8%			163,39	67,50	17646	7290		4170	
8	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	480,654	348,91	348,91	167705	167705	--	28938	212375
		НР - 72%, СП - 8%			--	83,62	--	40192		15731	
9	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (для обратной засыпки)	т·км	841,1445	212,00	--	178323	--		--	192589
		СП - 8%			--	--	--	--		14266	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	408,5559	59,71	59,71	24395	24395	--	5121	31878
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,41	--	7113		2361	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	408,5559	265,35	128,56	108409	52524	--	56916	178551
		НР - 72%, СП - 8%			136,79	56,70	55885	23165		13226	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	72,0981	1277,56	--	92109	--	--	66319	171102
		НР - 72%, СП - 8%			1277,56	--	92109	--		12674	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36	9165,79	243,46	329968	8765	260290	62998	424404
		НР - 99%, СП - 8%			1692,03	75,60	60913	2722		31437	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка труб песком)	м3 грунта	28,8	1277,56	--	36794	--	--	26491	68348
		НР - 72%, СП - 8%			1277,56	--	36794	--		5063	
		Трубопроводы и арматура									
15	1124-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,18	3925419,42	1281873,02	706575	230737	128205	402581	1197888
		НР - 99%, СП - 8%			1931294,82	327856,59	347633	59014		88733	
16	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	8	23229,53	10960,13	185836	87681	3990	116489	326511
		НР - 99%, СП - 8%			11770,61	2937,57	94165	23501		24186	
17	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	8	2050,59	119,60	16405	957	781	14520	33399
		НР - 99%, СП - 8%			1833,34	--	14667	--		2474	
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	908,01	53,82	7264	431	223	6544	14913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			826,29	--	6610	--		1105	
19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	128,49208	18233,49	4150,98	2342859	533368	944646	1234835	3863909
		НР - 118%, СП - 8%			6730,73	1413,51	864845	181625		286216	
20	ССЦ РК 8.04-08-2020 Раз.21-04т.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	128,49208	270,00	--	34693	--	34693	--	37468
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
21	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6,6	36054,93	2444,92	237963	16136	21004	158151	427803
		НР - 76%, СП - 8%			30427,68	1101,59	200823	7270		31689	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	174	777,02	23,65	135201	4115	34817	74393	226361
		НР - 76%, СП - 8%			553,27	9,29	96269	1616		16768	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8389164
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-1 /ИСКЛЮЧИТЬ/ Скважина эксплуатационная									
1	1104-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	10	-55911,62	-36561,07	-559116	-365610	-3902	-268764	-894110
		НР - 85%, СП - 8%			-18960,40	-12658,85	-189604	-126588		-66230	
2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	4	-27008,63	-17946,31	-108035	-71785	-866	-52570	-173453
		НР - 85%, СП - 8%			-8845,90	-6615,85	-35384	-26463		-12848	
3	1104-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	56	-107808,34	-69354,57	-6037267	-3883856	-45290	-2836045	-9583177
		НР - 85%, СП - 8%			-37645,02	-21935,76	-2108121	-1228403		-709865	
4	1104-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	70	-12222,08	-6472,15	-855546	-453051	-3120	-446960	-1406707
		НР - 85%, СП - 8%			-5705,36	-1806,57	-399375	-126460		-104200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1104-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	11	-8658,18	-3472,51	-95240	-38198	-3597	-45965	-152502
		НР - 85%, СП - 8%			-4858,61	-57,46	-53445	-632		-11296	
6	1104-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	-2003526,48	-1133588,69	-2003526	-1133588	--	-1077405	-3327405
		НР - 85%, СП - 8%			-869937,79	-397597,25	-869938	-397597		-246475	
7	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	-3656,18	-2321,93	-73124	-46438	-868	-33064	-114683
		НР - 85%, СП - 8%			-1290,90	-654,01	-25818	-13080		-8495	
8	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	9	-601070,22	-331696,20	-5409632	-2985266	--	-2525365	-8569796
		НР - 85%, СП - 8%			-269374,02	-60738,99	-2424366	-546651		-634800	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Опорная плита. Устройство	м3	1,25	-27550,78	-5036,56	-34438	-6296	-21351	-7365	-45147
		НР - 97%, СП - 8%			-5433,01	-1041,67	-6791	-1302		-3344	
10	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	-162907,83	-6553,53	-162908	-6554	-2053	-94966	-278504
		НР - 67%, СП - 8%			-154300,60	-1381,94	-154301	-1382		-20630	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-24545484

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4-1 Скважина эксплуатационная

1	1104-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	10	21262,73	13744,66	212627	137446	3902	101038	338758
		НР - 85%, СП - 8%			7127,92	4758,93	71279	47589		25093	
2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	4	10288,60	6746,68	41154	26987	865	19763	65790
		НР - 85%, СП - 8%			3325,50	2487,14	13302	9949		4873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1104-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	56	41033,86	26072,95	2297896	1460085	45290	1066175	3633197
		НР - 85%, СП - 85%			14152,16	8246,47	792521	461802		269126	
4	1104-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	70	4622,55	2433,12	323578	170318	3120	168029	530936
		НР - 85%, СП - 85%			2144,86	679,16	150140	47541		39329	
5	1104-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	11	3459,04	1305,45	38049	14360	3597	17280	59755
		НР - 85%, СП - 85%			1826,53	21,60	20092	238		4426	
6	1104-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	753199,89	426157,92	753200	426158	--	405036	1250895
		НР - 85%, СП - 85%			327041,97	149471,51	327042	149472		92659	
7	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	1401,55	872,90	28031	17458	867	12430	43698
		НР - 85%, СП - 85%			485,30	245,87	9706	4917		3237	
8	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	9	225964,58	124696,87	2033681	1122272	--	949378	3221704
		НР - 85%, СП - 85%			101267,71	22834,03	911409	205506		238645	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Опорная плита. Устройство	м3	1,25	21017,11	1893,43	26271	2366	21352	2769	31363
		НР - 91%, СП - 85%			2042,47	391,60	2553	489		2323	
10	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	62524,74	2463,71	62525	2464	2054	35701	106084
		НР - 61%, СП - 85%			58007,33	519,52	58007	520		7858	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9282180

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 /ИСКЛЮЧИТЬ/ Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1503,9	-180,96	-180,96	-272146	-272145	--	-56219	-354635
		НР - 73%, СП - 85%			--	-51,92	--	-78082		-26269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	1503,9	-313,22	-313,22	-471052	-471051	--	-97301	-613821
		НР - 72%, СП - 86%			--	-89,86	--	-135140		-45468	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	5013	-224,06	-224,06	-1123213	-1123213	--	-232010	-1463640
		НР - 72%, СП - 86%			--	-64,28	--	-322236		-108418	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	5013	-354,68	-354,68	-1778011	-1778011	--	-367252	-2316884
		НР - 72%, СП - 86%			--	-101,75	--	-510073		-171621	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	456	-449,58	-449,58	-205008	-205008	--	-42724	-267551
		НР - 72%, СП - 86%			--	-130,13	--	-59339		-19819	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	456	-121,63	-121,63	-55463	-55463	--	-12965	-73903
		НР - 72%, СП - 86%			--	-39,49	--	-18007		-5474	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	1048	-224,06	-224,06	-234815	-234814	--	-48503	-305984
		НР - 72%, СП - 86%			--	-64,28	--	-67365		-22665	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	1048	-354,68	-354,68	-371705	-371705	--	-76776	-484360
		НР - 72%, СП - 86%			--	-101,75	--	-106634		-35878	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м	м3грунта	3965	-260,61	-260,61	-1033319	-1033318	--	-216936	-1350276
		НР - 72%, СП - 86%			--	-75,99	--	-301300		-100020	
10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3965	-896,92	-860,91	-3556437	-3413508	-912	-692396	-4588740
		НР - 72%, СП - 86%			-35,82	-206,72	-142017	-819645		-339907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-9101027	-8958291	-912	-1842941	-11819794
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-11819794

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1503,9	59,16	59,16	88971	88971	--	18375	115934
		НР - 72%, СП - 86%			--	16,97	--	25521		8588	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	1503,9	102,39	102,39	153984	153985	--	31813	200661
		НР - 72%, СП - 86%			--	29,38	--	44185		14864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	5013	73,25	73,25	367202	367202	--	75833	478477
		НР - 72% СП - 8%			--	21,01	--	105323		35443	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	5013	115,95	115,95	581257	581257	--	120047	757409
		НР - 72% СП - 8%			--	33,26	--	166732		56104	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	456	146,97	146,97	67018	67018	--	13967	87464
		НР - 72% СП - 8%			--	42,54	--	19398		6479	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	456	39,76	39,76	18131	18131	--	4239	24159
		НР - 72% СП - 8%			--	12,91	--	5887		1790	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	1048	73,25	73,25	76766	76766	--	15853	100029
		НР - 72% СП - 8%			--	21,01	--	22018		7410	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	1048	115,95	115,95	121516	121515	--	25097	158342
		НР - 72% СП - 8%			--	33,26	--	34856		11729	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенигрунта до 10 м	м3грунта	3965	85,19	85,19	337778	337779	--	70913	441387
		НР - 72% СП - 8%			--	24,84	--	98491		32695	
10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3965	293,37	281,43	1163207	1115870	911	226354	1500726
		НР - 72% СП - 8%			11,71	67,58	46426	267955		111165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3864588
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Бордюр									
11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,08113	33557,00	--	136950	--	136950	--	147906
		СП - 8%			--	--	--	--		10956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								147906
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
12	8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянной спинкой и настилом, модель: Bench 1	шт.	6,615822	350578,00	--	2319362	--	2319362	--	2504911
		СП - 8%			--	--	--	--		185549	
13	8601-0303-0405 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 5	шт.	8	139981,00	--	1119848	--	1119848	--	1209436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		89588	
14	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусорный контейнер	комплект	4	141236,00	--	564944	--	564944	--	610140
		СП - 8%			--	--	--	--		45196	
15	8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	456928,25	18345,95	456928	18345	398952	--	493482
		СП - 8%			39631,30	6336,50	39631	6336		36554	
16	8601-0209-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)	комплект	2	508135,70	7035,70	1016271	14072	941295	--	1097573
		СП - 8%			30452,00	2382,80	60904	4766		81302	
17	8601-0201-0123 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,656 м x 1,542 м x 2,300 м)	комплект	1	441398,10	1270,75	441398	1271	391909	--	476710
		СП - 8%			48218,35	435,85	48218	436		35312	
18	8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	2982249,20	2772,65	2982249	2772	2889159	--	3220829
		СП - 8%			90317,55	977,50	90318	977		238580	
19	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	190144,40	379,50	190144	380	171196	--	205356
		СП - 8%			18567,90	127,65	18568	128		15212	
20	8601-0104-0514 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	2	189672,70	402,50	379345	805	360536	--	409693
		СП - 8%			9002,20	119,60	18004	239		30348	
21	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	277934,20	627,90	277934	628	245633	--	300169
		СП - 8%			31673,30	171,35	31673	171		22235	
22	8601-0104-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"	комплект	1	119771,30	290,95	119771	291	106751	--	129353
		СП - 8%			12729,35	92,00	12729	92		9582	
23	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	399805,20	5552,20	399805	5552	379257	--	431789
		СП - 8%			14996,00	1911,30	14996	1911		31984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								11089441
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15101935
		ИТОГО ПО АКТУ:									*20200523*

		ИТОГО:	Тенге					20 200 523	0		20 200 523
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					262 607			
		Итого	Тенге					20 463 130			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	Тенге					81 853			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге					20 544 982			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					410 900			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					20 955 882			
		Итого	Тенге					20 955 882	0		20 955 882
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001174625	Тенге								20 851 101,98
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 502 132,24
		Итого по акту:	Тенге								**23 353 234,22**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Exper"

Өрісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт

Сарсенбаев Ж.А.

Джумашев Ж.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "MATALBEKOV ARCHITECTS"

Тлемісов А.Б.

Главный инженер проекта

Оразалин К.