Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "CES Group KZ"
Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства КДЦ в г. Туркестан 6 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 02.10.2023г.

по подпрограмме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**49 950 668,39**	**5 351 857,33**				**97,0**			**2 052 303,58**	**19 154 833,42**
Затраты инжиниринговых услуг	**1 818 958,54**	194 888,42							66 160,49	617 497,93
Затраты авторского надзора	**801 244,16**	85 847,59							23 101,31	215 612,21
Всего по стройке	**52 570 871,09**	**5 632 593,33**							**2 141 565,38**	**19 987 943,56**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____А.Турханов

Технический надзор:
Директор ТОО "CES Group KZ"

_____Ч.Саянтайулы

Инженер ТОО "CES Group KZ"

_____Р.Смагулов

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер - НС Строй"

_____А.Шукурбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Форма №2
Технический надзор: ТОО "CES Group KZ"
Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства КДЦ в г. Туркестан 6 очередь"

АКТ №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6.локальная смета №7-1-1. Благоустройство и озеленение. ВКЛЮЧИТЬ												
Посадка деревьев и газон												
182	1147-0102-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**100**		**17228,53**	**--**	**1722853**	**--**	**621302**	**969365**	**2907596**
		НР - 88%; СП - 8%				**11015,51**	**--**	**1101551**	**--**		**215377**	
183	1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**100**		**9518,61**	**2081,08**	**951861**	**208108**	**15371**	**701305**	**1785419**
		НР - 88%; СП - 8%				**7283,82**	**685,56**	**728382**	**68556**		**132253**	
184	254-101-1405 РСНБ РК 2022	**Сосна обыкновенная**	**шт.**	**100**		**30339,00**	**--**	**3033900**	**--**	**3033900**	**--**	**3276612**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**242712**	
185	1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Деревья.Уход**	**шт**	**100**		**676,97**	**186,85**	**67697**	**18685**	**140**	**46974**	**123845**
		НР - 88%; СП - 8%				**488,72**	**45,08**	**48872**	**4508**		**9174**	
188	1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газоны обыкновенные. Уход**	**м2**	**2828,81**		**676,97**	**186,85**	**1915010**	**528563**	**3961**	**1328809**	**3503324**
		НР - 88%; СП - 8%				**488,72**	**45,08**	**1382487**	**127523**		**259506**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**					**7691321**	**--**	**3674674**	**--**	**11596796**
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №2-1-1. Внутриплощадочные электрические сети.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ												
35	1308-0201-2504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**50625,51**	**35670,16**	**101251**	**71340**	**148**	**45574**	**158571**
		НР - 72%; СП - 8%				**14881,44**	**16767,23**	**29763**	**33534**		**11746**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	243-903-2006 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	53736,00	--	429888	--	429888	--	464279
		СП - 8%			--	--	--	--		34391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								622850
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета №2-1-2. Электроосвещение прилегающей территории.ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
38	1133-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры сети . Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	16	5370,67	4149,81	85931	66397	--	40012	136018
		НР - 80%; СП - 8%			1220,86	1905,07	19534	30481		10075	
39	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на фундаментах	опора	16	36456,59	12377,24	583305	198036	47810	334081	990777
		НР - 80%; СП - 8%			21091,20	5008,88	337459	80142		73391	
40	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	48	503,65	3,27	24175	157	2233	15701	43066
		НР - 72%; СП - 8%			453,87	0,44	21786	21		3190	
41	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники . Установка	светильник	16	7831,46	4456,66	125303	71307	449	62312	202624
		НР - 80%; СП - 8%			3346,73	1521,37	53548	24342		15009	
42	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки фундаментные опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,024	32475,00	--	33254	--	33254	--	35915
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1408401
		Локальная смета №2-3-1. Тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	437,8	258,29	258,29	113079	113079	--	18607	142221
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,03	--	25843		10535	
2	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12652,42	50,00	--	632621	--		--	683231
		СП - 8%			--	--	--	--		50610	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	579,1385	210,16	210,16	121712	121712	--	20028	153078
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	27816		11339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,9115	2806,00	--	50260	--	--	36187	93362
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	50260	--		6916	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,7935	1220,13	--	50994	--	--	36715	94726
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	50994	--		7017	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	555,7565	35,54	35,54	19752	19752	--	4081	25740
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,20	--	5669		1907	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	555,7565	230,73	111,79	128230	62128	--	67320	211194
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	66102	27399		15644	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1403552
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
8	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,28	50744,14	14523,01	369417	105728	89382	215763	631995
		НР - 99%; СП - 8%			23943,44	5993,73	174308	43634		46814	
11	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	14	12877,00	--	180278	--	180278	--	194700
		СП - 8%			--	--	--	--		14422	
13	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	14	15133,00	--	211862	--	211862	--	228811
		СП - 8%			--	--	--	--		16949	
16	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	35152,00	--	175760	--	175760	--	189821
		СП - 8%			--	--	--	--		14061	
17	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	25559,00	--	230031	--	230031	--	248433
		СП - 8%			--	--	--	--		18402	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								1493760
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								16 485 172
		Временные здания и сооружнеия 1,3 %	Тенге								214 307
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								16 699 479
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	Тенге								151 965
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								16 851 445
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								337 029
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								17 188 473
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,995	Тенге								17 102 529,84

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2022 год 12%	Тенге									2 052 303,58
		Итого с НДС 12%	Тенге									19 154 833,42

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер-НС Строй"

_____ Шукурбеков А.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "CES Group KZ"

_____ Смагулов Р.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Mataibekov architects"

_____ Тілемісов А.