Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО "Мерей и компания"
Генподрядчик: ТОО «Stroy System Group»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Бақытжан Жоба»
Наименование обьекта: «Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Қаратау Тәжі (2 улица) города Кентау, Туркестанской области» (4 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

_____ **Корикбаев Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бақытжан жоба»

_____ **Байжанов А.С.**

Главный специалист ТОО «Бақытжан жоба»

_____ **Налибаев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Қаратау Тәжі (2 улица) города Кентау, Туркестанской области» (4 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Қаратау Тәжі (2 улица) города Кентау, Туркестанской области» (4 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Инвестиционный проект №02-028 от 26.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2233: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		4,089	87,0	87,0	356,0	356,0			356,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	86,0			
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2		15,86532	407,0	407,0	6 457,0	6 457,0			6 457,0
				$м^3$		0,0	89,0	0,0	1 412,0			
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		0,49068	10 178,0	0,0	4 994,0	0,0			4 994,0
				$м^3$ грунта		10 178,0	0,0	4 994,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		13,0848	87,0	87,0	1 138,0	1 139,0			1 138,0
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	288,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		13,0848	86,0	86,0	1 125,0	1 126,0			1 125,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	275,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		13,0848	571,0	220,0	7 471,0	2 879,0			7 471,0
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	4 593,0	916,0			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		16,356	3 604,0	0,0	58 947,0	0,0			58 947,0
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	58 947,0	0,0			
8	8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2		5,452	156,0	156,0	851,0	850,0			851,0
				$м^3$ грунта		0,0	36,0	0,0	196,0			
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,05	1 297 852,0	439 346,0	64 893,0	21 967,0			64 893,0
				км		858 506,0	110 257,0	42 925,0	5 513,0			
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		50,5	1 828,0		92 314,0		92 314,0		92 314,0
				м								
11	11	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		1	8 401,0	245,0	8 401,0	245,0	1 343,0		8 401,0
				шт.		6 813,0	80,0	6 813,0	80,0			
12	12	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,05	45 159,0	2 585,0	2 258,0	130,0	1 028,0		2 258,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	1 101,0	27,0			
14	14	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		1	1 611,0		1 611,0		1 611,0		1 611,0
				шт.								
15	15	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0141	3 430 876,0	1 189 744,0	48 375,0	16 776,0	2 675,0		48 375,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	28 925,0	4 231,0			
16	16	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		1	3 324,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
				шт.								
17	17	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		1	4 729,0	132,0	4 729,0	132,0	661,0		4 729,0
				шт.		3 936,0	0,0	3 936,0	0,0			
18	18	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		4 864,0
				шт.								
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	4 480,0	303,0	4 480,0	303,0			4 480,0
				шт.		4 177,0	2,0	4 177,0	2,0			
20	20	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1 859,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
				шт.								
21	21	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		50	350,0	2,0	17 500,0	100,0	350,0		17 500,0
				м трубопровода		341,0	0,0	17 050,0	0,0			
22	22	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,5	4 207,0		2 104,0		2 104,0		2 104,0
				$м^3$								
23	23	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		1,35	71 419,0	24 591,0	96 416,0	33 198,0	6 083,0		96 416,0
				$м^3$		42 322,0	7 531,0	57 135,0	10 167,0			
24	24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	23 205,0		23 205,0		23 205,0		23 205,0
				шт.								
25	25	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
26	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
				шт.								
27	27	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	33 097,0		33 097,0		33 097,0		33 097,0
				шт.								
28	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5 952,0		5 952,0		5 952,0		5 952,0
				шт.								
29	29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	5 806,0		5 806,0		5 806,0		5 806,0
				шт.								
30	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	23 192,0		23 192,0		23 192,0		23 192,0
				комплект								
31	31	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,54	37 392,0	15,0	20 192,0	8,0	12 269,0		20 192,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	7 915,0	0,0			
32	32	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,01905	1 145 676,0		21 825,0		21 825,0		21 825,0
				т								
33	33	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм/гильза/		0,4	6 339,0		2 536,0		2 536,0		2 536,0
				м								
34	34	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм		1	14 080,0	5 614,0	14 080,0	5 614,0	366,0		14 080,0
				шт.		8 100,0	1 476,0	8 100,0	1 476,0			
35	35	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,09	1 038 281,0	351 476,0	93 445,0	31 632,0			93 445,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		686 805,0	88 205,0	61 812,0	7 938,0			
36	36	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		1	4 294,0	15,0	4 294,0	15,0			4 294,0
				шт. арматуры		4 279,0	6,0	4 279,0	6,0			
37	37	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры. Замена люков		1	17 521,0	809,0	17 521,0	809,0	325,0		17 521,0
				люк		16 387,0	265,0	16 387,0	265,0			
			ИТОГО по смете Э2233: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	123 736,0	313 645,0	0,0	766 467,0
								329 089,0	32 878,0	0,0	0,0	
			Итого по АКТУ					766 467,0	123 736,0	313 645,0	0,0	766 467,0
								329 089,0	32 878,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					45 222		
			Итого с общеплощадочными затратами									811 689
			Сметная прибыль 5%		**5%**					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 584		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Т.А

Инвестор

Директор ТОО «Мерей и компания» БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Муразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Бақытжан Жоба», БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыдыгалиев Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)