Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"21" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно-строительное управление №13» Республика Казахстан, г.Алматы, Каскеленская, 48**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кошелев Михаил Васильевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «BCS Construction», ТОО «Азимут Жол»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Каздорпроект» Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе, номер проекта №124/КДП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №71-ПИР от 03.07.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		улицы и дороги местного значения: основные, второстепенные проезды	улицы и дороги местного значения: основные, второстепенные проезды
Протяженность дороги	м	5145,32	5000,23
Число полос движения	шт	1, 2	1, 2
Ширина полосы движения	м	3,0 и 3,5	3,0 и 3,5
Ширина проезжей части	м	3,5; 4,5; 6,0;	3,5; 4,5; 6,0;
Ширина тротуара	м	0,75-1,0	1,0-1,5
Тип дорожной одежды		Капитальный, облегченный	Капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Покрытие проезжей части (асфальтобетон)	м2	27201	26239,2
Площадь тротуара	м2	2926	2770
Бортовые бетонные камни	м	3372	3231,7
Железобетонные трубы диам. 0,5 м	м	0	0
Смотровые блоки	шт	0	0
Арычные лотки	м	0	0
Наружное освещение: опоры	шт	148	49
Светильник	шт	148	49
Кабель	км	4,58	1,127
Протяженность газопровода	м	1194,8	838,033

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы. Данная дорога обслуживает микрорайон Нуршашкан, расположено в районе между улицами Майлина и Кулжинским трактом, северо-восточной стороны города Алматы. Проезды основные и проезды второстепенные. При строительстве принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. Для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров 1,0-1,5 м. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков, а также устройство осевой горизонтальной разметки. Освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения 100W, установленные на опорах. Распределительные сети выполняются самонесущими изолированными проводами СИП-4. Прокладка проектируемых газопроводов предусмотрена надземным способом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2020 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 21;

фактически, месяцев 13;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Главный инженер Багдаулетов Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО "Тауекел-Н-Алғабас" Начальник эксплуатации Аралбаев Е.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

РДТ «Алматытелеком» генеральный директор Раздыков Ш.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы» заместитель руководителя

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ А. Лукпанова

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление №13», директор – Кошелев Михаил Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Азимут Жол», директор Круль Павел Александрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «BCS Construction», директор Прокошин Пётр Валерьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.