Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской облас
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы имени Абая по адресу: Акмолинская обл., р-н Жаркаинский, г. Державинск, п. Пригородный

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140008603	070240017539			37	15.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы имени Абая по адресу: Акмолинская обл., р-н Жаркаинский, г. Державинск, п. Пригородный	108 577 862,85	108 577 862,85	26 101 342,85				2 796 572,45	26 101 342,85
Удержание аванса 30%								7 830 402,86
Итого к оплате:								18 270 939,99

ЗАКАЗЧИК: _____ Нурпеисова Г. К.
Руководитель ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140008603

ПОДРЯДЧИК: _____ Курмангожин Б. Е.
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Технический надзора
ТОО "PremierExpert"
БИН 060740008119

Директор _____ Токтамысов А.А.

...ий комплекс АВС (редакция 2023.4) Форма 2В

...: Государственное учреждение "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

...: 060140008603, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30, тел 87164891856 3000

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 112, тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы имени Абая по адресу: Акмолинская обл., р-н Жаркаинский, г. Дережавинск, п. Пригородный

Договор подряда №37 от 15 февраля 2024г.

Акт выполненных работ №2
за август 2024 года
от 12 августа 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**17 500 618**
			Всего по смете 02-01-01 - Архитектурная решение:				**5 296 711**
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖ**				**1 804**
1	7	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	т	1,143	1163	1329
2	8	С3412-102-0104 412-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км.**	т·км	4,572	104	475
		Раздел 2.	**Кровля АС-12**				**3 118 527**
2	15	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.**	$м^2$	561	7861	4 410 021
3	17	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам.**	$м^2$	561	142	79 662
4	18	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов.**	$м^2$	114	12147	1384758

		3	4	5	6	7	8
	19	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг - ФРОНТОН.	$м^2$	48	3070	147 360
6	20	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	252,2	828	208822
7	27	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	441,87	2813	1 242 981
8	28	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150.	$м^3$	-75,8543	60560	-4 593 736
9	30	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	159	1501	238659
		Раздел 3.	Слуховое окно АС-13				1 006 048
10	31	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон.	шт.	4	64445	257780
11	32	С1215-202-0603 215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	1,524	165331	251964
12	33	С1215-204-1003 215-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	0,172	165331	28437
13	34	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата.	$м^3$	1,524	3700	5639
14	35	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	23,24	7861	182690
15	36	С1224-101-0301 224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	25,70344	3155	81094
16	37	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	$м^2$	18,6	7666	142588

		3	4	5	6	7	8
	38	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм.	$м^2$	11,16	5005	55856
		Раздел 4.	**Расход на усиление стен АС-15**				**57 179**
18	40	Е11-460201-601 1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$.	$м^3$	0,54	105887	57179
		Раздел 5.	**Водосточной трубы АС-16**				**1 113 153**
19	45	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного.	м	125,2	5544	694 109
20	46	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	м	125,2	3347	419 044

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 02-01-01 - Архитектурная решение

			ВСЕГО по смете 02-01-01:	Тенге			**12 203 907**
		Раздел 2.	**Кровля АС-12**				**8 477 826**
21	1	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон. (СМЕТА=1870м2; ФАКТ=1940м2)	$м^2$	70	7861	550 270
22	2	С1224-101-0301 224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	77,42	3155	244 260
23	3	6107-0102-0205	Устройство карнизов доской (СМЕТА=114м2; ФАКТ=145,8м2) Объём = 145,8 - 114,0	м2	31,8	12147	386 275
24	4	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. ОБШИВКА КАРНИЗА ПРОФЛИСТОМ	м2	145,8	4415	643 707
25	5	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм Объём = 145,8 * 1,1	м2	160,38	2895	464 300
26	6	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. ОБШИВКА ФРОНТОНА МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ (стоимость металлосайдинга учтена основной сметой)	м2	48	4415	211 920

		3	4	5	6	7	8
	7	6111-0402-0104	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1472,9	1736	2556954
28	8	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	240	1196	287040
29	9	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	243	1033	251019
30	10	6105-0201-0101 т.5.1, п.3.1	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м3	43	32609	1402187
31	11	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Объём = 43,0 * 0,24 * 0,9	м3	9,288	28898	268405
32	12	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 Объём = (0,38 * 0,77 * 43,0)	1000 шт.	12,5818	96289	1211489
		Раздел 5.	Водосточной трубы АС-16				1 238 773
33	13	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	243	2957	718551
34	14	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	19	3281	62 339
35	15	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	57	3299	188 043
36	16	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	176	886	155936
37	17	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	126	904	113904
		Раздел 6.	Металические двери				988 249
38	18	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная Объём = 1,97 + 1,89 + 1,54	м2	5,4	11065	59751
39	19	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная Объём = 2,37 + 2,36 + 3,0	м2	7,73	10153	78483
40	20	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,4	55871	301703
41	21	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	7,73	70933	548312
		Раздел 7.	Наружные сети теплоснабжения				1 271 979

		3	4	5	6	7	8
	22	6123-0101-0404 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм (Демонтаж)	км	0,056	2787043	156074
43	23	6123-0101-0404	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,056	3503232	196181
44	24	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	56	4714	263984
45	25	241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	3360	6720
46	26	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,45585	95446	138 955
47	27	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	1,45585	18178	26 464
48	28	6111-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	26,3	8535	224470
49	29	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм Объём = 26,3 * 0,00392	т	0,103096	570274	58793
50	30	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	16003	32006
51	31	242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	84166	168332
		Раздел 8.	Тепловой узел				227 080
52	32	1116-0601-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	9885	39540
53	33	242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	41177	164708
54	34	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1198	2396
55	35	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 Объём = 2,0 * 1,0	комплект	2	2870	5740
56	36	6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1693	3386

	3	4	5	6	7	8
37	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655	11310

Всего по акту замены:	**12 203 907**
Всего по акту:	**17 500 618**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) (без учета надбавки ликвидации снежных заносов 0,3%)	1 087 969
Сметная прибыль (5)%	929 429
Непредвиденные работы и затраты (5)%	929 429
Итого	**20 447 445**
Итого в текущих ценах 2023г.	**20 447 445**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	**23 780 379**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-475 608,60
Итого в текущих ценах	**23 304 770,40**
НДС (12 %)	2 796 572,45
Итого	**26 101 342,85**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлКурылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "PremierExpert"
БИН 060740008119

Эксперт _____ **Токенов Е.А.**
ИИН 690212300604
аттестат №KZ55VJE00077389 от 21.11.2022г.
аттестат №KZ22VJE00077304 от 15.11.2022г.
аттестат №KZ15VJE00080243 от 19.04.2023г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140008603

Руководитель _____ **Нурпеисова Г. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079

Эксперт _____ **Ахаев А. М.**
Приказ №120 от 05.06.2024г.