Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ " Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы Кербулакского района»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		98/05/24	03.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**30 019 220,00**	**26 802 875**							**3 216 345**	**30 019 220,00**

М.П. **Заказчик:** **Бектасов Т.А.**
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетiсу"

М.П. **Подрядчик:** **Адырбеков Б. Б.**
Директор ТОО "NIYET construction"

М.П. **Технический надзор:** **Исаев Л.Т.**
Директор ТОО Исаев Л.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"

Договор: № № 98/05/24 от 03.06.2024г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы Кербулакского района»

Реестр актов выполненных работ
за ноябрь 2024 года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	Стоимость, тенге	В том числе оборудование
1	2-01-01-01	Воздушная линия ВЛЗ - 10 кВ.	5 707 882	334 990
2	2-01-01-02	Электротехническое оборудование.	8 909 962	6 119 538
3	2-01-01-03	Дизель- генератор. (100 кВт)	10 644 723	8 777 870
4	2-01-01-04	Кабельная линия.	2 590 300	-
5	2-02-00-01	Наружные сети водоснабжения.	2 166 353	-
		Итого	30 019 220	15 232 398

Заказ 9-ДЭ

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы Кербулакского района»

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда (контракт) № 98/05/24 от 03.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №1

за Ноябрь 2024г

на Воздушная линия ВЛЗ - 10 кВ.

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Опоры.					
			Подраздел 1.1. Опоры.					
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27101	54 202	
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	55795	111 590	
3	3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	86027	86 027	
4	4	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	9	107200	964 800	Казахстан
5	5	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,35	35433	12 402	
6	6	225-204-1001 Коб=7	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	7	10814	75 698	Казахстан
7	7	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781	Казахстан
8	8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288	Казахстан
9	9	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1737	1 737	Казахстан
10	10	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	3	16899	50 697	
11	11	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	66	198	

12	12	252-207-2603	Зажим прокалывающий т SEW20	1 шт.	3	5400	16 200	
13	13	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085 (1 компл = 6 шт)	1 комплект	1	29281	29 281	
14	14	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	24,23	4194	101 621	
15	15	298-111-6111 (кпл)	***Накладка ОГ52	1 шт	1	43896	43 896	
16	16	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2288	4 576	Казахстан
			Подраздел 1.2. Металлоконструкции 10 кВ.					
17	17	298-111-1112 (кпл)	Проводник заземления, оцинкованный ЗП21	1 м	6	1716	10 296	
18	18	298-111-1113 (кпл)	Проводник заземления В10	1 м	42	2243	94 206	
19	19	298-111-1114 (кпл)	Траверса SH188.1R	1 шт	1	99645	99 645	
20	20	298-111-1115 (кпл)	Траверса SH188.2R	1 шт	1	126422	126 422	
21	21	298-111-1555 (кпл)	Траверса SH151.1R	1 шт	2	68478	136 956	
22	22	298-111-6112 (кпл)	Траверса TM73	1 шт	1	43896	43 896	
23	23	298-111-6113 (кпл)	Траверса TMs60a	1 шт	1	43896	43 896	
24	24	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	12814	51 256	Казахстан
25	25	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	3	191	573	
26	26	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	12157	60 785	Казахстан
27	27	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,04	17445	698	
28	28	252-207-2039	Болт М12 с гайкой (прим. М8)	1 шт.	3	1139	3 417	
			Раздел 2. Подвеска провода.					
			Подраздел 2.1. Кабельная продукция.					
29	29	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,119	416932	49 615	
30	30	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8391	8 391	
31	31	243-701-0503 Коб=1,02	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20	1 км	0,38658	486	188	Казахстан
32	32	243-701-0503 Коб=1,02	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20	1 км	0,00612	486	3	Казахстан
			Подраздел 2.2. Арматура 10 кВ.					
33	33	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	17	2421	41 157	
34	34	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	17	561	9 537	
35	35	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	17	16899	287 283	

36	36	252-207-2112	Вязка спиральная типа SC .5085	1 комплект	4,5	29281	131 765	
37	37	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1283	7 698	
38	38	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	10	14295	142 950	
39	39	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	12	33138	397 656	
40	40	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW26	1 шт.	9	2972	26 748	
41	41	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	1 шт.	3	6360	19 080	
42	42	298-111-1118 (кпл)	Искровой разрядник (устанавливается на каждую опору с чередованием фаз) SDI46.710	1 шт	3	78136	234 408	
			Раздел 3. РЛНД					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
43	43	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	13969	27 938	
44	44	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	25860	51 720	
45	45	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	2	167495	334 990	
46	46	6124-0103-2703	Монтаж металлических конструкций	т	0,14434	385916	55 705	
47	47	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4669	9 338	Казахстан
48	48	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А50Г-2	1 шт.	12	1717	20 604	
49	49	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	21725	43 450	Казахстан
50	50	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4126	8 252	Казахстан
51	51	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	17496	104 976	Казахстан
52	52	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3148	6 296	Казахстан
53	53	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1940	11 640	Казахстан
54	54	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1940	3 880	Казахстан
55	55	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	9	1737	15 633	Казахстан
56	56	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,022	126500	2 783	
			Раздел 4. Заземление.					
			Подраздел 4.1. Земляные работы.					
57	57	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	4,188	12112	50 725	
58	58	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	4,188	5614	23 511	
59	59	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4721	14 163	

60	60	214-206-0202	Прокат стальной горячека[illegible]ый круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0957	354159	33 893	Казахстан
			Подраздел 4.2. Заземление опор ВЛЗ-10 кВ					
61	61	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4721	18 884	
62	62	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0316	354159	11 191	Казахстан
			Подраздел 4.3. Заземление опоры с РЛНД					
63	63	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	78	983	76 674	
64	64	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04813	349152	16 805	Казахстан

			Итого:				**4 542 568**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**500 680**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**244 164**	
			машины и механизмы	Тенге			**151 012**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**46 734**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 555 886**	
			оборудование	Тенге			**334 990**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**113**	

Всего	**4 542 568**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	265 077
Итого с общеплощадочными затратами	**4 807 645**
Сметная прибыль (5%)	223 633
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**144 229**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**5 175 508**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,075000000)	**5 563 671**
НДС (12%)	667 641
Итого	**6 231 312**

скидка	8,40%	
ИТОГГО со скидкой		523 430
в том числе НДС		**5 707 882**
		611 559

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор: ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Директор _____ **Сеитов А.Ш.**

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО Исаев Л.Т.

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

Подрядчик ТОО "NIYET construction"

Директор _____ **Адырбеков Б. Б.**

Заказ 9-ДЭ

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы Кербулакского района»

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда (контракт) № 98/05/24 от 03.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2024г

на Электротехническое оборудование.

Основание: ЛС № 2-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Строительные работы.					
			Подраздел 1.1. Земляные работы.					
1	1	6101-0101-0106	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	96,24	595	57 263	
2	2	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	3,2	14534	46 509	
3	3	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	92,54	73	6 755	
4	4	6101-0103-0211	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3 (ВЫВОЗ)	м3	6,9	734	5 065	
5	5	412-102-0304 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	26,22	81	2 124	
			Подраздел 1.2. Фундаменты.					
6	6	6101-0111-0601	Укладка грунта, пропитанного битумом, толщина 20 см	м3	1,152	13496	15 547	
7	7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	40253	16 101	
8	8	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	39437	39 437	
9	9	225-204-0607	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УБ-1	1 шт.	4	24295	97 180	Казахстан

10	10	225-204-0606	Стойка для установки оборуд ания комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А-1	1 шт.	4	46335	185 340	Казахстан
11	11	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,6	4194	40 262	
			Подраздел 1.3. Металлические конструкции.					
12	12	6106-0301-0203	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,35496	181957	64 587	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,35496	0	0	
13	13	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,35496	1160502	411 932	Казахстан
14	14	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0084	2247650	18 880	
15	15	6111-0501-0601	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,90384	10431	72 014	
16	16	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6,90384	201	1 388	
			Раздел 2. Монтажные работы.					
			Подраздел 2.1. Трансформаторная подстанция.					
17	17	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	114599	114 599	
18	18	515-102-0102	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	1 шт.	1	4286484	4 286 484	
19	19	515-101-0503	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93	1 шт.	1	1833054	1 833 054	
20	20	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5563	5 563	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0	
21	21	247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC(3x220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	99395	99 395	Казахстан
22	22	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	1 шт.	1	58738	58 738	Казахстан
23	23	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8679	8 679	
24	24	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766	
25	25	6124-0202-0602	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1	4299	4 299	

[redacted]тепсельная Одноме[redacted]ая для открытой установки, [redacted]ющими контактами, без защитных шторок, до 250 до 16 А, IP20	1 ш[redacted]	1	486	486	
[redacted]а по установленным конструкциям и лоткам кабеля [redacted]крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м	м	2	953	1 906	
[redacted]ловой не распространяющий горение, число жил [redacted]ние 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5	1 км	0,00204	306	1	Казахстан
Подраздел 2.2. Заземлитель.						
[redacted]а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без с откосами, группа грунта 3	м3	4,275	12112	51 779	
[redacted]ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа	м3	4,275	5614	24 000	
[redacted]емлителей горизонтальных из стали круглой, [redacted] мм	м	31,7	983	31 161	
[redacted]турная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК [redacted]иаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01965	349152	6 861	Казахстан
[redacted]емлителя вертикального из стали круглой, мм	шт.	8	4721	37 768	
[redacted]турная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК [redacted]иаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,03792	347344	13 171	Казахстан
[redacted]емлителей горизонтальных из стали полосовой, [redacted] мм2	м	3,1	913	2 830	
[redacted]овой стальной горячекатаный полосовой из [redacted]й стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, [redacted]т 4 до 60 мм	1 т	0,00268	391672	1 050	Казахстан
[redacted]й и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00082	954056	784	Казахстан
[redacted]инительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	649	2 596	

				7 666 354	
[redacted]уд рабочих	Тенге			379 448	
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			185 281	
[redacted]анизмы	Тенге			150 082	
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			36 790	
[redacted]зделия и конструкции	Тенге			1 015 162	
	Тенге			6 119 538	
	Тенге			2 124	
[redacted]ы	Тенге			0	
[redacted]рудоемкость	чел.-ч			86	

Всего	**7 666 354**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	97 449
Итого с общеплощадочными затратами	**7 763 803**
Сметная прибыль (5%)	82 213
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**232 914**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**8 078 931**
Итого по акту в текущих ценах 0, (Иинф = 1,075000000)	**8 684 851**
НДС (12%)	1 042 182
Итого	**9 727 033**
скидка 8,40%	817 071
ИТОГГО со скидкой	**8 909 962**
в том числе НДС	954 639

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Рахтасов Т.А.**

Авторский надзор: ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Директор _____ **Сеитов А.Ш.**

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО Исаев Л.Т.

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

Подрядчик ТОО "NIYET construction"

Директор _____ **Адырбеков Б. Б.**

Заказ 9-ДЭ

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы Кербулакского района»

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда (контракт) № 98/05/24 от 03.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №3

за ноябрь 2024 г

на Дизель- генератор. (100 кВт)

Основание: ЛС № 2-01-01-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Фундамент.					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0106	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	7,32	595	4 355	
2	2	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	6,6	14683	96 908	
3	3	6101-0103-0211	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3 (ВЫВОЗ)	м3	6,6	734	4 844	
4	4	412-102-0304 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	25,08	81	2 031	
5	5	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,72	40253	28 982	
6	6	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,82	46068	83 844	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
7	7	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,21068	445275	93 811	
8	8	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04206	2247650	94 536	
9	9	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	0,5396	403	217	

10	10	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая [illegible], фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,24	4194	13 589	
			Раздел 2. Оборудование.					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
11	11	6124-0301-0101	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,05 т	шт.	1	26263	26 263	
12	12	515-103-0151	Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	8777870	8 777 870	
			Раздел 3. Заземление.					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
13	13	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	3,185	12112	38 577	
14	14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3,185	3925	12 501	
15	15	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	913	8 217	
16	16	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00632	391672	2 475	Казахстан
17	17	6124-0203-0103	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	4	4567	18 268	
18	18	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,00711	354159	2 518	Казахстан

Итого: 9 309 807

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			186 698	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			91 659	
			машины и механизмы	Тенге			62 125	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			16 880	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			281 083	
			оборудование	Тенге			8 777 870	
			перевозки	Тенге			2 031	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			46	

Всего 9 309 807

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) 33 512

Итого с общеплощадочными затратами	**9 343 319**
Сметная прибыль (5%)	28 272
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**280 300**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**9 651 891**
Итого по акту в текущих ценах 0, (Иинф = 1,075000000)	**10 375 783**
НДС (12%)	1 245 094
Итого	**11 620 877**
скидка 8,40%	976 154
ИТОГГО со скидкой	**10 644 723**
в том числе НДС	1 140 506

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор: ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Авторский надзор
Директор _____ **Тайбулдинов С.Р.**
Сейтов А.Ш.

Технический надзор: ТОО Исаев Л.Т.

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

Подрядчик ТОО "NIYET construction"

Директор _____ **Адырбеков Б. Б.**

Заказ 9-ДЭ

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы Кербулакского района»

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда (контракт) № 98/05/24 от 03.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь2024г

на Кабельная линия.

Основание: ЛС № 2-01-01-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. КЛ 0,4 кВ					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	22,23	578	12 849	
2	2	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	14,82	5614	83 199	
3	3	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	84	787	66 108	
4	4	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	7,41	5322	39 436	Казахстан
5	5	6124-0103-2703	Монтаж металлических конструкций	т	0,01975	385916	7 622	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01975	1147327	22 660	Казахстан
6	6	1308-0206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	4	2263	9 052	
7	7	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	136	544	73 984	
8	8	241-207-1202 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	1 м	142,8	1574	224 767	
9	9	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	140	1026	143 640	

35 кВ и [redacted] ого полиэтилена в готовой	м	38	1077	40 926	
я, масса т [redacted] м до 1 кг					
иями накл [redacted] ад [redacted] ными скобами кабеля до 35	м	30	1994	59 820	
ый диамет [redacted] р [redacted] еталлорукава до 48 мм.	ввод	6	4657	27 942	
уплотните [redacted] ль для герметизации проходов					
ные стен [redacted] ы и [redacted] перекрытия ГОСТ 13781.0-86	1 шт.	6	18910	113 460	
о жил 4, н [redacted] п [redacted] ряжение 1 кВ ГОСТ 31996-					
4х70 (ок)-1	1 м	208,08	2948	613 420	Казахстан
ых эпокси [redacted] дн [redacted] ых для 3-жильного кабеля,					
ение одно [redacted] й ж [redacted] илы до 185 мм2	шт.	4	90300	361 200	
3-х и 4-х ж [redacted] ил [redacted] ного кабеля с					
цией, с бо [redacted] лт [redacted] овыми наконечниками со					
, напряже [redacted] ни [redacted] до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	1 шт.	4	36438	145 752	
I-L12, с ле [redacted] нт [redacted] чной броней					

2 045 837

ых	Тенге			496 208	
- [redacted] в т [redacted] ом числе оплата труда рабочих	Тенге			241 214	
	Тенге			369 416	
- в то [redacted] м ч [redacted] исле оплата труда машинистов	Тенге			114 830	
конструкци [redacted]	Тенге			1 180 213	
	Тенге			0	
	Тенге			0	
	Тенге			0	
ость	чел.-ч			134	

	2 045 837
роительно- [redacted] мо [redacted] нтажными работами по стройке (6,3%)	128 888
	2 174 725
	108 736
	65 242
	2 348 703
	2 524 856
	302 983

Итого	2 827 838
скидка 8,40%	237 538
ИТОГГО со скидкой	2 590 300
в том числе НДС	277 532

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"

Руководитель _____ Бектасов Т.А.

Авторский надзор: ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Директор _____ Сейтов А.Ш.

Авторский надзор _____ Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО Исаев Л.Т.

Директор _____ Исаев Л.Т.

Подрядчик ТОО "NIYET construction"

Директор _____ Адырбеков Б. Б.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказ 9-ДЭ

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: РП «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы Кербулакского района»

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения.

Договор подряда (контракт) № 98/05/24 от 03.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №5

за ноябрь 2024 г

на Наружные сети водоснабжения.

Основание: ЛС № 2-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	571	578	330 038	
2	2	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	17,1	14534	248 531	
3	3	6101-0103-0209	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 (ЗАВОЗ)	м3	40,6	469	19 041	
4	4	412-102-0320 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (12 км)	1 т·км	501,12	39	19 544	
5	5	6101-0103-0106	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1	м3	31,7	271	8 591	
6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	31,7	619	19 622	
7	7	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	530,5	73	38 727	
8	8	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	530,5	257	136 339	
9	9	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного (МЕСТНЫЙ ГРУНТ)	м3	8,9	5116	45 532	

10	248-201-0204	Маркер электронный с фу ей самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый Scotchmark 4 ball 1423-XR/ID	1 шт.	2	18976	37 952	
11	6101-0103-0211	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3 (ВЫВОЗ)	м3	26,1	734	19 157	
12	412-102-0304 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	104,4	81	8 456	
		Раздел 2. Трубопроводы.					
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
13	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0885	1917603	169 708	
		неучтенные ресурсы					
3.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
14	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	88,5	585	51 773	
15	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0885	260875	23 087	
16	6121-0201-0820	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм ()ф25/ф50=0,5	км	0,0885	666631	58 997	
17	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00027	3690228	996	
		неучтенные ресурсы					
7.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
18	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	1 шт.	2	155	310	
		Раздел 3. Строительное решение. Колодцы.					
		Подраздел 3.1. Земляные работы.					
19	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	41	578	23 698	
20	6101-0209-0103	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 3	м2	9	824	7 416	
21	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	36	73	2 628	
22	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	36	740	26 640	
23	6101-0103-0211	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3 (ВЫВОЗ)	м3	4	734	2 936	
24	412-102-0304 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	16	81	1 296	
		Подраздел 3.2. Монтажные работы.					
25	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,49	74056	110 343	
		неучтенные ресурсы					
1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	98283	0	Казахстан

25.3	25.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стр[illegible]нка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
25.4	25.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
25.5	25.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
26	26	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,005	29704	149	Казахстан
27	27	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,23	31246	7 187	Казахстан
28	28	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1	4925	4 925	Казахстан
29	29	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	19937	19 937	Казахстан
30	30	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9А	1 шт.	2	22341	44 682	Казахстан
31	31	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	43854	43 854	Казахстан
32	32	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	9053	9 053	Казахстан
33	33	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6380	12 760	Казахстан
34	34	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	1	43438	43 438	Казахстан
35	35	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,01708	1143119	19 524	Казахстан
36	36	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,00527	1179654	6 217	Казахстан
37	37	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02808	1179654	33 125	Казахстан
38	38	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	1	785	785	
39	39	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (ОТМОСТКА)	м3	0,55	41826	23 004	
			Подраздел 3.3. Трубопроводная арматура.					
40	40	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (ФУТЛЯР)	т	0,0114	295810	3 372	
41	41	241-102-0220 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	0,6	7104	4 262	Казахстан
42	42	6114-0204-0106	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	2	1273	2 546	
			неучтенные ресурсы					
42.1	42.1	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	2	0	0	
			Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для					
43	43	242-207-0803	воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	5233	5 233	
44	44	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	2627	2 627	
45	45	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00031	3690228	1 144	
			неучтенные ресурсы					
45.1	45.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
46	46	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	1	628	628	
47	47	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	3	2107	6 321	

48	48	241-116-0207	Фланец плоский приварно[illegible]N 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2149	4 298	
49	49	6111-0501-0514	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	0,18	235	42	

			Итого:				**1 711 001**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**610 314**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**295 692**	
			машины и механизмы	Тенге			**658 423**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**156 732**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**412 968**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**29 296**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**170**	

Всего	**1 711 001**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	107 793
Итого с общеплощадочными затратами	**1 818 794**
Сметная прибыль (5%)	90 940
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**54 564**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**1 964 298**
Итого по акту в текущих ценах 0, (Иинф = 1,075000000)	**2 111 620**
НДС (12%)	253 394
Итого	**2 365 014**
скидка 8,40%	198 661
ИТОГГО со скидкой	**2 166 353**
в том числе НДС	232 109

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Авторский надзор: ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Директор _____ **Сеитов А.Ш.**

Авторский надзор _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Технический надзор: ТОО Исаев Л.Т.

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

Подрядчик "ТОО "NIYET construction"

Директор _____ **Адырбеков Б. Б.**