Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 №632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«26» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "NIYET construction" Туркестанская область, Ордабасынский район, с. Темирлановка, Кажымукан 211
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Адырбекова Бимурата Бақтыбекұлы.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту«Строительство инженерно- коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в селе Коянкоз Кербулакского района»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями:
ТОО «Dim Nur company» 17-ГСЛ №002742 от 18.06.2020 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Маханбетова Мадина Аширбаевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BARRAKAT-group» ГСЛ №0011867 от 10.06.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Тулегенова Айнур Джумабаевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BAYTIK GROUP» №24020935 от 10.06.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Бердібаев Досмұқан Мұхтарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Amira-S Group» №24023305 от 10.07.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Еспулғанов Мухит Анварулы:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гражданпроект ЗИ»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" № 111 н-к от 25.04.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водоснабжения	м	75		75	
Протяженность сетей электроснабжения	м	139		139	
Протяжнность сети связи	м	20		20	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжения - источником водоснабжения является существующее водопроводная сеть села Коянкоз. Точка подключения объекта осуществляется от существующего колодца по близлежащей улице, до внутриплощадочного проектируемого колодца, диаметром Ø1500 мм.. Наружные сети водопровода из стальных труб электросварные с весьма усиленной изоляцией липкими лентами.

Строительство водопроводного колодца с запорно-регулирующей арматурой, пожарными гидрантами, мокрых колодцев выполнено из сборных железобетонных элементов. В водопроводных колодцах установлена запорно-регулирующей арматуры для ремонтных участков. Водопроводные колодцы из круглых железобетонных изделий для колодцев диаметром 1,5. Люки водопроводных колодцев легкие чугунные с шарниром и замком. точках, позволяющие считывать информацию привязки.

Наружные электрические сети - проектом предусмотрено проектирование наружных сетей электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта. Точкой подключения подстанции является ближайшая опора существующего фидера ВЛ-10 кВ №2 от ПС №138 «Коянкоз». На ближайшей промежуточной опоре ВЛ-10 кВ установлено устройство ответвления в сторону отпаечной ВЛЗ-10 кВ. На первой отпаечной опоре, проектируемой ВЛЗ-10 кВ установлен линейный разъединитель. Проектируемая ВЛЗ-10 кВ выполнена проводом СИП-3 1х50 с подвесом на железобетонные стойки СВ-105. ТП принята с воздушным вводом и кабельным выходом. В РУ-0,4 кВ проектируемой ТП установлен автоматический выключатель в соответствии с нагрузкой. Учёт электрической энергии выполняется электронным счетчиком PLC-модемом. Для резервного электроснабжения ФАП применена дизельгенераторная установка 60 кВт.

От источников электроснабжения до вводно-распределительного щита ЩВР-ФАП в траншеях проложены кабельные линии кабелем АВБбШв проектного сечения..

Сети связи - проектом предусмотрена установка антенно-мачтового сооружения и радиомодема ePMP 5 GHz Force 425 SM 2-pack, заземление и молниезащита антенно-мачтовых сооружений. Прокладка кабеля от радиомодема выполнена горизонтально по кровле здания, вертикально опуск вдоль наружной стены, ввод в здание через стену. Кабель проложен в металлорукаве в ПВХ изоляции (оболочке).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2024 года.;
окончание работ декабрь 2024 года.;
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяцев;
фактически, месяц: 1 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 15,8 % и фактически применено 15,8 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сарыозек АТС Дуйсенов Б.С.

Курембек Су Кузембаев Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: «Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур фельдшерско-акушерских пунктов в селе Коянкоз Кербулакского района» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Адырбеков Бимұрат Бақтыбекұлы ТОО "NIYET construction"

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)