Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Август МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	**19.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"	**18 695 963,33**	**16 692 824,40**	**16 692 824,40**	**16 692 824,40**					**2 003 138,93**	**18 695 963,33**

Принял:

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

и.о.Руководителя _____ Аманжолов М.Б.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" ,БИН 040140001355

Эксперт _____ Шевелев Е.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Договор № 25 от19.06.2023 г.

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 Г

«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу изме	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2										
Колонны К-1- К-7													
1	1	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1011,195		95,49	2,24	96562	2265	56557	26306	132697
			НР - 69%; СП - 8%				37,32	0,38	37740	384		9829	
Перекрытие													
2	6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	804,4083		95,49	2,24	76815	1802	44990	20927	105561
			НР - 69%; СП - 8%				37,32	0,38	30023	306		7819	
			Покрытие										
					Ферма Ф1								
3	7	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-16 /за два раза/**	м2	300,51		535,96	5,33	161061	1602	145137	10118	184874
			НР - 69%; СП - 8%				47,66	1,14	14322	343		13694	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Ферма Ф2							
4	8	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-16 /за два раза/	м2	67,893	535,96	5,33	36388	361	32791	2286	41768
			НР - 69%; СП - 8%			47,66	1,14	3236	77		3094	
					Б-2; Б-11							
5	9	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-16 /за два раза/	м2	316,9	535,96	5,33	169845	1689	153053	10670	194956
			НР - 69%; СП - 8%			47,66	1,14	15103	361		14441	
					ПР-1							
6	10	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-16 /за два раза/	м2	628,463	535,96	5,33	336830	3349	303530	21161	386630
			НР - 69%; СП - 8%			47,66	1,14	29951	716		28639	
7	11	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-16 /за два раза/	м2	310,845	535,96	5,33	166600	1656	150130	10466	191232
			НР - 69%; СП - 8%			47,66	1,14	14814	354		14165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Стеновые прогоны							
8	14	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-16 /за два раза/	м2	292,5086	535,96	5,33	156772	1559	141273	9849	179951
			НР - 69%; СП - 8%			47,66	1,14	13940	333		13330	
					Декоративный экран							
9	15	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-16 /за два раза/	м2	1000,9652	535,96	5,33	536475	5335	483436	33703	615792
			НР - 69%; СП - 8%			47,66	1,14	47704	1141		45614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Локальная смета 2-1-3 Архитектурно-строительные чертежи									
			Перегородки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.Глухие.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,9	6744,11	76,47	73511	834	44532	25642	107086
			НР - 90%; СП - 8%			2582,09	31,80	28145	347		7932	
			Кровля									
11	6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	57,26	5639,80	22,43	322935	1284	227774	86654	442356
			НР - 92%; СП - 8%			1639,49	5,44	93877	311		32767	
			Лестница									
12	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	53	95,49	2,24	5061	119	2964	1379	6955
			НР - 69%; СП - 8%			37,32	0,38	1978	20		515	
			Двери									
13	27	С1223-203-0105 223-203-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	2,55	36417,00	--	92863	--	92863	--	100292
			СП - 8%			--	--	--	--		7429	
14	28	С1223-203-0104 223-203-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	2,16	39388,00	--	85078	--	85078	--	91884
			СП - 8%			--	--	--	--		6806	
			Отделочные работы									
15	35	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	42,893	3912,99	20,67	167840	887	87888	71480	258465
			НР - 90%; СП - 8%			1843,31	8,32	79065	357		19146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	36	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	42,893	1108,70	6,12	47555	263	14840	26037	79479
			НР - 80%; СП - 8%			756,59	2,19	32452	94		5887	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	37	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	42,893	677,34	4,49	29053	193	9662	15429	48041
			НР - 80%; СП - 8%			447,57	2,07	19198	89		3559	
18	38	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м2	30,07	2106,70	214,02	63349	6436	--	47923	120174
			НР - 80%; СП - 8%			1892,68	99,47	56913	2991		8902	
19	39	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	33,077	4122,00	--	136343	--	136343	--	147250
			СП - 8%			--	--	--	--		10907	
20	41	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	79,26	3165,36	20,65	250887	1636	133401	104858	384205
			НР - 90%; СП - 8%			1461,64	8,32	115850	659		28460	
21	42	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	857,28	833,78	6,12	714787	5246	296611	331846	1130364
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			481,67	2,19	412930	1877		83731	
			Полы									
					Тип пола 2							
22	51	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	232,6	9095,32	194,75	2115572	45299	1717192	350616	2663483
			НР - 94%; СП - 8%			1517,97	85,62	353081	19915		197295	
					Тип пола4							
23	52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	760	1210,32	35,09	919842	26668	518046	367101	1389898
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	375128	15405		102955	
24	53	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	241,0293	1257,42	19,18	303074	4623	173061	119230	456089
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,23	6,02	125390	1451		33784	
					ТИп пола7							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	59	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	428,2	9095,32	194,75	3894617	83391	3161230	645459	4903282
			НР - 94%; СП - 8%			1517,97	85,62	649996	36662		363206	
26	66	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	285,6	2435,80	17,24	695665	4924	577663	108025	867985
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			395,93	6,45	113078	1842		64295	
			Отмостка									
27	101	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,8463	13235,11	2272,43	64141	11013	51537	4536	74171
			НР - 108%; СП - 8%			328,28	538,34	1591	2609		5494	
			Локальная смета 2-1-4 Отопление									
			Отопление									
28	3	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные.Установка	шт.	52	597,01	--	31045	--	18226	12562	47096
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			246,51	--	12819	--		3489	
29	4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	22,21	2173,36	27,84	48270	619	35072	12547	65683
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			566,36	10,11	12579	225		4865	
30	6	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	8,66	2558,52	27,84	22157	242	17010	4892	29213
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	4905	88		2164	
31	7	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	28	2734,50	27,84	76566	779	59929	15818	99775
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	15858	283		7391	
32	18	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грязевики наружный диаметр патрубков 89мм.Установка	шт.	2	82797,88	534,83	165596	1069	151534	12915	192792
			НР - 98%; СП - 8%			6496,70	92,60	12993	185		14281	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	30	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	2	5456,85	385,23	10914	771	1032	9095	21609
			НР - 98%; СП - 8%			4555,67	84,44	9111	169		1601	
34	31	С1242-203-0102 242-203-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	31063,00	--	62126	--	62126	--	67096
			СП - 8%			--	--	--	--		4970	
35	39	С1242-203-0206 242-203-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	46450,00	--	139350	--	139350	--	150498
			СП - 8%			--	--	--	--		11148	
36	40	С1242-203-1405 242-203-1405 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13444,00	--	26888	--	26888	--	29039
			СП - 8%			--	--	--	--		2151	
37	41	С1242-203-1404 242-203-1404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10693,00	--	21386	--	21386	--	23097
			СП - 8%			--	--	--	--		1711	
			Локальная смета 2-1-6 Водопровод и канализация									
			Водопровод В1									
38	6	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,7424	2179,17	18,27	8155	69	621	7316	16709
			НР - 98%; СП - 8%			1994,66	0,14	7465	1		1238	
			Канализация									
39	34	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1160,48	2,01	29012	50	53	28347	61948
			НР - 98%; СП - 8%			1156,36	0,65	28909	16		4589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	35	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	24,75	354,00	--	8762	--	8762	--	9463
			СП - 8%			--	--	--	--		701	
41	36	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	319,00	--	2552	--	2552	--	2756
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
42	37	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	94,00	--	846	--	846	--	914
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
43	38	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12374122	216033	9387945	2555193	16123662
								2770144	89611	--	1194344	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11982407				
		Материалы		Тенге				8527294				
		Всего заработная плата		Тенге					2754149			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				577170				
			Накладные расходы	Тенге				2451701				
			Сметная прибыль	Тенге				1154726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15588834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1754
			Сметная заработная плата	Тенге					2754149			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				391715				
		Материалы		Тенге				283478				
		Всего заработная плата		Тенге					105606			
			Накладные расходы	Тенге				103492				
			Сметная прибыль	Тенге				39618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				534825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					105606			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16123659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812
			Сметная заработная плата	Тенге					2859755			
			ИТОГО ПО АКТУ № 1:	**Тенге**								16123659
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2770144				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					216033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93046			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9365371		
		- Накладные расходы	Тенге							2561166	
		- Сметная прибыль	Тенге							1194345	
		ИТОГО ПО АКТУ 1:	**Тенге**								**16123659**
		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2021 Г	**ТЕНГЕ**				**16 123 659,23**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**				**241 854,89**				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	**0,00%**				**0,00**				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%					**327 310,28**				
		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2021 Г					**16 692 824,40**				
Налоговый кодекс РК		**НДС 12%**	**0,120**				**2 003 138,93**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС					**18 695 963,33**				

Принял:
Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

и.о.Руководителя _____ Аманжолов М.Б.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" ,БИН 040140001355

Эксперт _____ Шевелев Е.
МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"

Эксперт _____ Авхадов Х.А.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП