Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Ноябрь МЕСЯЦ 2023 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	финансирования наименование	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	**19.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"	**83 033 370,48**	**57 444 113,52**	**74 136 937,92**	**57 444 113,52**					**6 893 293,62**	**64 337 407,15**

Принял:

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

и.о.Руководителя _____ Аманжолов М.Б.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" ,БИН 040140001355

Эксперт _____ Шевелев Е.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Договор № 25 от19.06.2023 г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь МЕСЯЦ 2023 Г

«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу изме	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОТОКОЛ										
			Перегородки										
1	1	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31 К=0,8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.Глухие.РАЗБОРКА**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,33		2705,63	72,62	68534	1839	--	60764	139641
			НР - 90%; СП - 8%				2633,01	32,42	66694	821		10344	
2	2	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	30		3077,39	143,01	92322	4290	27926	56980	161246
			НР - 93%; СП - 8%				2003,52	38,76	60106	1163		11944	
3	3	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	$м^3$	6,3		25313,00	--	159472	--	159472	--	172230
			СП - 8%				--	--	--	--		12758	
			Кровля										
4	6	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий/ РАЗБОРКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ СЕНДВИЧ ПАНЕЛИ/**	$м^2$ кровли	3		183,60	0,09	551	0	--	396	1023
			НР - 72%; СП - 8%				183,51	--	551	--		76	

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	7	Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство	$м^2$	3	371,44	19,60	1114	59	--	784	2050
			НР - 72%; СП - 8%			351,84	11,06	1056	33		152	
6	8	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,612	38608,00	--	23628	--	23628	--	25518
			СП - 8%			--	--	--	--		1890	
7	9	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам крышки на сэндвич по парапету	м	155	296,97	5,11	46030	792	--	32893	85236
			НР - 72%; СП - 8%			291,86	2,88	45238	446		6313	
8	10	Цена СТЦена фирмы	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием Norman MP (синяя вода)ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	54,25	3745,32	--	203184	--	203184	--	219439
			СП - 8%			--	--	--	--		16255	
9	11	Е11-100114-0504 1110-0114-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	140	6934,71	86,96	970859	12174	887398	69069	1123122
			НР - 90%; СП - 8%			509,19	38,98	71287	5457		83194	
10	12	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	140	460,62	4,89	64487	685	54734	8449	78771
			НР - 90%; СП - 8%			64,77	2,28	9068	319		5835	
11	13	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	140	1450,08	36,78	203011	5149	14144	170990	403922
			НР - 92%; СП - 8%			1312,27	15,29	183718	2141		29921	
12	14	С1224-103-0707 224-103-0707 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	150,768	4162,00	--	627496	--	627496	--	677696
			СП - 8%			--	--	--	--		50200	
13	15	Е12-030101-2006 1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной. Стык примыкания кровли к стене и по коньку	м стыка	113	1399,14	651,56	158103	73626	--	87120	264840
			НР - 72%; СП - 8%			747,58	323,21	84477	36523		19618	
14	16	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	59	1957,00	--	115463	--	115463	--	124700
			СП - 8%			--	--	--	--		9237	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	17	Е12-030101-2007 1203-0101-2007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми герметиками. Стык примыкания сэндвичей по длине крыши	м стыка	45	2320,48	1171,18	104422	52703	15362	45004	161380
			НР - 72%; СП - 8%			807,92	581,09	36356	26149		11954	
16	18	Е11-150111-0103 1115-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Кровля дополнительное крепление сендвич панелей покрытия и конька к каркасу здания	м	90	514,69	5,22	46322	470	--	36840	89815
			НР - 80%; СП - 8%			509,47	2,19	45852	197		6653	
17	19	С1217-107-0100 217-107-0100 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	шт.	300	131,00	--	39300	--	39300	--	42444
			СП - 8%			--	--	--	--		3144	
18	20	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стык между крышей и парапетом (утепление существующего каркаса для исключения мостика холода) . Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	22,08	2277,98	90,39	50298	1996	25809	21171	77187
			НР - 92%; СП - 8%			1018,72	23,51	22493	519		5718	
19	21	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	1,08	38608,00	--	41697	--	41697	--	45032
			СП - 8%			--	--	--	--		3336	
20	22	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Парапет. Устройство с облицовкой профилированным листом без теплоизоляционного слоя. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	112,5	4636,48	20,52	521604	2309	222827	237681	820028
			НР - 80%; СП - 8%			2635,28	5,62	296469	632		60743	
21	23	Е11-150109-502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые.Парапет. Устройство с облицовкой профилированным листом без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	112,5	4303,48	13,10	484141,50	1473,76	214071,74	215142,75	755227,13
			НР - 80%; СП - 8%			2387,52	2,95	268596,00	331,88		55942,88	
22	24	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	118,125	3029,00	--	357801	--	357801	--	386425
			СП - 8%			--	--	--	--		28624	
23	25	Е11-90305-101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркас металлический из профтрубы 40х25,96м . Устройство	тн	0,25536	121675,71	42764,56	31071	10920	9665	10503	44900

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41061,89	18544,84	10486	4736		3326	
24	26	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,255	12925,97	1381,31	3296	352	311	1818	5523
		НР - 69%; СП - 8%				10326,85	5,13	2633	1		409	
25	27	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки по пандусу подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой профлистом.	$м^2$ потолка	36,41	177,61	24,45	6467	890	5577	347	7359
		НР - 90%; СП - 8%				--	10,60	--	386		545	
26	28	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	40,051	3029,00	--	121314	--	121314	--	131020
		СП - 8%				--	--	--	--		9705	
		Отделочные работы										
27	47	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	1095,881	1979,01	9,41	2168759	10312	473114	1572063	4040086
		НР - 93%; СП - 8%				1537,88	4,62	1685333	5063		299263	
28	48	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201	$м^2$ горизонтальной проекции	97,02	1347,64	5,75	130748	558	24343	98692	247795
		НР - 93%; СП - 8%				1090,98	2,82	105847	274		18355	
29	49	Е12-110101-0203 1211-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт сухими цементными смесями при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	97,02	5490,25	22,91	532664	2223	156506	270212	867107
		НР - 72%; СП - 8%				3854,21	14,01	373935	1359		64230	
30	50	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен . Разборка	$м^2$ облицовки	30	166,02	10,17	4981	305	--	3474	9131
		НР - 72%; СП - 8%				155,85	5,00	4676	150		677	
31	51	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	$м^3$ изоляции	5,4	55107,43	3663,95	297580	19785	--	218393	557251
		НР - 76%; СП - 85%				51443,48	1771,26	277795	9565		41278	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	52	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	5,4	38608,00	--	208483	--	208483	--	225162
			СП - 8%			--	--	--	--		16679	
33	53	Е11-90306-302 1109-0306-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Потолки подвесные панельные из оцинкованных кассетных панелей с полимерным покрытием . Монтаж	$м^2$	298,566	9146,23	2048,76	2730753	611690	125135	1378214	4437685
			НР - 69%; СП - 8%			6678,35	11,66	1993928	3481		328718	
34	54	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2022	Кассетный потолок оцинкованный с полимерным покрытием (белый матовый) на скрытой подвесной системе	$м^2$	298,566	9871,29	--	2947232	--	2947232	--	3183009
			СП - 8%			--	--	--	--		235778	
35	55	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной до 30мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	250,2	8888,68	136,97	2223948	34270	554911	1322742	3830424
			НР - 80%; СП - 8%			6533,84	74,58	1634767	18660		283734	
36	56	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	804,99	2343,24	27,91	1886281	22467	875690	797413	2898392
			НР - 80%; СП - 8%			1227,50	10,74	988123	8646		214698	
			Полы									
37	62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	497,871	2959,24	121,56	1473320	60521	1350903	90150	1688544
			НР - 94%; СП - 8%			124,32	68,31	61895	34010		125075	
38	63	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	431,304	2219,43	91,17	957249	39322	877712	58571	1097086
			НР - 94%; СП - 8%			93,24	51,23	40215	22096		81266	
39	64	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных, плита светлая матовая размером 60х60х10м на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	32,09	9481,00	194,75	304245	6250	249284	48591	381064
			НР - 94%; СП - 8%			1517,97	92,90	48712	2981		28227	
40	65	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	894,7	729,84	18,90	652988	16910	50354	558973	1308919

№ 1	№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			654,66	9,98	585724	8929		96959	
41	66	С1215-202-0501 215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,053	139715,00	--	1683915,00	--	1683915,00	--	1818628,24
			СП - 8%			--	--	--	--		134713,20	
42	69	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,095	421567,00	--	461616	--	461616	--	498545
			СП - 8%			--	--	--	--		36929	
43	70	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х90	шт.	3840	33,00	--	126720	--	126720	--	136858
			СП - 8%			--	--	--	--		10138	
44	71	С1217-107-0104 217-107-0104 РСНБ РК 2022	Саморез ГОСТ 1147-80	шт.	7680	90,00	--	691200	--	691200	--	746496
			СП - 8%			--	--	--	--		55296	
45	72	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	56,94	171,32	3,41	9755	194	4770	3325	14126
			НР - 69%; СП - 8%			84,14	0,49	4791	28		1047	
			Козырек									
46	85	Е11-90305-101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркас металлический. Устройство	тн	0,1275	121675,71	42764,56	15514	5452	4826	5244	22418
			НР - 69%; СП - 8%			41061,89	18544,84	5235	2364		1661	
47	86	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1275	12925,97	1381,31	1648	176	155	909	2762
			НР - 69%; СП - 8%			10326,85	5,13	1317	1		205	
48	87	Е11-120101-716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	9,8	1450,08	36,78	14211	360	990	11969	28275
			НР - 92%; СП - 8%			1312,27	15,29	12860	150		2094	
49	88	С1224-103-0707 224-103-0707 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,8	4162,00	--	40788	--	40788	--	44051
			СП - 8%			--	--	--	--		3263	

№ 1	№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	89	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	11,8	2734,00	--	32261	--	32261	--	34842
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		2581	
51	90	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,2	24207,27	144,50	125878	751	119763	6727	143213
			НР - 118%; СП - 8%			1031,39	64,89	5363	337		10608	
52	91	Е11-150212-301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены наружние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей	$м^2$	17	5159,02	8,11	87703	138	33419	43372	141562
			НР - 80%; СП - 8%			3185,11	4,02	54147	68		10486	
53	93	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	4,9	1707,48	23,82	8367	117	5002	3088	12371
			НР - 94%; СП - 8%			662,84	7,67	3248	38		916	
54	94	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных плита светлая, размером 60х60х10 матовая на клее из сухих смесей.Устройство (пандус)	$м^2$ покрытия	4,9	9931,09	228,68	48662	1121	38065	9411	62719
			НР - 94%; СП - 8%			1934,13	109,08	9477	534		4646	
		ФАСАД										
55	95	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	859,475	1408,27	77,34	1210373	66472	324856	792075	2162645
			НР - 93%; СП - 8%			952,96	37,99	819045	32651		160198	
56	96	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые.Цоколь. Устройство с облицовкой профилированным листом без теплоизоляционного слоя. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	116,1	4636,48	20,52	538295	2382	229957	245287	846269
			НР - 80%; СП - 8%			2635,28	5,62	305956	652		62687	
57	97	Е11-150109-502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые.Цоколь. Устройство с облицовкой профилированным листом без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	116,1	4303,48	13,10	499634	1521	220922	222027	779394
			НР - 80%; СП - 8%			2387,52	2,95	277191	343		57733	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	98	С1224-103-0110 224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	133,515	3643,00	--	486395	--	486395	--	525307
			СП - 8%			--	--	--	--		38912	
59	99	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отлива	м	155	296,97	5,11	46030	792	--	32893	85236
			НР - 72%; СП - 8%			291,86	2,88	45238	446		6313	
60	100	Цена СТЦена фирмы	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием Norman MP (синяя вода)ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	54,25	3745,32	--	203184	--	203184	--	219439
			СП - 8%			--	--	--	--		16255	
61	101	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой профилированным листом без теплоизоляционного слоя. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	174,202	4636,48	20,52	807684	3575	345038	368040	1269783
			НР - 80%; СП - 8%			2635,28	5,62	459071	979		94059	
62	102	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарными панелями без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	174,202	4303,48	13,10	749675	2282	331482	333140	1169441
			НР - 80%; СП - 8%			2387,52	2,95	415911	514		86625	
63	103	Цена СТЦена фирмы	Линеарная панель Primepanel-S-T-Г-24x281/20 (ПЭ-01-5021-0.7)цвет нестандартный	$м^2$	209,04	9885,58	--	2066482	--	2066482	--	2231801
			СП - 8%			--	--	--	--		165319	
64	104	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из листа плоского с полимерным покрытием, монтаж доборных элементов с лесов	м	384,63	3569,25	15,84	1372841	6093	337274	824485	2373113
			НР - 80%; СП - 8%			2676,53	2,95	1029474	1135		175787	
65	105	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	196,16	2734,00	--	536301	--	536301	--	579206
			СП - 8%			--	--	--	--		42904	
66	106	Е12-030101-2006 1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный(между цоколем и стеной 155м до 4см высотой и ширина 120мм)	м стыка	365	1399,14	651,56	510686	237819	--	281404	855458

№ 1	№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			747,58	323,21	272867	117972		63368	
67	107	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	230	1957,00 --	-- --	450110 --	-- --	450110	-- 36009	486119
68	108	Е11-150111-0103 1115-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Фасады. дополнительное крепление сендвич панелей к каркасу здания НР - 80%; СП - 8%	м	210	527,34 509,47	5,22 2,19	110741 106989	1096 460	2657	85959 15735	212436
69	109	С1217-107-0100 217-107-0100 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 СП - 8%	шт.	300	131,00 --	-- --	39300 --	-- --	39300	-- 3144	42444
			Отмостка									
70	110	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	17,1852	49693,67 6828,10	12,72 --	853996 117342	219 --	736435	110302 77144	1041441
			Отопление. Отопительное оборудование									
71	111	Е11-180301-104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	138,96	4046,11 1241,74	24,97 10,17	562247 172552	3470 1413	386225	170486 58619	791352
73	112	С1245-103-0101 245-103-0101 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт СП - 8%	секция	772	2847,00 --	-- --	2197884 --	-- --	2197884	-- 175831	2373715
74	113	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	м труб нитки регистра	315	690,71 549,79	55,02 25,81	217574 173184	17331 8130	27059	177688 31620	426882
75	114	прайс лист	Изготовление регистров из профильной трубы 80х80х3мм СП - 8%	м	315	5400,00 --	-- --	1701000 --	-- --	1701000	-- 136080	1837080
76	115	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм СП - 8%	м	8,66	1294,00 --	-- --	11206 --	-- --	11206	-- 896	12103
			Тепловой узел									

№ 1	№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	130	С1261-301-0282 261-301-0282 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4788,00	--	19152	--	19152	--	20684
			СП - 8%			--	--	--	--		1532	
			Водопровод									
78	166	Е11-160301-106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33,6	2602,10	59,55	87431	2001	55063	30583	127455
			НР - 98%; СП - 8%			903,78	25,02	30367	841		9441	
			Горячее Водоснабжение									
79	188	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	23,5	2575,23	18,73	60518	440	358	58530	128572
			НР - 98%; СП - 8%			2541,28	0,18	59720	4		9524	
80	189	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	21,15	226,00	--	4779,90	--	4779,90	--	5162,29
			СП - 8%			--	--	--	--		382,39	
81	190	Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36,5	2779,54	22,60	101453,21	824,89	502,61	98133,54	215553,67
			НР - 98%; СП - 8%			2743,17	0,29	100125,71	10,58		15966,92	
82	191	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	32,85	323,00	--	10610,55	--	10610,55	--	11459,39
			СП - 8%			--	--	--	--		848,84	
			Электроосвещение									
83	219	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	155,949	480,70	15,36	74964,68	2395,38	8446,19	46917,26	131631,87
			НР - 72%; СП - 8%			411,18	6,67	64123,11	1040,18		9749,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				39814583,10	1329292,75	24722857,58	11560855,10	55485476,21
							13762432,77	353066,77	--	4110038,00	
		ИТОГО ПО АКТУ № 2:	**Тенге**								55485476,21
		ИТОГО ПО АКТУ №2 В ЦЕНАХ 2023 Г	**ТЕНГЕ**				55485476,21				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%				832282,14				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	0,00%								
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%					1126355,17				
		ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2021 Г					57444113,52				
Налоговый кодекс РК		НДС 12%	0,120				6893293,62				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС					64337407,15				

Принял:

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-

И.о. Руководителя _____ Аманжолов М.Б.

МП

Эксперт технического надзора "ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" ,БИН 040140001355

Эксперт _____ Шевелев Е.

МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"

Эксперт _____ Авхадов Х.А.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП