Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 11 2024 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", 40000, город Талдыкорган, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра, 26, тел:87282329671, БИН: 220740007691

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии (прилагается)

« » 2024г. ТОО «ДосСтройПроект», РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Мерей 24Б, кв 17, Руководитель Мырзаев Канат Абуович, БИН 110440011309, тел.: +77781605656

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

« » 2024г. ТОО «AKB Service», Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Алимжанова, 148А, эксперт Ахметова Багиля Амирхамзиновна аттестат KZ08VJE00033518 от 21.12.2017г, эксперт Садвакасов Сакен Сарсенбаевич KZ71VJE00082048 от 27.07.2023, БИН 180140011479

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« » 2024г. ТОО «Redline Pro» Республика Казахстан, г.Шымкент, Микрорайон Агропром, 79, авторский надзор Әліпбек Өркен Нүркенұлы, в соответствии с приказом №95 от 18.07.2024г, тел. 87085906340

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу» II (нормальный) - уровень ответственности.**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Республика Казахстан, область Жетісу, Коксуский район, Жарлыозекский с.о., с.Муканшы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1 Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок **Акима Жарлыозекского сельского округа Коксуского района № 07-11. от 30.11.2023г**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных

юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение"Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетісу", KZ04REA00405578 от 22.07.2024г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Redline Pro», Рабочий проект № 22-2023**

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й))

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", № 17-нк от 12.01.2024 года**

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: « » _____ 2024 года;

окончание работ: « » _____ 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода низкого давления	п.м	4963		4963	
Труба ст Ø89х4,5 мм	п.м	225		225	
Труба ст Ø159х4,5 мм	п.м	159		159	
Труба ст Ø57х3,0 мм	п.м	3134		3134	
Труба ст Ø108х4,0 мм	п.м	350		350	
Труба ст Ø76х4,0 мм	п.м	462		462	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø 90х8,2мм	п.м	633		633	
ГРПШ	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для газоснабжения природным газом с. Муканшы Коксуского района области Жетісу запроектирован газопровод среднего и низкого давления. Газоснабжение села предусматривается из проектируемый газопровод среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0. Давление в точке подключение - Р=0,25 МПа. Для снижения давления газа с среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-13-2Н-У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДГ-50Н (седло 30) со встроенным узлом учета расхода газа CGT-02-DN80-G250 PN16 с электронным корректором miniELCOR - 1компл. При входе 0,2 Мпа пропускная способность ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором давления газа РДГ-50Н (седло 30) 650 м3/ч. Проектом предусматривается выход из земли с установкой ГРПШ для группы потребителей жилых домов. Согласно гидравлического расчета запроектирован: а) Газопровод среднего давления III-категорий из стальных электросварных труб Ø89х4,5мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп. б) Газопровод среднего давления III-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø90х8,2мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2. в) Газопровод низкого давления IV-категорий из стальных электросварных труб Ø159х4,5мм, Ø108х4,0мм, Ø89х4,5мм, Ø76х4,0мм и Ø57х3,0мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали вСт3сп. г) Газопровод низкого давления IV-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø110х10,0мм, Ø90х8,2мм и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.

Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 630,0 пм, в том числе: диаметром 90х8,2 мм – 630,0 п.м; Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 13,0 пм, в том числе: диаметром 89х4,5 мм составляет 13,0 пм. (электросварное) Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Архитектурно-строительные решения

Рабочий проект архитектурно строительный решения выполнен согласно технических условии за №5 от 24.02.2023 года выданных ГКП на ПХВ "ЖетісуГазСервис, утвержденному задании на проектирование, разделу ГСН, а также в соответствии требованиями СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101- 013, МСП 4.03-103-2005 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» от 9 октября 2017 года № 673.

Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности-Д; Класс конструктивной пожарной опасности здания -С0 Класс пожарной опасности строительных конструкций-К3 Уровень ответственности- технический сложный II уровень ответственности Отметка условная за нулевую принято вверх площадки для ГРПШ-13- 2Н(В)У-1 ГРПШ №1-537.65 Раздел конструктивное решение выполнена согласно разделу ГСН.

Под опоры ГРПШ выполняется рама из уголков по ГОСТ 8509-93, фундаменты приняты из бетона класса С12/15, по морозостойкости F75, по одонепроницаемости W4. Габаритные размеры ГРПШ-13-2Н(В)У-1, мм (длина/ширина/высота) 1650/870/1000h-1шт. Для ГРПШ выполняется металлическое сетчатое ограждение высотой 1,5м. Размеры ограждения для площадки 4,0мх3,0м. Стойки из трубы Ø76х3 по ГОСТ 10704-91. Обрамление стальными уголки по ГОСТу 8509-93. Фундаменты столбчатые из бетона С12/15, по морозостойкости F75, по водонепроницаемости W4. Монтажную сварку производить по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75*, h=6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 97 988,748 тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 95 430,775 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 2557973 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
97 988,748 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 95 430,775 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2557973 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

2) аккредитованная организация: **ТОО «AKB Service» в лице директора Ахметов Керимгали Кыдырмолданович**

Ахметова Багиля Амирхамзиновна KZ08VJE00033518 от 21.12.2017г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Садвакасов Сакен Сарсенбаевич KZ71VJE00082048 от 27.07.2023

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

1)разработчик проекта: **ТОО «Redline Pro», в лице директора Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайулы**

2) организация:

ТОО «Redline Pro», в лице директора Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайулы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы).

Әліпбек Өркен Нуркенулы, Приказ № 95 от 18.07.2024г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ДосСтройПроект», Мырзаев Канат Абуович.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	4963	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	4330	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	4330	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	839	
2	Протяженность подземной прокладки:	м	633	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	633	
3	Количество колодцев (камер)	шт		
4	Количество компенсаторов	шт		
5	Количество вводов	шт		
	Количество задвижек	шт		
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран шаровой Ø63мм	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Труба		металл	Ø89х4,5 мм	225м	
2	Труба		металл	Ø159х4,5 мм	159м	
3	Труба		металл	Ø57х3,0 мм	3134м	
4	Труба		металл	Ø108х4,0 мм	350м	
5	Труба		металл	Ø76х4,0 мм	462м	
6	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 90х8,2мм	633м	
7	ГРПШ				1шт	

Заказчик:

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

Әліпбек Өркен Нуркенұлы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)

«Redline Pro»

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ДосСтройПроект», РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Мерей 24Б, кв17, БИН110440011309**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Руководитель Мырзаев Канат Абуович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу»**
По адресу: **Республика Казахстан, область Жетісу, Коксуский район, Жарлыозекский с.о., с.Муканшы**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «КазСтройЭлит», ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «АЭS and Limited»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Redline Pro», Рабочий проект № 22-2023
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", № 17-нқ от 12.01.2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода низкого давления	п.м	4963		4963	

Труба ст Ø89х4,5 мм	п.м	225		225	
Труба ст Ø159х4,5 мм	п.м	159		159	
Труба ст Ø57х3,0 мм	п.м	3134		3134	
Труба ст Ø108х4,0 мм	п.м	350		350	
Труба ст Ø76х4,0 мм	п.м	462		462	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø 90х8,2мм	п.м	633		633	
ГРПШ	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для газоснабжения природным газом с. Муканшы Коксуского района области Жетісу запроектирован газопровод среднего и низкого давления. Газоснабжение села предусматривается из проектируемый газопровод среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0. Давление в точке подключение - Р=0,25 МПа. Для снижения давления газа с среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-13-2Н-У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДГ-50Н (седло 30) со
встроенным узлом учета расхода газа CGT-02-DN80-G250 PN16 с электронным корректором miniELCOR -1компл. При входе 0,2 Мпа пропускная способность ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором давления газа РДГ-
50Н (седло 30) 650 м3/ч. Проектом предусматривается выход из земли с установкой ГРПШ для
группы потребителей жилых домов. Согласно гидравлического расчета запроектирован: а) Газопровод среднего давления III-категорий из стальных электросварных труб Ø89х4,5мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали ВСт3сп. б) Газопровод среднего давления III-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø90х8,2мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2. в) Газопровод низкого давления IV-категорий из стальных электросварных труб Ø159х4,5мм, Ø108х4,0мм, Ø89х4,5мм, Ø76х4,0мм и
Ø57х3,0мм по ГОСТ 10704-91 из марки стали вСт3сп. г) Газопровод низкого давления IV-категорий из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø110х10,0мм, Ø90х8,2мм и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р
50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2.
Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 630,0 пм, в том числе: диаметром 90х8,2 мм – 630,0 п.м; Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 13,0 пм, в том числе: диаметром 89х4,5 мм составляет 13,0 пм. (электросварное) Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Архитектурно-строительные решения

Рабочий проект архитектурно строительный решения выполнен согласно технических условии за №5 от 24.02.2023 года выданных ГКП на ПХВ "ЖетісуГазСервис, утвержденному задании на проектирование, разделу ГСН, а также в соответствии требованиями СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101- 013, МСП 4.03-103-2005 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» от 9 октября 2017 года № 673.
Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности-Д; Класс конструктивной пожарной опасности здания -С0 Класс пожарной опасности строительных конструкций-К3 Уровень ответственности- технический сложный II уровень ответственности Отметка условная за нулевую принято вверх площадки для ГРПШ-13-2Н(В)У-1 ГРПШ №1-537.65 Раздел конструктивное решение выполнена согласно разделу ГСН.
Под опоры ГРПШ выполняется рама из уголков по ГОСТ 8509-93, фундаменты приняты из бетона класса С12/15, по морозостойкости F75, по одонепроницаемости W4. Габаритные размеры ГРПШ-13-2Н(В)У-1, мм (длина/ширина/высота) 1650/870/1000h-1шт. Для ГРПШ выполняется металлическое сетчатое ограждение высотой 1,5м. Размеры ограждения для площадки 4,0мх3,0м. Стойки из трубы Ø76х3 по ГОСТ 10704-91. Обрамление стальными уголки по ГОСТу 8509-93. Фундаменты столбчатые из бетона С12/15, по морозостойкости F75, по водонепроницаемости W4. Монтажную сварку производить по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75*, h=6мм, но не более толщины свариваемых
элементов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «___» _____ 2024 года;

окончание работ: «___» _____ 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных замеров (экспертное заключение прилагается):- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «ДосСтройПроект» _____

Мырзаев Канат Абуович. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра о инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
"18" 11 2024 года

Авторский надзор: **ТОО «Redline Pro» директор Қырықбаев Ғалымжан Тоганасбайұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Авторский надзор: Әліпбек Өркен Нуркенұлы, в соответствии с приказом №95 от 18.07.2024г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: _____
№ договора и дата

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (ген. подрядчиком **ТОО «Дос Строй Проект» № 18023298 от 26.12.2018**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Мырзаев Канат Абуович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «КазСтройЭлит» №20017501 от 20.11.2020, ТОО «Баспана курылыс 2022» №22014147 от 28.07.2022, ТОО «Алатау Строй 2050» №23018656 от 21.08.2023г, ТОО «SENIM GROUP STROY» №230164 от 20.07.2023г,**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице; директора **Мухамбетов А.Т, Серикбай Ш,Сматов Б, Нсан К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «___» _____ 2024 года.
месяц, год
окончание работ: «___» _____ 2024 года.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____ месяц;
фактически _____ месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства - **нет**;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Redline Pro», Рабочий проект № 22-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства области Жетісу", № 17-нқ от 12.01.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Redline Pro», директор Қырықбаев Ғалымжан Тоғанасбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: **Әліпбек Өркен Нүркенұлы в соответствии с приказом №95 от 18.07.2024г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» 11 2024 года

Технический надзор ТОО «AKB Service», директор Ахметов Керимгали Кыдырмолданович Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Алимжанова, 148А, БИН: 180140011479
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Ахметова Багиля Амирхамзиновна KZ08VJE00033518 от 21.12.2017г
Садвакасов Сакен Сарсенбаевич KZ71VJE00082048 от 27.07.2023г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата подписания

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, Коксуский район, Жарлыозекский с.о., с.Муканшы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу" руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО « Дос Строй Проект » № 18023298 от 26.12.2018 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: директора Мырзаев Канат Абуович.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями: ТОО «КазСтройЭлит», №20017501 от 20.11.2020, ТОО «SENIM GROUP STROY», №23016441 от 20.07.2023г, ТОО «Баспана курылыс 2022», №22014147 от 28.07.2022г, ТОО «Алатау Строй 2050», № 23018656 от 21.08.2023г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице; директора Мухамбетов А.Т., Сматов Б.К., Серикбай Ш.М., Нсан К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «____» _____ 2024 года.
месяц, год
окончание работ: «____» _____ 2024 года.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
-по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____
-фактически, месяц:_____

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной 3

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, всего тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	Прочие

1	Всего				
1	Республика Казахстан, область Жетісу, Коксуский район, Жарлыозекский с.о., с.Муканшы	97 988,748	95 430,775	2557973	

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, всего тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	Прочие
1	Всего				
1	Республика Казахстан, область Жетісу, Коксуский район, Жарлыозекский с.о., с.Муканшы	97 988,748	95 430,775	2557973	

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанным проектной группой ТОО «Redline Pro», Рабочий проект № 22-2023

наименование проектной организации, номер проект

утвержденным **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", № 17-нк от 12.01.2024 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

6.1. Доля местного строительства предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация:

ТОО «AKB Service»,

Ахметов Керимгали Кыдырмолданович - руководитель: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличиии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

Ахметова Багиля Амирхамзиновна KZ08VJE00033518 от 21.12.2017 г _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличиии)

Садвакасов Сакен Сарсенбаевич № KZ71VJE00082048 от 27.07.2023г _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличиии)