Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы КГУ ОСШ в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области

Приложение 3 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140008247	070240017539			261	14.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания школы КГУ ОСШ в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области	**337 618 168,73**	**337 618 168,73**	**176 238 839,73**				**18 882 732,83**	**176 238 839,73**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абенова А. О.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140008247

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"

_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140008247, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ИМЕНИ АБЫЛАЙ-ХАНА, 120, тел 87164092937
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, тел +7 777 100 0630
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ ОСШ в с.Каменка Сандыктауского района Акмолинской области
Договор подряда №261 от 14 мая 2024г.

Акт выполненных работ №2
за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 1-1 - Демонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м³ конструкции	69,1	4523,99	1973,81	312608	136390	–	167492	518508
			НР - 72%; СП - 8%;			2550,18	816,36	176217	56410		38408	
2	2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	325,4	1176,02	--	382677	--	--	275526	710859
			НР - 72%; СП - 8%;			1176,02	--	382677	--		52656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	11,22	68774,75	26141,68	771653	293310	88517	354326	1216057
			НР - 72%; СП - 8%			34743,81	9117,08	389826	102294		90078	
4	4	1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м³ конструкции	160,95	1957,17	1239,78	315007	199543	–	119885	469683
			НР - 72%; СП - 8%;			717,39	317,14	115464	51044		34791	
5	5	1133-0303-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1	5542,81	3584,00	5543	3584	–	2474	8659
			НР - 72%; СП - 8%			1958,81	1477,84	1959	1478		641	
6	6	1203-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены деревянные брусчатые неоштукатуренные. Разборка	м² стен	135,29	1920,55	304,85	259831	41243	–	169628	463816
			НР - 72%; СП - 8%;			1615,70	125,70	218588	17006		34357	
			Вывоз мусора									
7	7	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	563,5064296	924,00	–	520680	–		–	562334
			СП - 8%;			–	–	–	–		41654	
8	8	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	19722,72504	45,00	–	887523	–		–	958525
			СП - 8%;			–	–	–	–		71002	
		ИТОГО по 1-1:		Тенге								4 908 441

Локальная смета 2-1-1 - Ремонтные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			Полы на отм. 0,00									
9	43	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	580	4591,86	38,30	2 663 279	22 214	2 244 316	293 769	3 193 618
			НР - 72%; СП - 8%			684,05	19,42	396 749	11 264		236 564	
10	49	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	142,51	569,12	3,21	81105	457	6074	53845	145746
			НР - 72%; СП - 8%;			523,29	1,47	74574	209		10797	
11	50	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	143,9351	1934,00	--	278370	--	278370	--	300640
			СП - 8%;			--	--	--	--		22270	
12	51	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м² пола	144,96	2706,93	19,92	392397	2887	301487	64426	493369
			НР - 72%; СП - 8%			607,22	10,06	88023	1458		36546	
13	53	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	46,7	442,42	4,28	20661	200	13724	4917	27624
			НР - 72%; СП - 8%			144,27	1,96	6737	92		2046	
			Полы на отм. +3,300									
14	58	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	1002	4591,86	38,30	4 601 044	38 377	3 877 249	507 511	5 517 244
			НР - 72%; СП - 8%			684,05	19,42	685 418	19 459		408 684	
15	64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	78,54	569,12	3,21	44699	252	3348	29675	80324
			НР - 72%; СП - 8%;			523,29	1,47	41099	115		5950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	65	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	79,3254	1934,00	--	153415	--	153415	--	165688
			СП - 8%;			--	--	--	--		12273	
			Формула объема = (46,58+31,96).1,01									
			Отделка									
17	77	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	5376,146	1060,88	8,68	5 703 446	46 665	1 393 605	3 085 280	9 491 799
			НР - 72%; СП - 8%;			792,98	4,08	4 263 176	21 935		703 098	
18	79	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	76	1060,88	8,68	80 627	660	19 701	43 615	134 180
			НР - 72%; СП - 8%;			792,98	4,08	60 266	310		9 939	
19	80	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	605	1288,23	9,22	779 379	5 578	171 033	435 879	1 312 487
			НР - 72%; СП - 8%;			996,31	4,33	602 768	2 620		97 221	
			Пандус Пн-1									
20	90	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,5	50343,19	1134,97	25 172	567	20 646	3 012	30 439
			НР - 72%; СП - 8%			7918,50	447,59	3 959	224		2 255	
			ИТОГО по 2-1-1:	Тенге								20 893 158
			Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
21	5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	76,8	619,95	28,15	47 612	2 162	769	32 744	86 782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	44 681	797		6 428	
			РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
			В1									
22	153	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	**1**	**88508,05**	**4497,90**	**88508**	**4498**	**6842**	**56515**	**156624**
			НР - 72%; СП - 8%			**77167,51**	**1324,94**	**77168**	**1325**		**11602**	
23	154	246-401-0510 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м³/ч**	**комплект**	**1**	**158568**	**--**	**158568**	**--**	**158568**	**--**	**171253**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12685**	
24	162	1120-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**30488,93**	**245,04**	**30489**	**246**	**27089**	**2322**	**35435**
			НР - 72%; СП - 8%			**3153,95**	**70,51**	**3154**	**71**		**2625**	
25	164	246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**0,744**	**790**	**--**	**588**	**--**	**588**	**--**	**635**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
			В2									
26	169	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	**1**	**88508,05**	**4497,90**	**88508**	**4498**	**6842**	**56515**	**156624**
			НР - 72%; СП - 8%			**77167,51**	**1324,94**	**77168**	**1325**		**11602**	
27	170	246-401-0515 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м³/ч**	**комплект**	**1**	**234025**	**--**	**234025**	**--**	**234025**	**--**	**252747**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18722**	
28	178	1120-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**30488,93**	**245,04**	**30489**	**246**	**27089**	**2322**	**35435**
			НР - 72%; СП - 8%			**3153,95**	**70,51**	**3154**	**71**		**2625**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ:									
29	179	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	5	790,00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
30	180	246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	0,496	790,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%;			--	--	--	--		31	
			В3									
31	185	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	камера	1	88508,05	4497,90	88508	4498	6842	56515	156624
			НР - 72%; СП - 8%			77167,51	1324,94	77168	1325		11602	
32	186	246-401-0204 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м³/ч**	комплект	1	105298,00	--	105298	--	105298	--	113722
			СП - 8%			--	--	--	--		8424	
33	188	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	67981,05	319,02	67981	319	62120	4056	77800
			НР - 72%; СП - 8%			5542,20	91,08	5542	91		5763	
34	193	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	1,3	790,00	--	1027	--	1027	--	1109
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
35	194	246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	0,124	790,00	--	98	--	98	--	106
			СП - 8%;			--	--	--	--		8	
			В4									
36	199	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	камера	1	88508,05	4497,90	88508	4498	6842	56515	156624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			77167,51	1324,94	77168	1325		11602	
37	200	246-402-0204 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м³/ч, 220 В	комплект	1	45389,00	--	45389	--	45389	--	49020
			СП - 8%			--	--	--	--		3631	
			В5									
38	214	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	88508,05	4497,90	88508	4498	6842	56515	156624
			НР - 72%; СП - 8%			77167,51	1324,94	77168	1325		11602	
39	215	246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м³/ч	комплект	1	32538,00	--	32538	--	32538	--	35141
			СП - 8%			--	--	--	--		2603	
			Естественная вентиляция ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3									
40	231	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	28	2457,17	80,69	68 801	2 259	10 922	40 461	118 003
			НР - 72%; СП - 8%			1986,44	20,57	55 620	576		8 741	
41	235	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	64,3	9041,33	61,13	581358	3931	415268	117893	755190
			НР - 72%; СП - 8%;			2521,91	24,59	162159	1581		55940	
42	236	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	29,2	10097,16	61,13	294837	1785	229335	46393	368528
			НР - 72%; СП - 8%;			2182,08	24,59	63717	718		27298	
43	240	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,3	790,00	--	1817	--	1817	--	1962
			СП - 8%			--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	241	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 СП - 8%;	кг	0,248	790,00 --	-- --	196 --	-- --	196	-- 16	212
			ИТОГО по 2-1-2:	Тенге								2 890 889
			Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.В1-водопровод хозяйственно-бытовой									
45	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	70	2247,13 2211,77	23,69 0,24	157299 154824	1659 17	816	111486 21503	290287
46	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	90	2454,43 2413,34	28,13 0,38	220899 217201	2532 34	1166	156409 30184	407492
47	4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	28	2959,20 2889,35	38,60 0,86	82858 80902	1081 24	875	58267 11290	152414
48	6	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм СП - 8%;	м	69,3	215,00 --	-- --	14900 --	-- --	14900	-- 1192	16092
49	7	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм СП - 8%;	м	89,1	340,00 --	-- --	30294 --	-- --	30294	-- 2424	32718
50	8	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм СП - 8%;	м	27,72	795,00 --	-- --	22037 --	-- --	22037	-- 1763	23800
51	10	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996	--	11992	--	11992	--	12951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
52	13	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	14	1407,02	0,16	19 698	2	499	13 822	36 204
			НР - 72%; СП - 8%;			1371,22	0,00	19 197	0		2 682	
53	15	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10685	--	21 370	--	21 370	--	23 079
			СП - 8%			--	--	--	--		1 710	
54	17	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	70	12,00	--	840	--	840	--	907
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
55	18	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	90	17,00	--	1530	--	1530	--	1652
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
56	19	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	28	66,00	--	1848	--	1848	--	1996
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
			РАЗДЕЛ 2.В2-Водопровод пожарный									
57	30	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	48877,33	181,06	391019	1448	375467	10493	433633
			НР - 72%; СП - 8%			1762,99	58,77	14104	470		32121	
58	32	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15934,00	--	31868	--	31868	--	34417
			СП - 8%			--	--	--	--		2549	
59	33	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	9	600,00	--	5400	--	5400	--	5832
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
60	34	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	931,00	--	4655	--	4655	--	5027
			СП - 8%			--	--	--	--		372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	35	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	708,00	--	3186	--	3186	--	3441
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
62	36	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	39	785,82	1,55	30647	60	5600	18012	52551
			НР - 72%; СП - 8%			640,69	0,75	24987	29		3893	
63	37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125	127,76	1,57	15 970	196	254	11 174	29 315
			НР - 72%; СП - 8%			124,16	0,00	15 520	0		2 172	
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод горячего водоснабжения, Т3									
64	45	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	10	6234,30	62,06	62 343	621	1 019	43 893	114 736
			НР - 72%; СП - 8%;			6070,27	26,03	60 703	260		8 499	
65	47	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	57722	--	57722	--		--	57722
						--	--	--	--	57722	--	
66	48	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	2080,11	19,56	166409	1565	925	118030	307194
			НР - 72%; СП - 8%			2048,99	0,14	163919	11		22755	
67	49	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	79,2	148,00	--	11722	--	11722	--	12660
			СП - 8%;			--	--	--	--		938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	51	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	80	8,00	--	640	--	640	--	691
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
69	52	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	91326,99	--	7306	--	168	5140	13441
			НР - 72%; СП - 8%;			89230,96	--	7138	--		996	
			РАЗДЕЛ 4.Канализация хозяйственно-бытовое, К1									
70	53	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	250	1192,58	2,03	298 145	508	652	213 950	553 063
			НР - 72%; СП - 8%			1187,94	0,67	296 985	168		40 968	
71	54	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1151,00	4,98	14 963	65	89	10 677	27 692
			НР - 72%; СП - 8%			1139,12	1,54	14 809	20		2 051	
72	55	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	249,5	490,00	--	122 255	--	122 255	--	132 036
			СП - 8%;			--	--	--	--		9 780	
73	56	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	12,974	1799,00	--	23 340	--	23 340	--	25 207
			СП - 8%;			--	--	--	--		1 867	
74	57	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	236,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	58	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846,00	--	2538	--	2538	--	2741
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
76	59	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
77	60	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	236,00	--	3068	--	3068	--	3313
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
78	61	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	260,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
79	62	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
80	63	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	79,00	--	1975	--	1975	--	2133
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
81	64	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	94,00	--	2350	--	2350	--	2538
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
82	65	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	147,00	--	2646	--	2646	--	2858
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
83	66	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	488,00	--	4880	--	4880	--	5270
			СП - 8%			--	--	--	--		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	67	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	362,00	--	3620	--	3620	--	3910
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
85	68	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	162,00	--	1620	--	1620	--	1750
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
86	69	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	310	549,00	--	170190	--	170190	--	183805
			СП - 8%;			--	--	--	--		13615	
87	70	1117-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	12	3199,54	115,96	38 394	1 392	3 388	24 708	68 149
			НР - 72%; СП - 8%			2801,20	58,54	33 614	702		5 048	
88	71	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	18176,37	84,69	36 353	169	30 167	4 389	44 002
			НР - 72%; СП - 8%			3008,50	39,63	6 017	79		3 259	
89	73	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	12	9913	--	118 956	--	118 956	--	128 473
			СП - 8%			--	--	--	--		9 516	
90	74	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	12	5326	--	63 912	--	63 912	--	69 026
			СП - 8%			--	--	--	--		5 113	
91	75	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	12	922	--	11 064	--	11 064	--	11 949
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
92	76	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	19691	--	39 382	--	39 382	--	42 533
						--	--	--	--		3 151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	77	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807	--	29 614	--	29 614	--	31 984
						--	--	--	--		2 369	
94	78	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783	--	3 566	--	3 566	--	3 851
						--	--	--	--		285	
95	84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	285	127,76	1,57	36412	447	579	25479	66841
			НР - 72%; СП - 8%			124,16	--	35386	--		4950	
96	85	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	132,21	1,57	4892	58	240	3308	8856
			НР - 72%; СП - 8%;			124,16	--	4594	--		656	
			РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы									
			Вывоз мусора									
97	98	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,53	924,00	--	3262	--		--	3523
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
98	99	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,55	45,00	--	5560	--		--	6005
			СП - 8%;			--	--	--	--		445	
			ИТОГО по 2-1-3:	**Тенге**								**3 508 127**

Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и Электросвещение

РАЗДЕЛ 2.Электроустоновочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	40	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	21	439,23	0,50	9224	11	926	5970	16409
			НР - 72%; СП - 8%;			394,61	0,23	8287	5		1215	
100	41	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	359,19	0,44	359	--	13	249	657
			НР - 72%; СП - 8%			345,98	0,19	346	--		49	
101	42	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	384,00	--	768	--	768	--	829
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
102	43	247-214-0109 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	767,00	--	767	--	767	--	828
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
103	44	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	532,00	--	10108	--	10108	--	10917
			СП - 8%			--	--	--	--		809	
104	45	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	21	4695,53	620,01	98606	13021	--	65652	177399
			НР - 72%; СП - 8%			4075,52	266,55	85586	5598		13141	
105	46	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Л48. Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	21	778,00	--	16338	--	16338	--	17645
			СП - 8%			--	--	--	--		1307	
			РАЗДЕЛ 3.Электрооборудования									
106	112	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	455	846,48	5,84	385 148	2 657	42 124	245 886	681 517
			НР - 72%; СП - 8%;			748,06	2,51	340 367	1 142		50 483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	117	247-102-0129 РСНБ РК 2022	НПП1301-60. Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	25	4573,00	--	114 325	--	114 325	--	123 471
			СП - 8%			--	--	--	--		9 146	
108	119	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	2762,81	1013,44	22 102	8 108	1 444	13 537	38 491
			НР - 72%; СП - 8%			1568,78	781,48	12 550	6 252		2 851	
109	120	248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	8	2688,00	--	21 504	--	21 504	--	23 225
			СП - 8%			--	--	--	--		1 720	
			Электроустоновочные изделия									
110	126	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	188	439,23	0,50	82575	94	8294	53445	146901
			НР - 72%; СП - 8%;			394,61	0,23	74187	43		10881	
111	127	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	359,19	0,44	5029	7	178	3489	9200
			НР - 72%; СП - 8%			345,98	0,19	4844	3		681	
112	128	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	384,00	--	6528	--	6528	--	7050
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
113	129	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	412,00	--	29664	--	29664	--	32037
			СП - 8%			--	--	--	--		2373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	130	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	99	699,00	--	69201	--	69201	--	74737
			СП - 8%			--	--	--	--		5536	
115	131	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	339,00	--	4746	--	4746	--	5126
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
116	132	247-202-0101 РСНБ РК 2022	У195. Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	103	778,00	--	80134	--	80134	--	86545
			СП - 8%			--	--	--	--		6411	
117	133	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Л48. Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	128	778,00	--	99584	--	99584	--	107551
			СП - 8%			--	--	--	--		7967	
			ИТОГО по 2-1-4:	**Тенге**								**1 560 535**
			Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация									
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
118	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	81679,59	2,62	81680	3	701	58303	151181
			НР - 72%; СП - 8%			80976,10	--	80976	--		11199	
119	2	248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	24914,00	--	24914	--	24914	--	26907
			СП - 8%			--	--	--	--		1993	
120	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26870,40	3255,52	26870	3255	1955	16234	46552
			НР - 72%; СП - 8%			21660,48	886,30	21660	886		3448	
121	4	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	5	1310-0409-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок настольного исполнения. Монтаж оборудования	комплект	1	161340,53	24638,40	161341	24639	6410	98640	280779
			НР - 72%; СП - 8%			130292,06	6707,69	130292	6708		20798	
123	6	248-306-0301 РСНБ РК 2022 прим	Аккумуляторная батарея	шт.	1	12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
124	7	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	151	5261,66	3,11	794511	470	9934	564557	1467794
			НР - 72%; СП - 8%			5192,76	--	784107	--		108726	
125	8	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	151	2334,00	--	352434	--	352434	--	380629
			СП - 8%			--	--	--	--		28195	
126	9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	11	2164,31	--	23807	--	1649	15953	42941
			НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	22158	--		3181	
127	10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	11	1153,00	--	12683	--	12683	--	13698
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	
128	13	1310-0902-0833 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка распределительная. Замена нумерации	коробка	1	337,25	--	337	--	--	243	626
			НР - 72%; СП - 8%			337,25	--	337	--		46	
129	14	248-306-0101 РСНБ РК 2022 прим	КРТМ-2/20. Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	203,00	--	203	--	203	--	219
			СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	15	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1600	935,28	508,84	1496448	814144	231104	569200	2230896
			НР - 72%; СП - 8%;			282,00	212,10	451200	339360		165248	
131	16	243-305-0501 СпрСЦ 06.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50	км	0,14	156702,00	--	21938	--	21938	--	23693
			СП - 8%			--	--	--	--		1755	
132	17	243-305-0502 СпрСЦ 06.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 8х0,50	км	1,46	240505,00	--	351137	--	351137	--	379228
			СП - 8%			--	--	--	--		28091	
			РАЗДЕЛ 2.Оповещание при пожаре									
133	20	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	10918,03	1,47	21836	3	131	15625	40458
			НР - 72%; СП - 8%;			10850,95	--	21702	--		2997	
134	21	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2265,00	--	2265	--	2265	--	2446
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
136	22	248-303-0602 РСНБ РК 2022	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	46311,00	--	46311	--	46311	--	50016
			СП - 8%			--	--	--	--		3705	
136	23	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26870,40	3255,52	26870	3255	1955	16234	46552
			НР - 72%; СП - 8%			21660,48	886,30	21660	886		3448	
137	24	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	25	1310-0409-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок настольного исполнения. Монтаж оборудования	комплект	1	161340,53	24638,40	161341	24639	6410	98640	280779
			НР - 72%; СП - 8%			130292,06	6707,69	130292	6708		20798	
139	26	248-306-0301 РСНБ РК 2022 прим	Аккумуляторная батарея	шт.	1	12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
140	27	1310-0408-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	59	5172,64	--	305186	--	6723	214893	561686
			НР - 72%; СП - 8%			5058,69	--	298463	--		41606	
141	28	248-301-0401 РСНБ РК 2022 прим	Акустическая система АС-2-3	шт.	59	6523,00	--	384857	--	384857	--	415646
			СП - 8%			--	--	--	--		30789	
142	31	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	505	935,28	508,84	472316	256965	72941	179654	704126
			НР - 72%; СП - 8%			282,00	212,10	142410	107111		52156	
143	32	243-305-0501 СпрСЦ 06.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50	км	0,505	156702,00	--	79135	--	79135	--	85466
			СП - 8%			--	--	--	--		6331	
144	33	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	45	341,47	2,72	15 366	122	709	10 471	27 906
			НР - 72%; СП - 8%			322,99	0,17	14 535	8		2 067	
145	34	243-907-0101 РСНБ РК 2022 прим	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	45,9	101,00	--	4 636	--	4 636	--	5 007
			СП - 8%;			--	--	--	--		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по 2-1-5:	**Тенге**								**7 335 187**
			Локальная смета 2-1-6 - Видеонаблюдение									
146	**1**	**1310-0701-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель регулируемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**	**5891,91**	**2,13**	**64811**	**23**	**438**	**46332**	**120035**
			НР - 72%; СП - 8%;			**5850,03**	**--**	**64350**	**--**		**8891**	
147	**2**	**248-402-0101 РСНБ РК 2022**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**1**	**32966,00**	**--**	**32966**	**--**	**32966**	**--**	**35603**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2637**	
148	**3**	**248-402-0212 РСНБ РК 2022**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп**	**шт.**	**10**	**66945,00**	**--**	**669450**	**--**	**669450**	**--**	**723006**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53556**	
149	**4**	**1310-0408-0622 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**50622,73**	**221,97**	**50623**	**222**	**4673**	**32967**	**90278**
			НР - 72%; СП - 8%			**45727,68**	**60,43**	**45728**	**60**		**6687**	
150	**5**	**248-403-0105 РСНБ РК 2022**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**59755,00**	**--**	**59755**	**--**	**59755**	**--**	**64535**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4780**	
151	**6**	**248-404-0201 РСНБ РК 2022**	**Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"**	**шт.**	**1**	**99411,00**	**--**	**99411**	**--**	**99411**	**--**	**107364**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7953**	
152	**7**	**248-404-0301 РСНБ РК 2022**	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**3**	**22925,00**	**--**	**68775**	**--**	**68775**	**--**	**74277**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5502**	
153	**8**	**521-101-0401014 СпрСЦ 06.2022**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**шт.**	**1**	**2251,00**	**--**	**2251**	**--**		**--**	**2251**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--	2251	--	
154	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	26870,40	3255,52	53741	6511	3909	32467	93105
			НР - 72%; СП - 8%			21660,48	886,30	43321	1773		6897	
155	10	522-101-0244001 СпрСЦ 06.2022	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR	шт.	1	81271,00	--	81271	--		--	81271
						--	--	--	--	81271	--	
156	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	760	454,20	195,47	345192	148558	43547	148337	533011
			НР - 72%; СП - 8%			201,43	69,66	153087	52942		39482	
157	12	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-174	км	0,76	174873,00	--	132903	--	132903	--	143535
			СП - 8%;			--	--	--	--		10632	
158	15	1310-0906-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж разъемов	разъем	66	402,71	--	26579	--	--	19137	49373
			НР - 72%; СП - 8%;			402,71	--	26579	--		3657	
159	16	261-404-0603 РСНБ РК 2022 прим	Коннектор сигнальный и питание	шт.	66	558,00	--	36828	--	36828	--	39774
			СП - 8%;			--	--	--	--		2946	
		ИТОГО по 2-1-6:		**Тенге**								**2 157 418**

Локальная смета 6-1 - Наружние сети водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3.Сеть канализации К1

160	69	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	0,0394737	14516,12	4533,60	573	179	--	315	959
			НР - 72%; СП - 8%;			9981,29	1109,39	394	44		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	70	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,015	24993,70	--	375	--	375	--	405
			СП - 8%;			--	--	--	--		30	
			ИТОГО по 6-1:	Тенге								1 364

Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

162	1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	601	56,29	56,29	33830	33831	--	7218	44329
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,68	--	10025		3281	
163	2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	601	250,18	250,18	150358	150358	--	32081	197032
			НР - 72%; СП - 8%			--	74,14	--	44558		14592	
164	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	601	252,63	121,63	151831	73099	--	80197	250593
			НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	78731	32652		18565	
165	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	601	120,46	102,86	72396	61819	1682	17333	96905
			НР - 72%; СП - 8%			14,80	25,25	8895	15175		7176	
166	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3278,5	68,73	68,73	225331	225331	--	48096	295294
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,37	--	66783		21868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3278,5	63,63	63,63	208611	208611	--	44522	273394
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,86	--	61833		20261	
168	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	60,5	56,29	56,29	3406	3405	--	727	4463
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,68	--	1009		330	
169	8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	60,5	85,49	85,49	5172	5172	--	1104	6778
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,33	--	1532		502	
170	9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2301	68,73	68,73	158148	158147	--	33756	207251
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,37	--	46871		15348	
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК Тип									
171	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	653	10721,29	1569,35	7001002	1024786	5832034	278916	7862309
			НР - 72%; СП - 8%;			220,80	372,43	144182	243197		582391	
172	11	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	2612	2951,66	209,89	7709736	548232	6906338	304167	8655019
			НР - 72%; СП - 8%			97,69	64,04	255166	167272		641115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2612	2528,37	266,19	6604102	695288	5817786	134544	7277737
			НР - 72%; СП - 8%			34,85	36,69	91028	95834		539091	
174	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные /БР 100.30.15/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	311	2892,47	45,53	899 558	14 160	516 331	269 951	1 263 072
			НР - 72%; СП - 8%			1186,71	18,86	369 067	5 865		93 561	
175	14	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м³	13,995	59205,00	--	828 574	--	828 574	--	894 860
			СП - 8%;			--	--	--	--		66 286	
			Асфальтобетонное покрытие отмостка									
176	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	45	45854,70	12,72	2 063 462	572	1 815 158	178 367	2 421 174
			НР - 72%; СП - 8%;			5505,15	0,00	247 732	0		179 346	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК Тип `									
177	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	294	10721,29	1569,35	3 152 059	461 389	2 625 755	125 574	3 539 844
			НР - 72%; СП - 8%;			220,80	372,43	64 915	109 494		262 211	
178	24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	980	2151,86	252,68	2 108 823	247 626	1 827 044	51 128	2 332 747
			НР - 72%; СП - 8%			34,85	37,61	34 153	36 858		172 796	
179	25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	980	914,47	0,10	896 181	98	884 049	8 664	977 233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			12,28	0,00	12 034	0		72 388	
180	27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	309	2670,18	45,53	825 086	14 069	444 324	268 215	1 180 765
			НР - 72%; СП - 8%			1186,71	18,86	366 693	5 828		87 464	
181	28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м³	4,944	59205,00	--	292 710	--	292 710	--	316 127
			СП - 8%;			--	--	--	--		23 417	
			Грунтовое покрытие									
182	29	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение гравием	м² площади уплотнения	872	529,78	48,68	461968	42449	325544	78489	583690
			НР - 72%; СП - 8%			107,77	17,24	93975	15033		43234	
			РАЗДЕЛ 3.Резиновое покрытие									
183	30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	84	10721,29	1569,35	900588	131825	750216	35879	1011384
			НР - 72%; СП - 8%;			220,80	372,43	18547	31284		74917	
184	31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	420	2528,37	266,19	1061915	111800	935478	21634	1170233
			НР - 72%; СП - 8%			34,85	36,69	14637	15410		86684	
185	32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	420	1675,42	0,16	703676	67	695877	5569	765983
			НР - 72%; СП - 8%			18,41	--	7732	--		56738	
186	33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	86	2670,18	45,53	229635	3916	123662	74649	328627
			НР - 72%; СП - 8%			1186,71	18,86	102057	1622		24343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	34	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м³	1,376	59205	--	81466	--	81466	--	87983
			СП - 8%;			--	--	--	--		6517	
			РАЗДЕЛ 5.Ограждение									
188	47	8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	463210,00	5910,00	463210	5910	423567	26040	528389
			НР - 72%; СП - 8%			33733,00	2433,00	33733	2433		39140	
189	48	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	409403,00	5910,00	409403	5910	369760	26040	470278
			НР - 72%; СП - 8%			33733,00	2433,00	33733	2433		34835	
190	49	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	130787,00	195,00	261574	390	230624	22107	306375
			НР - 72%; СП - 8%			15280,00	72,00	30560	144		22694	
191	51	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	111	58487,00	8709,00	6492057	966699	4821396	774744	7848145
			НР - 72%; СП - 8%;			6342,00	3352,00	703962	372072		581344	
			ИТОГО по 7-1:	**Тенге**								**51 198 013**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета № 2-1-1 Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПОТОЛОК									
192	47	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (1 Этаж=1137м2; 2 Этаж=1515м2) Объём = 1 137,0 + 1 515,0		635,767	3 602,94 2 235,30	271,14 127,72	2 290 630 1 421 130	172 382 81 200	697 118	1 081 678 269 785	3 642 095
			м2									
193	48	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 6 мм (за вычетом S светильников) Объём = 2 652,0 - 1,0 * (0,6 * 0,6) * 430,0		552,968	4 122 -	- -	2 279 334 --	-- --	2279334	-- 182 347	2 461 681
			м2									
			ИТОГО по акту замены №1:	Тенге								6 103 776

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2
Локальная смета № 2-1-1 Ремонтные работы

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

			Полы на отм. 0,00									
194	1	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:		366	324,73 145,25	3,92 1,59	118 851 53 162	1 435 582	64 254	38 696 12 604	170 151
			м плинтусов									
195	2	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство (СМЕТА=142,51м.п.; ФАКТ=407м.п.) Объём = 407,0 - 142,51 НР = 72,00% СП = 8,00%		264,49	2 507,57 467,66	21,81 8,28	663 227 123 691	5 769 2 190	533 767 -	90 635 60 309	814 171
			м									
196	3	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий (СМЕТА=144,96м2; ФАКТ=164м2)		19,04	2706,93 607,22	19,92 10,06	51 540 11 561	379 192	39 600	8 462 4 800	64 802
			НР - 72%; СП - 8%									
			м2 пола									
197	4	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство из обрезной доски. СПОРТЗАЛ НР = 72,00% СП = 8,00%		164,0	1 178,90 1 031,53	66,31 32,46	193 340 169 171	10 875 5 323	13 294	125 636 25 518	344 494
			м2 покрытия									
198	5	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (28мм) Объём = 144,0 * 0,0288		4,7232	141 281 -	- -	667 298 --	-- --	667 298	-- 53 384	720 682
			м3									
199	6	1110-0115-	Конструкции деревянные. Огнезащита		4,7232	12 095,27	112,62	57 128	532	49 113	5 556	67 699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0101	НР = 72,00% СП = 8,00%			1 584,32	49,52	7 483	234		5 015	
		К109=1,15;										
			м3 древесины в конструкции									
200	7	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		164,0	9 772,17	86,18	1 602 636	14 134	1 402 629	138 848	1 880 803
						1 133,37	42,51	185 873	6 972		139 319	
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м2 покрытия									
201	8	1115-0403-0303	Полы спортзала. Окраска улучшенная масляными составами по дереву + плинтус		166,0	1 161,17	6,54	192 754	1 086	31 207	115 903	333 350
						966,63	3,10	160 461	515		24 693	
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м2 окрашиваемой поверхности									
202	9	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом. СЦЕНА		31,0	5 118,22	110,12	158 665	3 414	139 493	12 424	184 776
						508,32	48,30	15 758	1 497	-	13 687	
			м2 покрытия									
			Полы на отм. +3,300									
203	10	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%		606	324,73	3,92	196 786	2 376	106 388	64 070	281 724
						145,25	1,59	88 022	964		20 868	
			м плинтусов									
			Отделка									
			СТЕНЫ									
204	11	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе (СМЕТА=2093,3м2; ФАКТ=5624,78м2)		3 531,48	881,49	7,85	3 112 964	27 722	1 075 830	1 453 910	4 932 241
						569,00	2,81	2 009 412	9 923	-	365 367	
			НР = 72,00%									
			м2 отделываемой поверхности									
205	12	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (ВМЕСТО СТЕКЛОБЛОКОВ) [При кладке из кирпича размером 250х120х88мм Коэффициенты к расходу материалов 0,77 (кирпич), 0,9 (раствор)]		65,0	8 823,26	521,55	573 512	33 901	337 014	151 718	783 248
						3 116,87	124,96	202 597	8 122	-	58 018	
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м2 перегородок									
			ПОТОЛОК									
206	13	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (1		623,27	3 602,94	271,14	2 245 604	168 993	683 416	1 060 415	3 570 501
						2 235,30	127,72	1 393 195	79 604		264 482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Этаж=1137м2; 2 Этаж=1515м2) УЧТЕНО АКТОМ ЗАМЕНЫ №1=2028,73м2 НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м2									
207	14	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 6 мм (S светильников вычтена в акте замены №1)		623,27	4 122 -	- -	2 569 119 --	-- --	2569119	-- 205 530	2 774 649
			м2									
208	15	1115-0108-2101	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей, типа "Грильятто" НР = 72,00% СП = 8,00%		215,0	14 234,11 8 460,36	22,57 6,03	3 060 334 1 818 977	4 853 1 296	1 236 504	1 310 597 349 674	4 720 605
			м2									
209	16	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка		31,5	22 289,84 2 427,60	7,31 0	702 130 76 469	230 0	625 431	55 058 60 575	817 763
			м									
			Спецификация заказа №Х4014 (прилагается к исполнительной документации)									
210	17	1110-0103-0301	Перегородки из сендвич-панелей в санузлах. Устройство (санузлы и кухня) НР = 72,00%		42,0	9 826,19 1 840,06	218,02 98,83	412 700 77 283	9 157 4 151	326 260 -	58 632 37 707	509 039
			м2 перегородок									
211	18	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00%		11,4	3 549,06 1 868,68	349,62 172,50	40 459 21 303	3 986 1 966	15 170 -	16 754 4 577	61 790
			м2									
212	19	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный		4,2	40 202 -	- -	168 848	- -	168 848 -	- 13 508	182 356
			м2									
213	20	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный		7,2	40 624 -	- -	292 493	- -	292 493 -	- 23 399	315 892
			м2									
			Спецификация заказа №Х4027 (прилагается к исполнительной документации)									
214	21	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		6,1	3 549,06 1 868,68	349,62 172,50	21 649 11 399	2 133 1 052	8 117 -	8 965 2 449	33 063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м2									
215	22	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный		1,4	47 110	-	65 954		65 954	-	71 230
						-	-		-	-	5 276	
			м2									
216	23	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный		4,7	44 578	-	209 517		209 517	-	226 278
						-	-		-	-	16 761	
			м2									
217	24	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка (ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА) НР = 72,00% СП = 8,00%		3,0	22 289,84	7,31	66 870	22	59 565	5 244	77 883
						2 427,60	-	7 283	-	-	5 769	
			м									
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
218	25	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%		120,52	531,48	-	64 054	-	-	46 119	118 987
						531,48	-	64 054	-	-	8 814	
			м2									
219	26	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72,00% СП = 8,00%		65,0	3 107,83	182,65	202 009	11 872	-	140 641	370 062
						2 925,18	79,97	190 137	5 198	-	27 412	
			шт.									
220	27	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Объём = 109,6 + 8,4 + 2,52 НР = 72,00% СП = 8,00%		120,52	2 811,50	156,04	338 842	18 806	76 742	180 970	561 397
						2 018,70	66,83	243 294	8 054	-	41 585	
			м2									
221	28	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		10,92	19 800	-	216 216		216 216	-	233 513
						-	-		-	-	17 297	
			м2									
222	29	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		109,6	17 461	-	1 913 726		1 913 726	-	2 066 824
						-	-		-	-	153 098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2									
223	30	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72,00% СП = 8,00%		312,0	508,27 142,93	2,26 1,03	158 580 44 594	705 321	113 281 -	32 339 15 272	206 191
			м коробок									
224	31	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		65,0	5 075,00 -	- -	329 875	-	329 875 -	- 26 390	356 265
			шт.									
225	32	261-107-0997	Петля накладная Объём = 65,0 * 2,0		130,0	389,00 -	- -	50 570	-	50 570 -	- 4 046	54 616
			шт.									
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
226	33	521-402-0301-0021	Диван. Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3		4,0	191322,68 -	- -	765 291	-	- 765 291	- -	765 291
			шт.									
227	34	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72,00% СП = 8,00%		114,2	3 022,90 3 022,90	- -	345 215 345 215	- -	- -	248 555 47 501	641 271
			т									
			Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.В1-водопровод хозяйственно-бытовой									
228	35	242-101-0101	Кран полипропиленовый PP-R DN 20		54	892,86 --	-- --	48 214 --	-- --	48 214	-- 3 857	52 071
			шт.									
229	36	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,		18	8 214 -	- -	147 852	-	147 852 -	- 11 828	159 680
			шт.									
			РАЗДЕЛ 2.В2-Водопровод пожарный									
230	37	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%		125,0	4 301,37 848,19	56,67 21,74	537 671 106 024	7 084 2 718	424 563	78 294 49 277	665 242
			м трубопровода									
231	38	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		8	1 387,85 1 349,62	23,83 8,62	11 103 10 797	191 69	115	7 824 1 514	20 441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			шт.									
232	39	248-307-0104	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ		8	21 152	-	169 216		169 216	-	182 753
						-	-		-	-	13 537	
			шт.									
233	40	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10		6	15 934	-	95 604		95 604	-	103 252
						-	-		-	-	7 648	
			шт.									
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод горячего водоснабжения, Т3									
234	41	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л		7	48 523	-	339 661		-	-	339 661
						-	-		-	339 661	-	
			комплект									
235	42	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л		2	57 727	-	115 454		-	-	115 454
						-	-		-	115 454	-	
			комплект									
			РАЗДЕЛ 4.Канализация хозяйственно-бытавое, К1									
236	43	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		8	18176,37	84,69	145 411	678	120 665	17 557	176 005
						3008,50	39,63	24 068	317		13 037	
			НР - 72%; СП - 8%									
			комплект									
237	44	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм		2	19 683	-	39 366		39 366	-	42 515
						-	-		-	-	3 149	
			комплект									
238	45	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза		2	1 486	-	2 972		2 972	-	3 210
						-	-		-	-	238	
			шт.									
239	46	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		6	19691	--	118 146	--	118 146	--	127 598
						--	--	--	--		9 452	
			комплект									
240	47	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		6	1783	--	10 698	--	10 698	--	11 554
						--	--	--	--		856	
			шт.									
			РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	48	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00% *м трубопроводов*		10,0	609,28 554,98	5,77 1,69	6 093 5 550	58 17	485	4 008 808	10 909
242	49	1215-0101-0202	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00% *м трубопровода с фасон част.*		25,0	1 420,08 1 411,39	8,69 5,40	35 502 35 285	217 135	0	25 502 4 880	65 884
243	50	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00% *м трубопровода с фасон част.*		5,0	1 142,72 1 138,37	4,35 2,70	5 714 5 692	22 14	0	4 108 786	10 608
			Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и Электросвещение									
			РАЗДЕЛ 3.Электрооборудования									
244	51	247-102-1604	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт, мощность 24 Вт, IP 40 *шт.*		400	6 832 -	- -	2 732 800	- -	2 732 800 -	- 218 624	2 951 424
245	52	247-102-1606	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт аварийный, мощность 24 Вт, IP 40 *шт.*		30	29 723 -	- -	891 690	- -	891 690 -	- 71 335	963 025
246	53	1217-0101-0701 Ккл=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж Объём = 188,0 + 14,0 + 21,0 + 1,0 НР = 72,00% СП = 8,00% *шт.*		224,0	82,37 82,37	- -	18 451 18 451	- -	- -	13 285 2 538	34 274
247	54	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72,00% СП = 8,00% *м борозд*		2 996,472	452,98 261,04	191,94 84,03	1 357 342 782 199	575 143 251 794	0	744 475 168 145	2 269 962
			Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация									
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
248	55	1310-0701-0203 К-0,4; Кмт=0,0	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00% *шт.*		151,0	2 078,34 2 077,10	1,24 -	313 829 313 642	187 -	- -	225 822 43 172	582 823
			Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
249	56	1101-0102-0321	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%** *м3 грунта*		1 080,0	303,76 10,65	292,27 66,71	328 061 11 502	315 652 72 047	907	60 155 31 057	419 273
250	57	412-102-0220	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (148 км)** *т·км*		255 744,0	17,00 -	 -	4 347 648 -	 -	- -	- 347 812	4 695 460
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК Тип I									
251	58	1127-0602-0401 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавлять 3см. до толщины 7см)** *НР - 72%; СП - 8%* *м² покрытия*		2612	1675,42 18,41	0,16 0,00	4 376 197 48 087	418 0	4 327 692	34 623 352 866	4 763 686
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК Тип VI									
252	59	1127-0602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (добавлять 1см. до толщины 7см)** *НР - 72%; СП - 8%* *м2 покрытия*		980	457,24 6,14	0,05 0	448 095 6 017	49 0	442 029	4 332 36 194	488 621
			Асфальтобетонное покрытие отмостка									
253	60	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. ОТМОСТКА НР = 72,00% СП = 8,00%** *т*		0,951	23 464,50 21 280,90	2 141,60 928,26	22 315 20 238	2 037 883	40	15 207 3 002	40 524
254	61	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *т*		0,951	481 766 -	- -	458 159 --	-- --	458 159	-- 36 653	494 812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
			ГАЗОН									
255	62	1147-0112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 72,00% СП = 8,00%**	*м2*	**180,0**	**915,33**	**21,92**	**164 759**	**3 946**	**52 433**	**78 730**	**262 969**
						602,11	**5,38**	**108 380**	**968**	**-**	**19 480**	
256	63	1147-0112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 72,00% СП = 8,00%**	*м2*	**180,0**	**384,90**	**231,02**	**69 282**	**41 584**	**11 631**	**18 918**	**95 256**
						89,26	**56,71**	**16 067**	**10 208**	**-**	**7 056**	
			ИТОГО по акту замены №2:	**Тенге**								**49 462 553**
			ИТОГО:	**Тенге**								**150 019 461**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25 521 189**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8 507 104**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3 045 471**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**78 293 473**		
			- Оборудование	Тенге				**612 788**				
			- Перевозка	Тенге				**5 764 673**				
			- Накладные расходы	Тенге							**20 284 291**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**10 957 460**	

Всего	**150 019 461**
Временные здания и сооружения (0,8%)	779 892
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (1,3%)	1 952 425
Итого	**152 751 778**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 042 780**
Итого в текущих ценах 2022г.	**155 794 558**
в том числе в текущих ценах 2023 год - 100%, К=1,0450539	**162 813 710**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ценовая скидка согласно Договора					-5 457 603,10				
			Итого в текущих ценах					**157 356 106,90**				
			НДС (12 %)					18 882 732,83				
			Итого					**176 238 839,73**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000247

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Руководитель _____ **Абенова А. О.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
БИН 991140011888

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Kemel Group"

Эксперт _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900525301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

_____ **Ержигитов М.Т.**
Приказ №10-П от 04.07.2023г. ИИН 850824301212