Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы с. Спасское, Сандыктауского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140008247	070240017539			262	14.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания школы с. Спасское, Сандыктауского района, Акмолинской области	**205 756 276,23**	**205 756 276,23**	**116 708 934,23**				**12 504 528,67**	**116 708 934,23**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абенова А. О.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140008247

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"

_____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900825301378
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140008247, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ИМЕНИ АБЫЛАЙ-ХАНА, 120, тел 87164092937
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, тел +7 777 100 0630
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы с. Спасское, Сандыктауского района, Акмолинской области
Договор подряда №262 от 14 мая 2024г.

Акт выполненных работ №2
за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 1-1-1 - Подготовительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектный акт/									
1	2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	31,43	246,91	--	7760	--	--	6519	15421
			НР - 84%; СП - 8%			246,91	--	7760	--		1142	
			ИТОГО по смете 1-1-1:	Тенге								15 421
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно строительная часть									
			Сантехнические перегородки /лист 13и, 14и/									
2	26	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	10,71	7537,68	155,61	80729	1667	64357	11156	99236
			НР - 72%; СП - 8%			1373,02	73,73	14705	790		7351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	148,68	2916,22	19,80	433584	2944	238954	138868	618248
			НР - 72%; СП - 8%			1289,25	7,98	191686	1186		45796	
4	28	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	148,68	548,18	2,54	81504	377	22795	42083	133474
			НР - 72%; СП - 8%			392,33	0,79	58332	117		9887	
5	29	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	148,68	519,46	4,34	77233	645	21530	39865	126466
			НР - 72%; СП - 8%			370,31	2,09	55058	310		9368	
			РАЗДЕЛ 3. Отделка помещений									
6	42	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	132,73	1998,85	7,58	265 307	1 006	183840	58 090	349 268
			НР - 72%; СП - 8%			606,20	1,65	80 461	219		25 872	
			ИТОГО по смете 2-1-1:	**Тенге**								**1 326 692**
			Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
7	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4529,70	66,58	27178	400	19653	5236	35007
			НР - 72%; СП - 8%			1187,42	24,60	7125	148		2593	
8	2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	43	3289,31	41,16	141440	1770	110922	21229	175683
			НР - 72%; СП - 8%			668,55	17,14	28748	737		13014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел									
9	63	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,18	40,28	764	40	19	522	1389
			НР - 72%; СП - 8%			705,36	19,30	705	19		103	
10	64	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217,00	--	6217	--	6217	--	6714
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
11	65	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5106,94	387,40	15321	1162	1422	9356	26651
			НР - 72%; СП - 8%			4245,80	85,48	12737	256		1974	
12	66	242-105-0107 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	17577,00	--	52731	--	52731	--	56949
			СП - 8%			--	--	--	--		4218	
			ИТОГО по смете 2-1-2:	**Тенге**								**302 393**
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
13	21	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24134,76	482,62	24135	482	3970	14288	41497
			НР - 72%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3074	
14	22	Прайс	Подпиточный насос WILO MHI 203-1/E/3-400-50-2	шт	1	148164,11	--	148164	--		--	148164
						--	--	--	--	148164	--	
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
15	24	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	2059,14	79,89	18 532	719	1 603	11 802	32 761
			НР - 72%; СП - 8%			1801,08	20,27	16 210	182		2 427	
16	25	ТПРАЙС	Решетка вентиляционная Р150I	шт	9	3369,64	--	30 327	--	30327	--	32 753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2 426	
17	27	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/150мм х 150мм/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,06	7413,30	74,33	67165	674	43865	16492	90350
			НР - 72%; СП - 8%			2497,38	30,86	22626	280		6693	
18	28	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/200мм х 200мм/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,376	7187,09	59,02	67386	553	45394	15599	89624
			НР - 72%; СП - 8%			2286,56	24,23	21439	227		6639	
19	40	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4 585	--	4585	--	4 952
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
20	41	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7165,27	311,65	14331	623	98	9958	26232
			НР - 72%; СП - 8%			6804,99	110,01	13610	220		1943	
21	42	ТПРАЙС	Канальный вентилятор KVR 200/1	шт	1	83387,04	--	83387	--	83387	--	90058
			СП - 8%			--	--	--	--		6671	
22	43	ТПРАЙС	Канальный вентилятор LITENED 50-30 VRS 28/4D (M)	шт	1	701452,98	--	701453	--	701453	--	757569
			СП - 8%			--	--	--	--		56116	
			ИТОГО по смете 2-1-3:	**Тенге**								**1 313 960**

Локальная смета № 2-1-5 - Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Оборудование и материалы

23	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	62657,10	2,40	62657	2	563	44706	115952
			НР - 72%; СП - 8%			62092,00	--	62092	--		8589	
24	2	248-303-0106 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	26776,00	--	26776	--	26776	--	28918
			СП - 8%			--	--	--	--		2142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	3	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	8386,48	1,35	8386	1	65	5990	15527
			НР - 72%; СП - 8%			8320,00	--	8320	--		1150	
26	4	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 7 а/час	шт	1	4201,61	--	4202	--		--	4202
						--	--	--	--	4202	--	
27	5	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	21	3042,62	--	63895	--	4255	42941	115383
			НР - 72%; СП - 8%			2840,00	--	59640	--		8547	
28	6	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	21	1707,00	--	35847	--	35847	--	38715
			СП - 8%			--	--	--	--		2868	
29	7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1584,27	0,90	15843	9	394	11117	29117
			НР - 72%; СП - 8%			1544,00	--	15440	--		2157	
30	8	248-302-0103 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103	шт.	10	757,00	--	7570	--	7570	--	8176
			СП - 8%			--	--	--	--		606	
31	9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15	3159,57	2,40	47 394	36	1 038	33 350	87 203
			НР - 72%; СП - 8%			3088,00	0,00	46 320	0		6 460	
32	10	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	15	1946,00	--	29 190	--	29 190	--	31 525
			СП - 8%			--	--	--	--		2 335	
33	11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	1584,27	0,90	9506	5	237	6670	17470
			НР - 72%; СП - 8%			1544,00	--	9264	--		1294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	12	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1052,00	--	6312	--	6312	--	6817
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
35	13	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	880,08	4,86	1760	10	21	1247	3247
			НР - 72%; СП - 8%			864,35	1,54	1729	3		241	
36	14	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	2066,00	--	4132	--	4132	--	4463
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
37	15	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-4	шт.	10	153,00	--	1530	--	1530	--	1652
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
38	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1616,95	--	1617	--	13	1155	2994
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	1604	--		222	
39	19	247-204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
40	21	261-302-0420 РСНБ РК 2015	Бокс для 1-но полюсного выключателя прим.	шт.	1	2574,00	--	2574	--	2574	--	2780
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
41	22	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3100	94,36	0,89	292516	2759	57877	167802	497143
			НР - 72%; СП - 8%			74,80	0,38	231880	1178		36825	
42	23	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	2,7	27972,00	--	75524	--	75524	--	81566
			СП - 8%			--	--	--	--		6042	
43	24	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,34	50713,00	--	17242	--	17242	--	18621
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	25	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	301095,00	--	18066	--	18066	--	19511
			СП - 8%			--	--	--	--		1445	
		ИТОГО по смете 2-1-5:		**Тенге**								**1 131 855**

Локальная смета № 2-1-7 - Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	1	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в однoблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	8386,48	1,35	25159	4	195	17971	46581
			НР - 72%; СП - 8%			8320,00	--	24960	--		3450	
46	2	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания вторичный импульсивный	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
47	3	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 4,5А/час	шт	2	4201,61	--	8403	--		--	8403
						--	--	--	--	8403	--	
48	4	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	5649,23	10,80	16948	32	--	12179	31457
			НР - 72%; СП - 8%			5638,43	--	16915	--		2330	
49	5	248-402-0109 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера MS-C3366-FP	шт.	3	38369,00	--	115107	--	115107	--	124316
			СП - 8%			--	--	--	--		9209	
50	6	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4846,59	5,88	19386	24	--	13941	35993
			НР - 72%; СП - 8%			4840,71	--	19363	--		2666	
51	7	248-402-0212 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера MS-C5383-PB	шт.	4	57503,00	--	230012	--	230012	--	248413
			СП - 8%			--	--	--	--		18401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	8	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	11549,77	--	11 550	--	190	8 179	21 308
			НР - 72%; СП - 8%			11360,00	--	11 360	--		1 578	
53	9	248-403-0105 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53697,00	--	53 697	--	53697	--	57 993
			СП - 8%			--	--	--	--		4 296	
54	10	248-404-0304 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46083,00	--	92 166	--	92166	--	99 540
			СП - 8%			--	--	--	--		7 373	
55	11	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в моноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	8386,48	1,35	8386	1	65	5990	15527
			НР - 72%; СП - 8%			8320,00	--	8320	--		1150	
56	12	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 7А/час	шт	1	4201,61	--	4202	--		--	4202
						--	--	--	--	4202	--	
57	14	243-304-0113 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,11	392402,00	--	43164	--	43164	--	46617
			СП - 8%			--	--	--	--		3453	
58	19	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм, IP44	шт.	20	443,00	--	8860	--	8860	--	9569
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
59	20	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	100783,00	--	100783	--	100783	--	108846
			СП - 8%			--	--	--	--		8063	
			ИТОГО по смете 2-1-5:	**Тенге**								**879 410**

Локальная смета № 4-1 - Электроснабжение

Фасад здания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29529,73	2817,04	29530	2818	21900	4248	36480
			НР - 72%; СП - 8%			4812,00	1087,50	4812	1088		2702	
61	2	247-305-0134 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	194268,00	--	194268	--	194268	--	209809
			СП - 8%			--	--	--	--		15541	
62	3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29529,73	2817,04	29530	2818	21900	4248	36480
			НР - 72%; СП - 8%			4812,00	1087,50	4812	1088		2702	
63	4	515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления ЩУО-ВФ-ПУ прим.	шт.	1	225678,00	--	225678	--		--	225678
						--	--	--	--	225678	--	
64	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1511,40	89,01	1511	90	26	1032	2746
			НР - 72%; СП - 8%			1395,48	37,50	1395	38		203	
65	6	247-301-0216 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3x220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	19672,00	--	19672	--	19672	--	21246
			СП - 8%			--	--	--	--		1574	
66	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1616,95	--	1617	--	13	1155	2994
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	1604	--		222	
67	8	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
			Кл 0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	419,30	184,80	8386	3696	984	3570	12912
			НР - 72%; СП - 8%			185,28	62,63	3706	1253		956	
69	10	243-113-0807 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,02	1299078,00	--	25982	--	25982	--	28061
			СП - 8%			--	--	--	--		2079	
70	11	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	4827,92	89,01	38623	712	855	26896	70761
			НР - 72%; СП - 8%			4632,00	37,50	37056	300		5242	
71	12	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	8	10975,00	--	87800	--	87800	--	94824
			СП - 8%			--	--	--	--		7024	
72	13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	8	316,87	177,70	2 535	1 422	18	1 101	3 927
			НР - 72%; СП - 8%			136,89	54,29	1 095	434		291	
73	14	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	8	1304,00	--	10 432	--	10432	--	11 267
			СП - 8%			--	--	--	--		835	
74	15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	253,42	160,78	2 027	1 286	0	977	3 245
			НР - 72%; СП - 8%			92,64	77,05	741	616		240	
75	16	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,133	1815,00	--	2 056	--	2056	--	2 222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
76	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,8	1921,92	0	5 381	0	0	3 874	9 996
			НР - 72%; СП - 8%			1921,92	0	5 381	0		740	
77	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8	1003,10	0	2 809	0	0	2 022	5 218
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	0	2 809	0		386	
78	37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	348	359,85	160,44	125228	55833	15664	52071	191483
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	53731	18590		14184	
79	38	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,348	220596,00	--	76767	--	76767	--	82908
			СП - 8%			--	--	--	--		6141	
		ИТОГО по смете 4-1:		Тенге								1 054 034

Локальная смета № 6-1 - Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2.Канализация К1

Земляные работы Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	10	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	47,4326788	269,35	269,35	12776	12776	--	1597	15523
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,77	--	2218		1150	
81	11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4669901	3714,05	--	5448	--	--	3923	10121
			НР - 72%; СП - 8%			3714,05	--	5448	--		750	
82	12	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,9537807	323,88	312,48	1928	1860	3	318	2426
			НР - 72%; СП - 8%			10,97	63,20	65	376		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	13	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	125,029395	59,00	--	7377	--		--	7967
			СП - 8%			--	--	--	--		590	
84	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,9458882	36,92	36,92	1586	1586	--	460	2210
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	639		164	
85	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,9458882	179,30	81,56	7700	3503	--	4275	12934
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	4198	1741		958	
86	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,8	3388,01	181,79	19650	1054	11580	7257	29059
			НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	7016	313		2153	
87	17	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	16,19	1379,56	15,18	22335	245	21099	1082	25291
			НР - 99%; СП - 8%			61,20	6,33	991	102		1873	
		ИТОГО по смете 6-1:		**Тенге**								**105 531**

Локальная смета № 7-1 - Благоустройство

ОТДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДЫ И ТРОТУАРЫ /лист 7/

РАЗДЕЛ 1. Детская площадка для дошкольного возраста

88	14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	201,7	2257,99	210,79	455437	42517	407674	11630	504433
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	27,38	5246	5523		37365	

РАЗДЕЛ 2. Комбинированная спортивная площадка

89	20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	648	2257,99	210,79	1463178	136592	1309732	37364	1620586
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	27,38	16854	17742		120043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	21	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	648	12401,56	26,72	8036211	17314	7527156	537673	9259795
			НР - 108%; СП - 8%			758,86	9,42	491741	6104		685911	
			Бортовой камень									
91	22	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	308	3002,54	33,66	924782	10368	536190	413162	1444980
			НР - 108%; СП - 8%			1228,00	14,07	378224	4334		107036	
92	23	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,464	41894,00	--	103227	--	103227	--	111485
			СП - 8%			--	--	--	--		8258	
			РАЗДЕЛ 4. Баскетбольно-волейбольная площадка									
93	29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	559,33	2257,99	210,79	1262962	117901	1130513	32252	1398831
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	27,38	14548	15314		103617	
94	30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	559,33	12401,56	26,72	6936565	14945	6497167	464100	7992718
			НР - 108%; СП - 8%			758,86	9,42	424453	5269		592053	
			РАЗДЕЛ 5. Автопарковка на 3 автомобиля									
95	34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	58,78	2228,06	199,36	130965	11718	117718	3433	145150
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	28,07	1529	1650		10752	
96	35	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	/6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	58,78	978,26	0,08	57502	5	56959	581	62730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%			9,16	--	538	--		4647	
97	36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	58,78	2288,33	210,79	134508	12390	120589	3389	148929
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	27,38	1529	1609		11032	
98	37	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	/5см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	58,78	513,31	0,04	30172	2	29901	291	32900
			НР - 108%; СП - 8%			4,58	--	269	--		2437	
			РАЗДЕЛ 6. Площадка для мусорных контейнеров									
99	38	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	14,08	1283,96	261,04	18078	3675	13852	1862	21536
			НР - 108%; СП - 8%			39,14	83,34	551	1173		1595	
100	39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,112	29749,22	1247,41	62830	2635	57546	3015	71112
			НР - 91%; СП - 8%			1254,21	314,36	2649	664		5268	
			РАЗДЕЛ 7. Тренажерная площадка									
101	43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	156,05	2257,99	210,79	352359	32894	315406	8998	390266
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	27,38	4059	4273		28909	
102	44	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	156,05	12401,56	26,72	1935263	4170	1812673	129481	2229924
			НР - 108%; СП - 8%			758,86	9,42	118420	1470		165180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 8. Учебно-опытная зона									
103	46	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	245	61,63	0,15	15099	37	--	13255	30622
			НР - 88%; СП - 8%			61,48	--	15063	--		2268	
104	47	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	245	425,19	183,47	104172	44950	42900	23485	137870
			НР - 88%; СП - 8%			66,62	42,31	16322	10366		10213	
			РАЗДЕЛ 9. Тротуары и дорожки ТИП 1									
105	51	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	124,63	2155,72	180,02	268 667	22 436	11 690	214 880	522 230
			НР - 88%; СП - 8%			1881,90	77,36	234 541	9 641		38 684	
			РАЗДЕЛ 10. Проезды, автостоянки									
106	58	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	873,75	2228,06	199,36	1946767	174191	1749850	51033	2157624
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	28,07	22726	24526		159824	
107	59	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	/6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	873,75	978,26	0,08	854755	70	846681	8644	932471
			НР - 108%; СП - 8%			9,16	--	8004	--		69072	
108	60	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	873,75	2288,33	210,79	1999428	184177	1792525	50381	2213794
			НР - 108%; СП - 8%			26,01	27,38	22726	23923		163985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	61	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	/5см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	873,75	513,31	0,04	448505	35	444468	4322	489053
			НР - 108%; СП - 8%			4,58	--	4002	--		36226	
			Бортовой камень									
110	62	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	148	3002,54	33,66	444 376	4 982	257 650	198 532	694 340
			НР - 108%; СП - 8%			1228,00	14,07	181 744	2 082		51 433	
111	63	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,66	41894,00	--	279 014	--	279014	--	301 335
			СП - 8%			--	--	--	--		22 321	
			ОТДЕЛ 3. Озеленение /земля учтена в вертикальной планировке/									
			РАЗДЕЛ 11. Газон обыкновенный									
112	64	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	1001,8	101,44	--	101623	--	--	89428	206335
			НР - 88%; СП - 8%			101,44	--	101623	--		15284	
113	65	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	100,18	4008,30	1082,37	401551	108432	200444	130155	574242
			НР - 93%; СП - 8%			925,08	471,92	92675	47277		42537	
114	67	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1001,8	61,63	0,15	61741	150	--	54200	125216
			НР - 88%; СП - 8%			61,48	--	61591	--		9275	
115	68	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1001,8	425,19	183,47	425955	183800	175415	96031	563745
			НР - 88%; СП - 8%			66,62	42,31	66740	42386		41759	
			РАЗДЕЛ 13.Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	76	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	/15009/ Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (1,520 м х 1,520 м х 2,29 м)	комплект	1	402142,00	965,00	402142	965	371558	23560	459758
			НР - 23560 Тенге; СП - 34056 Тенге			29619,00	302,00	29619	302		34056	
117	77	8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	/15309/ Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,40 м х 4,470 м х 2,760 м)	комплект	1	1855793,00	2501,00	1855793	2501	1770570	67278	2076917
			НР - 67278 Тенге; СП - 153846 Тенге			82722,00	830,00	82722	830		153846	
118	78	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	/К5307/ Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	79715,00	214,00	79715	214	75424	3786	90181
			НР - 3786 Тенге; СП - 6680 Тенге			4077,00	55,00	4077	55		6680	
119	79	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	/U0004/ Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	125062,00	229,00	125062	229	116379	7159	142799
			НР - 7159 Тенге; СП - 10578 Тенге			8454,00	67,00	8454	67		10578	
120	80	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	/6302/ Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	185043,00	503,00	185043	503	160987	18508	219835
			НР - 18508 Тенге; СП - 16284 Тенге			23553,00	129,00	23553	129		16284	
121	81	8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	/SL1302/ Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом	комплект	1	166156,00	408,00	166156	408	156589	7535	187586
			НР - 7535 Тенге; СП - 13895 Тенге			9159,00	112,00	9159	112		13895	
122	82	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Скамья антивандальная	шт.	1	55703,00	182,00	55703	182	53181	2498	62857
			НР - 2498 Тенге; СП - 4656 Тенге			2340,00	47,00	2340	47		4656	
123	83	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2020 00	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	1	28823,00	--	28823	--	28823	--	31129
			СП - 2306 Тенге			--	--	--	--		2306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	84	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	189676,00	330,00	189676	330	185003	3460	208587
			НР - 3460 Тенге; СП - 15451 Тенге			4343,00	95,00	4343	95		15451	
125	85	8601-0213-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	/W0021/ Модульная конструкция брусьев разновысоких. Брусья разновысокие	шт.	1	40896,00	1757,00	40896	1757	34811	3725	48191
			НР - 3725 Тенге; СП - 3570 Тенге			4328,00	307,00	4328	307		3570	
126	86	8601-0216-0203 УСН РК 8.02-03-2020 0	/W0027/ Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами	шт.	1	85458,00	214,00	85458	214	81708	3396	95962
			НР - 3396 Тенге; СП - 7108 Тенге			3536,00	55,00	3536	55		7108	
127	87	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	/W0033/ Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	617903,00	10639,00	617903	10639	576282	24561	693861
			НР - 24561 Тенге; СП - 51397 Тенге			30982,00	3465,00	30982	3465		51397	
128	88	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	/W0023/ Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	218472,00	300,00	218472	300	208549	8163	244766
			НР - 8163 Тенге; СП - 18131 Тенге			9623,00	80,00	9623	80		18131	
129	89	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	/W1.0001/ Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	1	96045,00	1843,00	96045	1843	88993	4150	108211
			НР - 4150 Тенге; СП - 8016 Тенге			5209,00	600,00	5209	600		8016	
130	91	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	356056,00	2583,00	356056	2583	297201	39975	427713
			НР - 39975 Тенге; СП - 31682 Тенге			56272,00	956,00	56272	956		31682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	92	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	161641,00	1188,00	161641	1188	132967	19719	195869
			НР - 19719 Тенге; СП - 14509 Тенге			27486,00	384,00	27486	384		14509	
			ИТОГО по смете 7-1:	**Тенге**								**39 678 474**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно строительная часть

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

132	1	1115-0108-1801	Фасад здания из линеарных панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72 %	*м2*	404	4207,04 1926,28	24,02 4,47	1 699 644 778 217	9 704 1 806	911723	561 617 180 901	2 442 162
133	2	1115-0108-1808	Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями НР=72 %	*м2*	404	889,47 538,09	3,58 1,49	359 346 217 388	1 446 602	140 512	156 953 41 304	557 603
134	3	291-011-0101	Линеарная панель, К-1,1	*м2*	444,4	7767,85 –		3 452 033 --	-- --	3452033	-- 276 163	3 728 196
			ИТОГО по акту замены №1:	**Тенге**								**6 727 961**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно строительная часть

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

135	1	1115-0108-1801	Фасад здания из линеарных панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72 % (ФАКТ=835м2; УЧТЕНО актом замены №1=804м2)	*м2*	31	4207,04 1926,28	24,02 4,47	130 418 59 715	745 139	69958	43 095 13 881	187 394
136	2	1115-0108-1808	Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями НР=72 %	*м2*	31	889,47 538,09	3,58 1,49	27 574 16 681	111 46	10 782	12 043 3 169	42 786
137	3	291-011-0101	Линеарная панель, К-1,1	*м2*	34,1	7767,85 –		264 884 --	-- --	264884	-- 21 191	286 075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	4	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов. ОТКОСЫ НР=72 %		363	3905,18 1956,99	14,16 2,35	1 417 580 710 387	5 140 853	702053	512 093 154 374	2 084 047
			м									
139	5	1115-0109-0202	ЦОКОЛЬ. Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=72 %		61,5	8850,88 4579,46	53,58 14,85	544329 281637	3295 913	259397 –	203436 59821	807586
			м2 поверхности облицовки									
140	6	231-102-0106	Подсистема профильная для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка		61,5	6508 –		400242 –		400242 –	– 32019	432261
			м2									
141	7	224-105-0106	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (70х70)		156	1003 –		156468 –		156468 –	– 12517	168985
			м									
142	8	224-105-0106	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (100х100)		91	1003 –		91273 –		91273 –	– 7302	98575
			м									
143	9	Отмостка 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (СМЕТА=12,03м3; ФАКТ=18,324м3)		6,294	33656,03 2661,64	2219,80 563,56	211 831 16 752	13 971 3 547	181108	14 615 18 116	244 562
			НР - 72%; СП - 8%									
			м3									
			ВХОДНАЯ ГРУППА									
144	10	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %		0,108	35962,52 9426,23	17137,54 5080,26	3884 1018	1851 549	1015 –	1128 401	5413
			т конструкций									
145	11	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,108	856578 –		92510 –		92510 –	– 7401	99911
			т									
146	12	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,101	118304,28 87261,43	28096,61 8394,64	11949 8813	2838 848	298 –	6956 1512	20417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т конструкций									
147	13	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,101	701217 –		70823 –		70823 –	– 5666	76489
			т									
148	14	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %		6	1011,34 907,84	28,79 11,5	6068 5447	173 69	448 –	3972 803	10843
			м2 кровли									
149	15	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;		6,9	4663 –		32175 –		32175 –	– 2574	34749
			м2									
150	16	1115-0108-1808	Фасад входной группы из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями НР=72 %		17	889,47 538,09	3,58 1,49	15121 9148	61 25	5913 –	6605 1738	23464
			м2									
151	17	291-011-0101	Линеарная панель К=1,100;		18,7	7767,85 –		145259 –		145259 –	– 11621	156880
			м2									
152	18	224-105-0106	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (70х70)		36	1003 –		36108 –		36108 –	– 2889	38997
			м									
153	19	1111-0101-2702	КРЫЛЬЦА. Покрытия из плиток для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %		8	2116,53 1637,12	105,92 49,52	16932 13097	847 396	2988 –	9715 2132	28779
			м2 покрытия									
154	20	291-101-0101	Плитка тротуарная серая 30мм		8	2232,14 –		17857 –		17857 –	– 1429	19286
			м2									
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
155	21	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %		1,95	3952,88 2134,74	243,1 117,71	7708 4163	474 230	3071 –	3163 870	11741
			м2 проемов									
156	22	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		1,95	15387 –		30005 –		30005 –	– 2400	32405
			м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	23	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %		1,69	3418,78	722,5	5778	1221	2032	2067	8473
						1493,91	204,78	2525	346	–	628	
			м2									
158	24	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		1,69	40727		68829		68829	–	74335
						–		–		–	5506	
			м2									
159	25	8601-0104-0403	Диван-кровать "Малага" (прим.) НР=0		4	165404	282	661616	1128	620480	35916	753335
						10002	74	40008	296	–	55803	
			комплект									
			Локальная смета № 4-1 - Электроснабжение									
160	26	291-011-0101	Закладной фундамент ЗФ-220-М20-1625-4(ЗФ2)		29	16875		489 375	--	489375	--	528 525
						–		--	--		39 150	
			шт.									
			Локальная смета № 7-1 - Благоустройство									
			ОТДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
161	27	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=106,000;		335059,2	22		7 371 302		–	–	7 961 006
						–		–		–	589 704	
			т·км									
			ОТДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДЫ И ТРОТУАРЫ /лист 7/									
			РАЗДЕЛ 1. Детская площадка для дошкольного возраста									
162	28	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		201,7	12401,56	26,72	2 501 395	5 389	2342944	167 359	2 882 254
			НР - 108%; СП - 8%			758,86	9,42	153 062	1 900		213 500	
			м2 покрытия									
			РАЗДЕЛ 2. Комбинированная спортивная площадка (СМЕТА=648м2; ФАКТ=714м2)									
163	29	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		9,9	3261,29	1098,60	32 287	10 876	19780	4 613	39 852
			НР - 108%; СП - 8%			164,74	266,65	1 631	2 640		2 952	
			м3 материала основания									
164	30	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		66	1055,96	159,93	69 693	10 555	38786	25 474	102 780
			НР - 108%; СП - 8%			308,37	49,01	20 352	3 235		7 613	
			м2 покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	31	1127-0701-0202	/15см/ Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР = 108%; СП = 8%* *м2 покрытия*		66	187,96 20,55	15,58 4,63	12 405 1 356	1 028 306	10021	1 795 1 136	15 336
166	32	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР = 108%; СП = 8%* *м2 покрытия*		66	2257,99 26,01	210,79 27,38	149 027 1 717	13 912 1 807	133398	3 806 12 227	165 060
167	33	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание *НР = 108%; СП = 8%* *м2 покрытия*		66	12401,56 758,86	26,72 9,42	818 503 50 085	1 764 622	766654	54 764 69 861	943 128
			Бортовой камень									
168	34	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (СМЕТА=2,464м3; ФАКТ=308*0,016=4,928м3) *м3*		2,464	41894 --	-- --	103 227 --	-- --	103227	-- 8 258	111 485
			РАЗДЕЛ 4. Баскетбольно-волейбольная площадка (СМЕТА=559,33м2; ФАКТ=666м2)									
169	35	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР = 108%; СП = 8%* *м3 материала плотном теле*		16,0005	3261,29 164,74	1098,60 266,65	52 182 2 636	17 578 4 267	31968	7 455 4 771	64 408
170	36	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *НР = 108%; СП = 8%* *м2 покрытия*		106,67	1055,96 308,37	159,93 49,01	112 639 32 894	17 060 5 228	62685	41 172 12 305	166 116
171	37	1127-0701-0202	/15см/ Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР = 108%; СП = 8%* *м2 покрытия*		106,67	187,96 20,55	15,58 4,63	20 050 2 192	1 662 494	16196	2 901 1 836	24 787
172	38	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР = 108%; СП = 8%*		106,67	2257,99 26,01	210,79 27,38	240 860 2 774	22 485 2 921	215601	6 151 19 761	266 772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия									
173	39	1127-1301-0101	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** *НР = 108%; СП = 8%*		106,67	12401,56 758,86	26,72 9,42	1 322 874 80 948	2 850 1 005	1239076	88 509 112 911	1 524 294
			м2 покрытия									
			РАЗДЕЛ 7. Тренажерная площадка (СМЕТА=156,05м2; ФАКТ=204м2)									
174	40	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР = 108%; СП = 8%*		7,1925	3261,29 164,74	1098,60 266,65	23 457 1 185	7 902 1 918	14370	3 351 2 145	28 953
			м3 материала плотном теле									
175	41	1127-0701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР = 108%; СП = 8%*		47,95	1055,96 308,37	159,93 49,01	50 633 14 786	7 669 2 350	28178	18 507 5 531	74 671
			м2 покрытия									
176	42	1127-0701-0202	**/15см/ Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР = 108%; СП = 8%*		47,95	187,96 20,55	15,58 4,63	9 013 985	747 222	7281	1 304 825	11 142
			м2 покрытия									
177	43	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР = 108%; СП = 8%*		47,95	2257,99 26,01	210,79 27,38	108 271 1 247	10 107 1 313	96917	2 765 8 883	119 919
			м2 покрытия									
178	44	1127-1301-0101	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** *НР = 108%; СП = 8%*		47,95	12401,56 758,86	26,72 9,42	594 655 36 387	1 281 452	556987	39 786 50 755	685 196
			м2 покрытия									
			РАЗДЕЛ 8. Учебно-опытная зона									
179	45	1147-0112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %**		245	467,01 449,6	17,41 4,01	114417 110152	4265 982	– –	97798 16977	229192
			м2									
			РАЗДЕЛ 9. Тротуары и дорожки ТИП 1									
180	46	1147-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой (СМЕТА=829,63м2;**		246,37	2155,72 1881,90	180,02 77,36	531 105 463 644	44 352 19 059	23 109	424 779 76 471	1 032 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФАКТ=1076м2) *НР = 889%; СП = 89%*									
			м2									
181	47	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ		371	6149 –		2 281 279 --	-- --	2281279	-- 182 502	2 463 781
			м2									
			РАЗДЕЛ 10. Проезды, автостоянки (СМЕТА=873,75м2; ФАКТ=915,62м2)									
182	48	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР = 108%; СП = 89%*		8,374	3261,29 164,74	1098,60 266,65	27 310 1 380	9 200 2 233	16 730	3 902 2 497	33 709
			м3 материала основания									
183	49	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		41,87	1283,96 39,14	261,04 83,34	53 759 1 639	10 930 3 489	41 190	5 538 4 744	64 041
			м2 основания									
184	50	1127-0403-0104	/22см/ Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР = 108%; СП = 89%*		41,87	340,70 0,00	72,04 23,78	14 265 0	3 016 996	11 249	1 076 1 227	16 568
			м2 основания									
185	51	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР = 108%; СП = 89%*		41,87	2228,06 26,01	199,36 28,07	93 289 1 089	8 347 1 175	83 853	2 445 7 659	103 393
			м2 покрытия									
186	52	1127-0602-0406	/6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР = 108%; СП = 89%*		41,87	978,26 9,16	0,08 0,00	40 960 384	3 0	40 573	415 3 310	44 685
			м2 покрытия									
187	53	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		41,87	2288,33 26,01	210,79 27,38	95 812 1 089	8 826 1 146	85 897	2 414 7 858	106 084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%									
			м2 покрытия									
188	54	1127-0602-0401	**/5см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		41,87	513,31	0,04	21 492	2	21 298	207	23 435
						4,58	0,00	192	0		1 736	
			НР - 108%; СП - 8%									
			м2 покрытия									
			ОТДЕЛ 3. Озеленение /земля учтена в вертикальной планировке/									
			РАЗДЕЛ 11. Газон обыкновенный									
189	55	1147-0112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %**		1001,8	467,01	17,41	467 851	17 441	1	399 895	937 166
						449,6	4,01	450 409	4 017		69 420	
			м2									
			РАЗДЕЛ 13.Монтажные работы									
190	56	8601-0602-0404	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР=0**		33	141560	596	4 671 480	19 668	3855159	562320	5 652 504
						24141	166	796 653	5 478	–	418704	
			секция									
191	57	8601-0605-0301	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,5 м х2,0 м**		1	356056	2583	356056	2583	297201	39975	427713
						56272	956	56272	956		31682	
			НР - 39975 Тенге; СП- 31682									
			конструкция									
192	58	8601-0605-0601	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5**		2	161641	1188	323 282	2 376	265934	39438	391 738
						27486	384	54 972	768	–	29018	
			НР - 19719 Тенге; СП - 4509									
			конструкция									
193	59	8601-0602-0601	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0 (Общая высота=4м)**		160	39414	8191	6306240	1310560	4164640	962400	7850131
						5194	2951	831040	472160	–	581491	
			секция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	60	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	2	97381 12772	171 64	194762 25544	342 128	168876 –	30162 17994	242918
195	61	8601-0306-0204	Вазон шестигранный мраморный 710х480(h) "Ванта" (прим.)	шт.	9	204763 –	– –	1842867 –	– –	1842867 –	– 147429	1990296
196	62	8601-0302-0306	Скамья антивандальная *НР - 2498 тнг; СП - 4656 тнг*	шт.	9	55703 2340	182 47	501 327 21 060	1 638 423	478629	22482 41904	565713
197	63	8601-0303-0203	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м) *СП - 2306 Тенге*	шт.	9	28823 --	-- --	259 407 --	-- --	259407	-- 20 753	280 160
198	64	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	58,874	877,45 877,45	0 0	51 659 51 659	0 0	0	55 792 8 596	116 046
199	65	8601-0209-0107	Стойка баскетбольная (2 шт) (1500х1200х3000) НР=0	комплект	1	428582 22649	5609 1795	428582 22649	5609 1795	400324 –	18345 35754	482681
200	66	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР=0	комплект	2	110291 6658	1965 640	220582 13316	3930 1280	203336 –	11154 18539	250275
201	67	8601-0210-0102	Стойки волейбольные с сеткой для детей НР=0	комплект	1	102936 7254	2181 731	102936 7254	2181 731	93501 –	6084 8722	117742
			ИТОГО по акту замены №2:	Тенге								44 885 798

ИТОГО:	Тенге								97 421 528
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
: Зарплата рабочих строителей	Тенге				9 283 023				
: Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 880 657			
: в том числе зарплата машинистов	Тенге					834 352			
: Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61 857 881		
: Оборудование	Тенге					390 649			
: Перевозка	Тенге				7 378 679				
: Накладные расходы	Тенге							8 443 164	
: Сметная прибыль	Тенге							7 187 476	

Всего 97 421 528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения (1,2%)					1 164 371				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (2,2%)					2 160 296				
			Итого					**100 746 195**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 007 111**				
			Итого в текущих ценах 2021г.					**102 753 306**				
			в том числе в текущих ценах 2022 год - 100%, К=1,0500514					**107 896 253**				
			Ценовая скидка согласно Договора					-3 691 847,44				
			Итого в текущих ценах					**104 204 405,56**				
			НДС (12 %)					12 504 528,67				
			Итого					**116 708 934,23**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140008247

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Руководитель _____ **Абенова А. О.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"
БИН 981140011888

Эксперт _____ **Кемалов Б. У.**
ИИН 900625301978
аттестат №KZ62VJE00058445 от 19.10.2020г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания"

Эксперт _____ **Авхадов Х. А.**