Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824, Кызылординская область, г. Кызылорда, А. Кунанбаев, 9**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Установка уличных освещении по ул. Тогай-1 (0,25 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за октябрь 2024 (месяц, год)** **№2**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 960140000824 . | 050940014615. | 59 | 07.12.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Установка уличных освещении по ул. Тогай-1 (0,25 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда | 3829261,58 | 3418983,55 | | | | | | | 410278,03 | 3829261,58 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Итого за стройку | | | | | | | | | | |
| | В том числе за октябрь | 3829261,58 | 3418983,55 | | | | | | | 410278,03 | 3829261,58 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Итого к оплате | | | | | | | | | | 3829261,58 |

М.П.

**Заказчик** Аким, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824
Әбдіреев С.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:** Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Sapa Engineering" БИН 180340013836
Жақсылық А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Эксперт(ы) авторского надзора:** Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "МКЗ ПРОЕКТ" БИН 051140003306
Туленов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824, Кызылординская область, г. Кызылорда, А. Куанбаев, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличных освещении по ул. Тогай-1 (0,25 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличных освещении по ул. Тогай-1 (0,25 км) сельского округа Акжарма г. Кызылорда**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№59** от **07.12.2023 г.**

# Акт выполненных работ №1

**за** **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** наружнее работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.01.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 7 | 13386,65 | 9061,55 | 93706,55 | 63430,85 | | 46011,50 | 150895,50 |
| | | | | | | 4325,10 | 3891,24 | 30275,70 | 27238,68 | | 11177,44 | |
| 2 | 2 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 3,15 | 34371,84 | 1688,06 | 108271,30 | 5317,39 | 78232,58 | 23594,51 | 142415,06 |
| | | | | | | 7848,04 | 383,08 | 24721,33 | 1206,70 | | 10549,26 | |
| 3 | 3 | 1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 7 | 17389,85 | 7852,02 | 121728,95 | 54964,14 | 5758,69 | 62265,91 | 198714,46 |
| | | | | | | 8715,16 | 3639,19 | 61006,12 | 25474,33 | | 14719,59 | |
| 4 | 4 | 241-102-0154 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х5,5 мм | м | 35 | 3189,00 | | 111615,00 | | 111615,00 | | 120544,20 |
| | | | | | | | | | | | 8929,20 | |
| 5 | 5 | 241-102-0211 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,5 мм | м | 24,5 | 7168,00 | | 175616,00 | | 175616,00 | | 189665,28 |
| | | | | | | | | | | | 14049,28 | |
| 6 | 6 | 241-102-0224 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,5 мм | м | 31,5 | 8221,00 | | 258961,50 | | 258961,50 | | 279678,42 |
| | | | | | | | | | | | 20716,92 | |
| 7 | 7 | 241-102-0133 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,5 мм | м | 2,1 | 1413,00 | | 2967,30 | | 2967,30 | | 3204,68 |
| | | | | | | | | | | | 237,38 | |
| 8 | 8 | 241-102-0107 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,5 мм | м | 7 | 585,00 | | 4095,00 | | 4095,00 | | 4422,60 |
| | | | | | | | | | | | 327,60 | |
| 9 | 9 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 | Светильник. Установка на кронштейнах | шт. | 7 | 6445,54 | 1191,16 | 45118,78 | 8338,12 | 16290,33 | 19334,56 | 69609,61 |
| | | | | | | 2927,19 | 909,03 | 20490,33 | 6363,21 | | 5156,27 | |
| 10 | 10 | 247-103-0253 РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный LED типа Кобра -60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт. | 7 | 40045,00 | | 280315,00 | | 280315,00 | | 302740,20 |
| | | | | | | | | | | | 22425,20 | |
| 11 | 11 | 1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 | Коробка. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 4391,75 | 590,12 | 30742,25 | 4130,84 | | 20413,36 | 55248,06 |
| | | | | | | 3801,63 | 248,64 | 26611,41 | 1740,48 | | 4092,45 | |
| 12 | 12 | 247-202-1202 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54 | шт. | 7 | 51451,00 | | 360157,00 | | 360157,00 | | 388969,56 |
| | | | | | | | | | | | 28812,56 | |
| 13 | 13 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 315 | 425,31 | 180,18 | 133972,65 | 56756,70 | 18049,50 | 57330,00 | 206605,35 |
| | | | | | | 187,83 | 64,95 | 59166,45 | 20459,25 | | 15302,70 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 243-142-0107 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 0,315 | 179682,00 | | 56599,83 | | 56599,83 | | 61127,82 |
| | | | | | | | | | | | 4527,99 | |
| 15 | 15 | 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола | м | 35 | 739,82 | 74,11 | 25893,70 | 2593,85 | 13750,45 | 7507,85 | 36073,80 |
| | | | | | | 272,84 | 25,09 | 9549,40 | 878,15 | | 2672,25 | |
| 16 | 16 | 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола | м | 70 | 721,53 | 74,11 | 50507,10 | 5187,70 | 26220,60 | 15015,70 | 70764,40 |
| | | | | | | 272,84 | 25,09 | 19098,80 | 1756,30 | | 5241,60 | |
| 17 | 17 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 19 | 1967,72 | | 37386,68 | | 113,82 | 9835,35 | 25498,13 |
| | | | | | | 1951,46 | | 37077,74 | | | 1888,74 | |
| 18 | 18 | 247-207-0603 РСНБ РК 2022 | Предохранитель резьбовой ПРС-6У3, 6А | шт. | 7 | 823,00 | | 5761,00 | | 5761,00 | | 6221,88 |
| | | | | | | | | | | | 460,88 | |
| 19 | 19 | 252-204-1102 РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа Б-324 | шт. | 7 | 3592,00 | | 25144,00 | | 25144,00 | | 27155,52 |
| | | | | | | | | | | | 2011,52 | |
| | | | **Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ** | | | | | **1928559,59** | **200719,59** | **1439647,60** | **261308,74** | **2339554,53** |
| | | | | | | | | **287997,28** | **85117,10** | | **173298,83** | |
| | | | **Раздел 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1308-0206-0902 РСНБ РК 2022 | Провод сечением до 35 мм2. Прокладка | м | 590 | 88,28 | 3,25 | 52085,20 | 1917,50 | 7239,30 | 31488,30 | 90258,20 |
| | | | | | | 72,76 | 1,37 | 42928,40 | 808,30 | | 6684,70 | |
| 21 | 21 | 243-701-0849 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 | км | 0,59 | 766892,00 | | 452466,28 | | 452466,28 | | 488663,58 |
| | | | | | | | | | | | 36197,30 | |
| 22 | 22 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 16 | 175,00 | | 2800,00 | | 2800,00 | | 3024,00 |
| | | | | | | | | | | | 224,00 | |
| 23 | 23 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2,8 | 647,00 | | 1811,60 | | 1811,60 | | 1956,53 |
| | | | | | | | | | | | 144,93 | |
| 24 | 24 | 252-207-2613 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 16 | 2097,00 | | 33552,00 | | 33552,00 | | 36236,16 |
| | | | | | | | | | | | 2684,16 | |
| 25 | 25 | 252-202-0511 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 8 | 4640,00 | | 37120,00 | | 37120,00 | | 40089,60 |
| | | | | | | | | | | | 2969,60 | |
| 26 | 26 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 8 | 2873,00 | | 22984,00 | | 22984,00 | | 24822,72 |
| | | | | | | | | | | | 1838,72 | |
| 27 | 27 | 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола | м | 8 | 739,82 | 74,11 | 5918,56 | 592,88 | 3142,96 | 1716,08 | 8245,44 |
| | | | | | | 272,84 | 25,09 | 2182,72 | 200,72 | | 610,80 | |
| 28 | 28 | 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола | м | 24 | 721,53 | 74,11 | 17316,72 | 1778,64 | 8989,92 | 5148,24 | 24262,08 |
| | | | | | | 272,84 | 25,09 | 6548,16 | 602,16 | | 1797,12 | |
| | | | **Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ** | | | | | **626054,36** | **4289,02** | **570106,06** | **38352,62** | **717558,31** |
| | | | | | | | | **51659,28** | **1611,18** | | **53151,33** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **2554613,95** | **205008,61** | **2009753,66** | **299661,36** | **3057112,85** |
| | | | | | | | | **339656,56** | **86728,28** | **0,00** | **226450,16** | |
| | | | Временные здания и сооружения-1% | | | | | | | | | 30571,13 |
| | | | *Итого с временными зданиями и сооружениями* | | | | | | | | | **3087683,97** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,42% | | | | | | | | | 12964,69 |
| | | | *Итого с дополнительными затратами* | | | | | | | | | **3099795,52** |
| | | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | | | | 173636,00 |
| | | | *Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска* | | | | | | | | | **3273431,52** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 61995,91 |
| | | | *Итого с непридвиденными работами и затратами* | | | | | | | | | **3335427,43** |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 | | | | | | | | | 3598926,20 |
| | | | Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №59 от 07.12.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффициента к=0,95 | | | | | | | | | **3418983,55** |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | **410278,03** |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **3829261,58** |
| | | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Әбдіреев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Sapa Engineering" БИН 180 340 013 836
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жақсылық А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МКЗ ПРОЕКТ" БИН 051140003306
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туленов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)